

M.Abt.215a A1-272

4.Bezirk

Panitzgasse 5

Ma

*) W 7418/1-I-4/63 und vom
30.3.1965, Zl.: W 7418/24-
I-4c/64,

B e s c h e i d:

I. Mit Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom **15.7.1963, Zl.: *** war für die Wiederherstellung des Wohnhauses in **Wien IV, Paniglgasse 5**

Grundstück-Zl.: 626 Einlagezahl 590

der Kat.Gemeinde **Wieden** im Grunde des § 15,

Abs. (2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes, BGBl. Nr. 130/48 in

seiner derzeit geltenden Fassung unter den im obgenannten

Zusicherungsbescheid ersichtlichen Bedingungen ein Darlehen

im Höchstbetrage von S 1.854.300.- + 13.100 zugesichert worden

Die Wiederherstellungsarbeiten wurden am 12.7.1965

beendet. Die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung wurde am

erteilt und dem WWF am 1.1.2011 erstens vorge-

Der Tag der Baubeendigung wurde als Frist für die Errechnung der ersten Tilgungsquote festgesetzt, da zwischen Baubeendigung und Einlangen der Bewohnungs- und Benützungsbewilligung beim Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mehr als drei Monate verstrichen sind.

II. 1. Die am **11.11.1965** vorgelegte Schlußabrechnung über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit dem seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.

2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschnitt I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit S 2.104.800,-- --achthundert--

(in Worten: ~~zwei Millionen einhundertviertausend~~ ^{achtund} Schilling) nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig festgesetzt.

3. Das in Abschnitt I dieses Bescheides genannte Dar-

lehen ist schon überschritten worden. Bevor die Restzahlung überwiesen werden kann, ist der bei der Staatsdruckerei erhältliche Schuldscheinvordruck in einer für die grundbücherliche Einverleibung geeigneten Form auszufertigen. Auf Grund dieses Schuldscheines ist die Einverleibung eines weiteren Pfandrechtes in der Höhe von S 250.500,- ob der Liegenschaft, Einlagezahl 590 der Kat.Gemeinde Wieden zu erwirken und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds SA- dann dieser Schuldschein mit einem Grundbuchsauszug, aus dem der neue Grundbuchsstand hervorgeht, zu übersenden. Nach Einlangen des ausgefertigten Schuldscheines, eines Sperrscheines (Versicherungsvinkulierung) und des Grundbuchsauszuges wird der Restbetrag angewiesen werden. (Siehe Abschn.X)

4. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) bekanntzugeben. Der Erwerber der Liegenschaft ist vertraglich zu verpflichten, in das Schuldverhältnis, (Schuldübernahme) einzutreten.

III. 1. Die Höhe der jährlich zu zahlenden Tilgungsrate beträgt

S 28.064,-

Diese teilt sich in zwei gleichhohe Tilgungsquoten, die bis zur vollen Tilgung des Darlehens an jedem 1.Jänner und 1.Juli fällig und zahlbar sind.

2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von S 25.725,- ist am 1.7.1966 fällig und zahlbar. Die weiteren Tilgungsquoten werden an jedem, diesem Tage folgenden 1.Jänner und 1.Juli in der Höhe von S 14.032,- bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar.

3. Die Rückzahlung der Tilgungsraten hat auf das Postsparkassenkonto des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unter Kontonummer 4.000 mit ausdrücklichem Hinweis auf die Kontenbezeichnung W 7418 (Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung) zu erfolgen.

4. Dem Schuldner steht es frei, an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzuzahlen.

Hiedurch wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.

5. Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Darlehensnehmer (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenänderungen dieser Person sind sofort der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben; bei mehreren Darlehensnehmern ist ein gemeinsamer Bevollmächtigter namhaft zu machen.

Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen versehener Erlagschein an die unter III, Ziffer 5 genannte Person übersandt.

Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatzformular (z.B. grauer Blankoerlagschein) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000 anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles (des sogenannten "Erlagscheines") sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerlässlich:

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten,
- b) dessen Adresse,
- c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung (siehe III, Ziffer 3),
- d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B. in Tilgungsquote S in Verzugszinsen S usw.

6. Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Verzugszinsen pro Monat in der Höhe des jeweiligen Wechselzinsfußes der Österreichischen Nationalbank in Anrechnung gebracht.

IV. 1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu- oder Umbauten) des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zulässig.

2. Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Zustand zu erhalten.

V. Auf Verlangen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von dem diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekendarlehen nachzuweisen.

VI. Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen) des ho. Bescheides vom 15.7.1963, Zl. W 7418/1-I-4/63 und vom 30.3.65, Zl. W 7418/24-I-4c/64 bzw. des Schuldscheines vom 13. August 1963 auch weiterhin, sofern sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.

VII. Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1 des Tarifes der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1957 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10.- zu entrichten. Der Bewerber hat über ho. gesonderte Aufforderung diesen Betrag bereits entrichtet.

VIII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer durch mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

IX. Der im Abschn. III, Ziff. 2 genannte erste Betrag setzt sich aus der Halbjahrestilgungsquote und dem Betrag zusammen, der auf die fünf Monate entfällt, die seit Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten bis zum nächsten Halbjahrestern verstrichen sind.

Durch die Bezahlung der erhöhten ersten Tilgungsquote wird die letzte Tilgungsquote um den Differenzbetrag vermindert.

X. Für die Behebung der bei der Schlußbankkontrolle aufgezeigten Mängel wird dem Darlehensnehmer eine Frist bis 1.7.1966 eingeräumt. Bis zum Einlangen der Meldung des Prüfenieurs, daß diese Mängel behoben worden sind, und bis zur Nachreichung der Bewohnungs- und Benützungsbewilligung, wird bei der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ein Darlehensrückbehalt in der Höhe von S 10.000,- einbehalten.

XI. Da das Nachtragsdarlehen von S 13.100,- noch nicht einverleibt wurde, ist der Überschreibungsbetrag von S 250.500,- bezogen auf das ursprünglich gewährte Darlehen von S 1.854.300,- als weiteres Pfandrecht im Grundbuch einzuverleiben.

XII. Im Abschn. I wurde der vorletzte Satz antlich geändert. Im Abschn. II, Ziff. 3 wurde der in Klammer stehende Hinweis antlich angefügt. Im Abschn. VI wurden die Worte "des ho. Bescheides" auf "der ho. Bescheide" antlich geändert.

Begründung:

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs. (2) begründet.

Erght an: 1. (2-fach mit Rückschein)

Frau Margarete Papesch

z.Hd. d. bev. Notars Dr. Albert Perl

B a d e n bei Wien, Hauptplatz 13

2. den Herrn Landeshauptmann von Wien,
Mag. Abt. 25

W i e n XVII., Kalvarienbergg. 33

zur do. Zl. N.A. 25 - P 7349/62 - z.g.K.

30. Dezember 1965

Der Bundesminister:

i.V.: Krzisch

Magistratsabteilung 25
Eingel. - 1. FEB. 1966
Zl. Blg.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

W 7418

SCHLUSS-ZAHLUNGSANSUCHEN NR.15

„LH“



Aktenumschlag
Nr. 819

WÄSCHEREI-EINRICHTUNGS-GMBH.

WIEN XX, WEBERGASSE 18, TELEFON 23 32 54

PLANUNG EINRICHTUNG KUNDENDIENST



ZENTRALE
WIEN XX, WEBERGASSE 18
TEL: 233254

KUNDENDIENST
BAYER & CO., GES. M.B.H.
WIEN XX, WEBERGASSE 18
TEL: 233147 SERIE

AUSTROMAT
WÄSCHEREIMASCHINENFABRIK
WIEN XII ARNDTSTRASSE 39
TEL: 547345, 548304

Frau

Architekt

Dipl.-Ing. Hilda F i l a s



Ditscheinerergasse 2

W i e n 3

RECHNUNG Nr. 87/VI/65

Ihre Bestellung vom 9.3.1965	Unser Auftrags - Nr.: 69/64	Lieferschein Nr.: 111	Einser Zeichens Prok. Ma/Gr	Wien 16. Juni 1965
Versandart, Versandadresse u. sonst. Verfügungen: frei Wohnhaus WIEN 4, Paniglasse 5				
Menge	Gegenstand	Einzelpreis S	Gesamtpreis S	
1 Stk.	<u>Waschautomat AUSTROMAT W 7 G A</u> für Gasheizung Fassung ca. 7 kg mit 6 automatischen Waschprogrammen mit vollautomatischer Zündung zum Sonderpreise von ...		18 870,-	
1 Stk.	<u>Wäschezentrifuge AUSTROMAT W Z 6</u> Fassung 6 kg für Drehstrom 380 V zum Preise von ...		3 795,-	
1 Stk.	<u>Trommeltrockner AUSTROMAT T 4 G</u> für Gasheizung Stundenleistung ca. 12 kg zum Sonderpreise von ...		13 500,-	
			36 165,-	
- 10 % Rabatt			3 617,-	
			32 548,-	
			<u>20.000,-</u>	
			<u>12.548,-</u>	
Zahlungskonditionen: zahlbar innerhalb 10 Tagen ab Lieferung mit 5 % Skonto oder 30 Tagen netto Kassa.				
Bankverbindung: Creditanstalt - Bankverein, Zweigstelle XX, Wallensteinpl. 3 Kto. Nr. 72 - 16 773				

Bei Zahlungsverzug berechnen wir bankmäßige Zinsen und Spesen. Reklamationen werden nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt. Erfüllungs- und Zahlungsort sowie Gerichtsstand ist Wien. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.



Zl. W 7418/43-I-4c/65

Schlußbaukontrolle am 24. November 1965

Baustelle: W i e n 4., Paniglgasse 5

Fondswerber: Dr. Albert P e r l
B a d e n bei Wien, Hauptplatz 13

Reihung: 3

Anwesend:

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau: Min.Rat Architekt L. Hosmann

Darlehensnehmer: Bevollm. Notar Dr. Albert Perl Miteigentümerin Fr.M.Papesch

Amt der Landesregierung: --

Prüfingenieur: Dipl.Ing. Friederike Dedek

Planverfasser:) baul. Arch. Dipl.Ing. Hilde Filas erkrankt

Bauführer:)

Planunterlagen: Es waren ausreichend Planunterlagen während der gesamten Baudurchführung auf der Baustelle.

Baubeginn: 28. 8. 1963

Bauende: 12. 7. 1965

Benützungsbewilligung: ist bis zum 1. 2. 1966 nachzureichen.

Entspricht die Ausführung dem Bescheid? Im wesentlichen - ja.
Durch die Wiederinstandsetzung des Wohngebäudes wurde der gesamte Kriegsschaden behoben. Mit Schreiben des Prüfingenieurs vom 8.11.1965 wurde bestätigt, daß die mit Eigenmitteln zu finanzierenden Bauteile (Zeitschäden) gem. Pkt.15 des Bewilligungsbescheides vom 15.7.1963, Zahl W 7418/1-63 vom Darlehenswerber gleichzeitig fertiggestellt wurden.

Festgestellte Mängel:

Im Zeitpunkt der erfolgten Schlußbegehung wurde durch den bevollmächtigten Darlehenswerber kein besonderer Einwand bezüglich der qualitativen Baudurchführung erhoben. Lediglich wurden geringe Undichtheiten an der Blechdeckung des Hoftrakte festgestellt.

Der Vollzug der Mängelbehebung ist bis 1.7.1966 durch den Prüfsingenieur der Fondsverwaltung zu melden. Bis zur endgültigen Behebung wird ein Betrag von S 10.000,-- einbehalten.

Sonstiges:

Die Schlußbaukontrolle erfolgte auf Grund des zur Vorlage gebrachten, vom Prüfsingenieur fachtechnisch und rechnerisch verantwortlich geprüften Schlußzahlungsansuchens vom 5.11.1965 (ha. eingelangt am 11.11.1965, protokolliert unter Zahl W 7418/38-65) über S 2.092.108,87 + S 18.943,84 das nach einer stichprobeweisen Nachkontrolle auf S 2.085.780,-- + S 19.020,-- d.i. zusammen S 2.104.800,-- festgestellt wurde. Den Anwesenden wurde die Möglichkeit gegeben zur Schlußrechnung Stellung zu nehmen. Einwendungen irgendwelcher Art sind nicht erfolgt.

Ullmann
(Bearbeiter) 13/12

An

Herrn Landeshauptmann von Wien,
(MA 25)

in W i e n 17.,
Kalvarienberggasse 33

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

Ullmann
Dezember 1965



Die geringen Änderungen der Ausgabe gegenüber der Berechnung ergeben sich während der Bauzeit und sind nachfolgend im Einzelnen begründet.

Pos. 1015. Die Überschreitung von ca. 320,- m2 war erforderlich für

notwendigen Mittelbau im Bereich der neuen Fassade, die

An das bereits verwirklichte obere Ende des oberen und unteren Teil-

Bundesministerium f. Handel, der erst nach Schlichtung erfolgt,

und Wiederaufbau,

Wiederaufbaufonds, die Überschreitung von ca. 210,- m2 erstreckt sich im Bereich

Stufenring 1, der nach Schlichtung in Teil der

Wien I. der nach Schlichtung in Teil der

der nach Schlichtung in Teil der

eine Teil, welcher durch einen Teil der

zurück zu.

Wien, 8. November 1965.

Pos. 1030. Im Zuge der Sanierung der Mittelbau wird die mit 10, 11, 12

Betrifft: Wohnhaus-Wiederaufbau

durch die Sanierung im Bereich der

Wien IV., Paniglgasse 5,

Zl. W 7418/1-I-4/63.

der nach Schlichtung in Teil der

Pos. 1030. Die Überschreitung von 85,46 m2 aus dieser Position ist von

B e r i c h t zum beiliegenden Schluß-Zahlungsansuchen Nr. 15

vom 5. November 1965. Die Überschreitung von

der Mittelbau bis zur Straßenseite ist aus Eigenmitteln

durch die Bauherrschaft hergestellt worden und in der

Die Wiederaufbauarbeiten an obgenanntem Hause wurden im Juli 1965 fertiggestellt.

Pos. Durchzuführen ist lediglich noch der Anstrich des verzinkten Eisen-Blechdaches und der dazugehörigen Abfallrohre; dieser Anstrich wird nach Oxidation des Bleches durchgeführt. Die Kosten für diese Arbeiten sind in der Schlußrechnung des Spenglers enthalten und werde ich dafür Sorge tragen, daß diese Arbeiten im kommenden Frühjahr durchgeführt werden.

Ansonsten ist das Bauvorhaben lt. Ausschreibung durchgeführt worden. Die bessere Ausstattung der Fußböden, der Bäder- und Kucheneinrichtung, sowie der Heizung wurde aus Eigenmitteln des Bauwerbers bezahlt.

Pos. 1030. und ist unabhängig von der weiteren Mittelbau bis zur

der nach Schlichtung in Teil der

nicht verändert ist

Pos. 1030. a. Die Ausgabe von 110,00 m2 ist aus dieser Position

der nach Schlichtung in Teil der

der nach Schlichtung in Teil der

der nach Schlichtung in Teil der

der nach Schlichtung in Teil der

Hochachtungsvoll

DIPL.-ING. FRIEDRIKE DEDEK
Hochachtungsvoll
Friedrike Dedek

Pos. 3057. Beim Konsoliergerüst ergaben sich hofseitig gegenüber der Die geringen Änderungen der Ausmaße gegenüber der Einreichung ergaben sich während des Baues und sind nachfolgend im Einzelnen begründet.

Pos. 1015. Die Überschreitung von ca. 320,-- m² war erforderlich bei hofseitiger Mittelmauer im Bereich der neuen Wohnungen, da

Pos. 3082. bereits verwittert; ebenso in den oberen und unteren Kell-

Pos. 3098. lerräumen, doch war dies erst nach Schuttbeseitigung erfaßbar.

Pos. 1016. Die Überschreitung von ca. 216,-- m² erstreckt sich im Bereich der Kellerdecken, welche erst nach Schuttbeseitigung im Keller erreichbar und erfaßbar waren.

Pos. 1049. Ein weiterer Kachelofen befand sich in abgetragener Ruine in einem Teil, welcher durch herabhängende Decke vorher nicht zusehen war.

Pos. 1050. Im Zuge der Sanierung der Mittelmauer sind die seit 20 Jahren durch Kriegseinwirkung im Freien befindlichen Kamintürchen

Pos. 3116 vollkommen verrottet und wurden vom Rauchfangkehrer nicht mehr übernommen.

Pos. 3020. Die Überschreitung von 85,46 m² aus dieser Position und von

Pos. 3131. 111,-- m² aus Pos. 3024 betreffen die Deckenisolierung vom Hof bis zur vorderen Mittelmauer. Die Wärmeisolierung von der Mittelmauer bis zur Straßenmauer ist aus Eigenmitteln durch die Bauherrschaft hergestellt worden und in obigem

Pos. 3164. Ausmaß nicht enthalten. Die Überschreitung ist durch Unterschreitung in anderen Positionen gedeckt.

Pos. 3026 c. Das Mehrausmaß ergibt sich aus einem Rechenfehler in der

Pos. 3169 Massenberechnung, welche dem KV. zugrunde lag. Die Längen-

Pos. 3179. maße wurden irrtümlich einfach statt doppelt gerechnet, trotz richtigem Ansatz.

Pos. 3037 e. Die Massen des Aufzuges und des Anschlusses zum Steigenhaus waren in der ursprünglichen Massenberechnung nicht berücksichtigt.

Pos. 3061b. Betrifft sämtliche Installationswände in den Stockwerken

Pos. 3024. und in Dachgeschoß von der vorderen Mittelmauer bis zur

Pos. 3230. Hofaußenmauer und setzt sich zusammen aus Pos. 3059 b (welche nicht verrechnet wurde) und Pos. 3061a. und Pos. 3061b.

Pos. 3063 a. Das Ausmaß von 778,82 m² enthält auch die Pos. 3063 b mit

Pos. 6008. 116,50 m². Für die Pos. 3063 b wurde in der Rechnung nur die Preisdifferenz von S 1,20 hierfür berechnet. Somit ist das Ausmaß für die Pos. 3063 a nicht überschritten worden.

- Pos. 3067. Beim Konsolleitergerüst ergaben sich hofseitig gegenüber dem K.V. größere Höhen, sowie ein zusätzliches Gerüst für den höherzuführenden Alumangassammler. (Pos. 3169.)
- Pos. 3081 b. Das Mehrausmaß bei dem Verschießen von Mauerwerk geht konform mit dem Mehrausmaß des Putz-Abschlagens in Keller,
- Pos. 3082. Patschokkieren der Kellerdecken Begründung wie Pos. vor.
- Pos. 3098. Im Dachgeschoß im Bereich der vorderen Mittelmauer bis zur hofseitigen Außenmauer wurde Stukkaturung auf vorhandener Schalung durchgeführt. Es dürfte der Abstrich für die Eigenmittel im K.V. zu hoch angesetzt worden sein.
- Pos. 3115 a. Durch Höherlegung der Decke über dem 3. Stock im vorderen Teil (siehe Positionstausch Zl.: W 7418/15-I-4c/64, Bericht vom 9. Juli 1964) ergab sich für die Wohnräume im hinteren Teil eine Beschüttungshöhe von 30 cm; diese wurde kompensiert mit dem doppelten m2-Ausmaß von 12 cm Stärke.
- Pos. 3116 e. Im Zuge der neuzuschaffenden Zugänge zu den neuen Wohnungen war es notwendig unterhalb des Terrazzopflasters einen Ausgleichsbeton herzustellen.
- Pos. 3131. Beim Stemmen der Lüftungsschlitze für die WC- und Badeanlagen der neuen Wohnungen wurde infolge zahlreicher Eisenschließen in der Mittelmauer nicht die nötige Schlitztiefe erreicht, sodaß ein Starnitrohr zusätzlich aufgestellt werden mußte.
- Pos. 3164. Das Mehrausmaß der Mauerdurchbrüche wurde bei den Durchbrüchen in der hofseitigen tragenden Mittelmauer (Zugänge zu neuen Wohnungen) für die Pölkung notwendig.
- Pos. 3169 d. Wurde im K.V. übersehen.
- Pos. 3179. Im K.V. waren für Pos. 3179 a und b. 91,30 m2 vorgesehen. Das Mehrausmaß von 50,90 m2 resultiert aus der Decke im großen Wohnraum im 3. Stock, wo der Unterzug für das zurückgesetzte Terrassenmauerwerk kaschiert wurde. Ferner aus den Decken der Zugänge zu den neuen Wohnungen bzw. zum Aufzug, welche im K.V. nicht angenommen wurden.
- Pos. 3024. Siehe Pos. 1050.
- Pos. 3230. Im Positionstausch vom 5.8.1964 Zl.: W 7418/15-I-4c/64 wurden weitere ca. 150,-- m2 bewilligt, sodaß eine Überschreitung von nur ca. 20,-- m2 vorliegt.
- Pos. 6008. Das Ausmaß wurde im K.V. zu gering angenommen.

Pos. 7007. Siehe Begründung bei Pos. 3098, diese geht konform mit den Tramdecken.

Pos. 7020. Die Dachbodenlaufftreppe aus Pos. 7019 ist entfallen, in dieser Position enthalten und dadurch ein Mehrausmaß erforderlich.

Pos. 8011 c. Es wurden alle Abfallrohre mit ϕ 12 cm statt wie im K.V. 15 cm angenommen ausgeführt. Daher ist das Ausmaß hier größer, doch wurde durch den geringeren Einheitspreis gegenüber der Pos. 8011b. eine Einsparung erzielt.

Pos. 8040. Die zusätzlichen Abgassammler wurden erst bei der Kollaudierung vom Rauchfangkehrer verlangt und sind daher außer dem K.V. zur Durchführung gelangt.

Pos. 12026. Bei der Instandsetzung des durch Kriekseinwirkung beschädigten und daher zur Instandsetzung bewilligten Lichthofes zeigte sich, daß der Zugang zu diesem Lichthof durch die Hochparterre-Wohnung nicht mehr zu reparieren war und wurde daher eine neue Türe versetzt.

Pos. 12029 u. Der Zugang zu den verschiedenen Dachböden mußte im Laufe

Pos. 12030. der Arbeiten gegenüber der Planverfassung geändert werden; und ~~zwar~~ zwar kann man zu dem oberen Dachboden nur durch Übersteigen der alten Mittelmauer gelangen, sodaß hier 2 Stück zusätzliche Leitern notwendig waren. Ebenso mußten 2 Stück Dachausstiege hergestellt werden.

Pos. 14008. In dieser Position ist auch das Ausmaß der Pos. 14009 mit 85,-- m² enthalten. Das geringe Mehrausmaß ergibt sich aus dem begründeten Mehrausmaß der Gewichtsschloss-erarbeiten. Die Pos. 14009 wurde aber gar nicht verrechnet und ist somit ein Ausgleich erzielt.

Pos. 20001 - 20069. Die komplette Gas- und Wasserinstallation wurde im Ausmaß der Rohrleitungen gegenüber dem K.V. erhöht. Dies ergab sich erst nach genauer Feststellung durch das Gas- und Wasserwerk, da die alten Zuleitungen alle geändert werden mußten. Das Gaswerk verlangte auch in den alten Wohnungen beim Versetzen der Gasmesser (welches notwendig war zur Schaffung der Zugänge zu den neuen Wohnungen) neue Gasmesserplatten. Somit sind bei dieser Position 9 Stk. gegenüber 6 Stk. verrechnet. Das zusätzliche WC wurde im Keller bei der Waschküche installiert und wird von der Baubehörde unbedingt verlangt. Es dürfte bei dem der Einreichung zugrunde liegendem K.V. übersehen worden sein.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Name des Darlehensnehmers Margarete Papesch, bev.
oder dessen Bevollmächtigten: Notar Dr. Albert Perl

Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann

Anschrift des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten:

Grund-Zahl: W 7418

Baden bei Wien, Hauptplatz 13 Tel.-Nr. 02252/2432

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien,

Schluß - **Zahlungsansuchen Nr. 15**²⁾

Laut Bescheid vom 15. Juli 1964, ZH 7418/1-1-4/63 wurde für die Wiederherstellung des durch
Kriegseinwirkung beschädigten — ~~zerstörten~~ — Wohnhauses in Wien IV., Paniglgasse 5
ein Kredit bis zu S 1.854.300,— bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgegliederten Betrages von S 2.092.108,87
auf Konto-Nr. 55-15507 des³⁾ Margarete Papesch c/o öffentl. Notar Dr. Albert Perl
der³⁾ Creditanstalt Bankverein (P. S. A.) in Wien III., Landstr. 15 ersucht.

Lfde. Nr. ⁴⁾	Firma ⁵⁾	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag ⁶⁾		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
1.	Reine Baukosten lt. Aufstellung			1.658.395,61		1.650.659,35		
2.	Kostenerhöhungen lt. Aufstellung			235.988,25		235.012,06		
3.	Winterbed. Mehrkosten Fa. Bauwerk	31.8.65	13	16.270,65				
4.	Arch. Dipl. Ing. Hilde Pilas	4.11.65	14	108.750,46		111.146,44		
5.	Vorpr. Dipl. Ing. F. Dedek	20.4.65	2	8.387,90				
6.	Einrichtungsgegenstände lt. Aufstellung			45.550,—				
7.	Anschlußgebühren lt. Aufstellung			3.220,—				
8.	Kommissionsgeb. lt. Aufstellung			3.838,—				
9.	Dr. Anton Winter		1	2.138,—				
Übertrag:				2.082.538,87				

Anmerkung:

- 1) Dieses Zahlungsansuchen ist, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Darlehensnehmer jeweils fortlaufend zu numerieren.
- 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfde. Nr.“ aufzuscheinen.
- 5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- 6) Ausschließlich für Vermerke der Fondsverwaltung freizuhalten.


Lfde. Nr.4)	Firma ⁵⁾	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag ⁶⁾		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
	Übertrag:				2,082.538,87			
10.	Ing. Otto Vogler		1		890,-			
11.	Dipl. Ing. Stepnitzka		1		3.200,-			
12.	Prof.Dr. Ing. Baravalle		1		5.030,-			
13.	Erinnerungstafel				450,-			
Gesamtbetrag:					2,092.108,87			
Bisherige Gesamtbaukosten:						2,085.780,- ⁷⁾		
Bisherige Überweisungen:						1,835.000,- ⁷⁾	Bitte Fußnote 7) zu beachten!	
Restguthaben:						250.780,- ⁷⁾		
Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:								

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000, bzw. drei Monaten Arrest bestraft werden.

Wien, 5. Nov. 1965

(Datum)

(Unterschrift des Darlehensnehmers)

Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). Festgestellter Betrag: S 2.092.108,87  (Unterschrift)
--

Raum für Vermerke des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau.

Zahlungsansuchen einschließlich Leistungsrechnungen nach Maßgabe der Darlehensgewährung und der geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien geprüft und mit S festgestellt. Es sind S anzuweisen.

(Datum)

(Abteilungsleiter)

Angewiesen S

am

mit Zahlungsauftrag Nr.

(Datum)

(Abteilungsleiter)

⁷⁾ Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

Dient nur zur Verrechnung der 1%igen Prüfgebühr.Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 26/1951).

Margarete Papesch, bev.

Name des Kreditnehmers: Notar Dr. Albert PerlAnschrift des Bauvorhabens: Wien IV., Paniglgasse 5Rechnungsleger: Dipl. Ing. Friederike DedekAnschrift: Wien III., Prinz Eugenstraße 3Beilage zu Zahlungsansuchen Nr. 15Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung W 8 a

3fach einzureichen

Grundzahl

W 7418

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in Wien

Ort: WienDatum: 6. November 1965.**Teil-2) Leistungsrechnung Nr. 14**
Schluß-*) (Honorarnote)

Auf Grund des beiliegenden Zahlungsansuchens Nr. 15 des obenangeführten Kreditnehmers ersuche ich um Überweisung meines Prüfhonorars in der Höhe von 1% der im Zahlungsansuchen von der (den) bauausführenden Firma (Firmen) nachgewiesenen Leistungen.

Gesamtbetrag**): 1% von <u>1.901.942,00</u> S <u>18.943,84</u>		Festgestellter Betrag in S:
Bisherige Überweisung S <u>16.400,--</u>		<u>19.020,--</u>
Restguthaben S <u>2.543,84</u>		
Anzuweisender Betrag:		
Dem Kreditnehmer gleichzeitig angewiesener Teilbetrag:		

Den auszuweisenden Betrag bitte ich auf Postsparkassenkonto-Nr. 96.345, lautend aufDipl. Ing. Friederike Dedek

oder auf

Bankkonto-Nr. ---, bei der (dem) ---

(Name des betreffenden Kreditinstitutes)

über PSA-Wien Nr. --- zur Überweisung zu bringen.

Friederike Dedek
(Unterschrift)

Anmerkung: Diese Honorarnote ist nur zusammen mit einem Zahlungsansuchen des Kreditnehmers einzureichen.

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

**) Der Gesamtbetrag beinhaltet nicht nur die neu beantragte Prüfgebühr, sondern die Summe sämtlicher vorübergehender Honorarnoten. Der starkumrandete Teil wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ausgefüllt.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers: **Frau Margarete Papesch**
vertr. dch. Dr. Albert Perl

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung **W 8**

Anschrift des Bauvorhabens: **4. Paniglgasse 5**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **„Bauwerk“**
Baugesellschaft m. b. H.

Anschrift: **Wien II, Heinestraße 19**
Tele. 55 96 20, 55 96 29

Grundzahl

W 7418

An **Frau Margarete Papesch**
vertr. dch.
Herrn Dr. Albert Perl
in **Baden b. Wien, Hauptplatz 13**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **Wien**
Datum: **31.8.1965**

Schluß =
Leistungsrechnung Nr. 13/66 /65 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: **20.8.63 - 15.8.65**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung: **„Bauwerk“ Bauges. m. b. H.**

Bank: **Creditanstalt Bankverein**
Zweigstelle Schuberting

Konto-Nr. **66- 11.321**

Zahlungsbedingungen:
prompt nach Überw. dch. WWF

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
1.	✓	Abbrucharbeiten.....			54.591.55			
2.	✓	Erdarbeiten.....			30.872.55			
3.	✓	Baumeisterarbeiten.....			800.884.18		798.918.15	
4.	✓	Stahlbetonarbeiten.....			800.815.98			
19.	✓	Kanalisierungsarbeiten...			220.543.85		220.613.85	
					11.213.00			
					1.118.036.93		1.116.209.10	
		+ 14% Kostenenerhöhung.....			158.525.17			
					1.276.562.10			
7.	✓	Zimmermannsarbeiten.....			376.76		358.00	
					1.274.938.86			
		Wintermehrkosten lt. Auf-						
		stellung.....			16.270.65			
					1.291.209.51			
		Preisberichtigung ab 1.4.65			40.861.68			
		gen. beill. Aufst. v. 8.8%			48.855.55			
		Summe:			1.332.065.06		1.116.568.60	
		Transport:						

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen. Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistungsrechnung“ das Wort „Schlussrechnung“ zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren. Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

„Bauwerk“

Baugesellschaft m. b. H.

Wien II, Heinestraße 19

Tel. 55 96 20, 55 96 29

Wien IV.,
Paniglgasse 5
W 7418

Wien, am 31.8.1965

1028. Plattenpflaster abtragen	17.83/m2	20.00	37.254.08 ✓
1031. Zusammenstellung der Leistungen für Schlußrechnung	128.37/m2	17.00	356.60 ✓
1032. Stufen ausl. 13/66/65	31.00	28.00	2.190.11 ✓
1033. Stufenköpfe ausstemmen	21.00	28.00	870.80 ✓
1. Abbrucharbeiten			
1002. Vorhandener Bauschutt verführen	7.35/m3	59.00	168.00 ✓
1008. Gemischtes Mauerwerk abbrechen	4.67/m3	0.80	433.65 ✓
1009. Ziegelmauerwerk abbrechen	113.53/m3	126.00	220.20 ✓
1010. Rauchfangziegelmauerwerk abbrechen	11.74/m3	1.00	588.42 ✓
1011. Halbsteinstarke Ziegelwände abbrechen	75.68/m2	131.00	1.100.00 ✓
1012. Gipsdielen abtragen	12.60/m2	30.00	14.872.43 ✓
1015. Alten Wandputz abschlagen	752.51/m2	30.00	240.00 ✓
1016. Deckenputz abschlagen	429.31/m2	136.00	1.596.64 ✓
1017a. Wanddecken abtragen	98.40/m2	30.00	360.00 ✓
1020. Faltdachstuhl abtragen: abschlagen	118.62/m2	21.50	1.627.12 ✓
1021. Schiffboden abtragen: Kaminbefesti-	50.11/m2	38.00	38.00 ✓
1022. Blindboden abtragen	16.75/m2	12.50	157.50 ✓
1023b. Unbrauchbare Brettel abtragen	16.75/m2	5.50	1.022.78 ✓
1024. Beschüttung abtragen	177.86/m2	7.00	5.267.57 ✓
1026. Ziegekpflaster abbrechen	54.97/m2	8.50	3.649.14 ✓
1027. Dachbodenplattenpflaster abtragen	111.00/m2	30.00	2.952.00 ✓
1051. Übertrag:		19.00	2.253.78 ✓
1052. Schotterdächer abtragen	126.62/m2	6.50	325.72 ✓
Übertrag:		5.00	83.75 ✓
		185.00	108.88 ✓
		8.50	1.511.81 ✓
		230.00	604.67 ✓
		11.00	1.221.00 ✓
		17.00	37.254.08 ✓
		15.00	1.829.30 ✓
			54.182.75 ✓

Übertrag:		37.254.08 ✓
1028. ✓ Plattenpflaster abtragen 17.83/m ²	20.— ✓	356.60 ✓
1031. ✓ 6cm Unterlagsbeton abbrechen 128.83/m ²	17.— ✓	2.190.11 ✓
1032. ✓ Stufen auslösen 31.10/m ²	28.— ✓	870.80 ✓
1033. ✓ Stufenköpfe ausstemmen Erdgeschoß abschneiden 8/Stk.	21.— ✓	168.— ✓
1035. ✓ Stiegen-Terrassengeländer abbrechen abführen 275.25/kg	0.80 ✓	220.20 ✓
1036. ✓ Eiserner Träger auslösen, abführen 1.100/kg	1.— ✓	1.100.— ✓
1038. ✓ Türstücke auslösen, abführen 8/Stk.	30.— ✓	240.— ✓
1039. ✓ Fensterstücke auslösen, abführen 12/Stk.	30.— ✓	360.— ✓
1040. ✓ Eiserner Tür auslösen, abführen 1/Stk.	38.— ✓	38.— ✓
1042. ✓ Dacheindeckung abtragen 185.96/m ²	5.50 ✓	1.022.78 ✓
1043. ✓ Türstücke 1.20/2.40 auslösen und zur Wiederverwendung lagern 4/Stk.	30.— ✓	120.— ✓
1044. ✓ Hoffassade abschlagen 272.14/m ²	12.— ✓	3.265.68 ✓
1045. ✓ Rechter Lichthof-Verputz abschlagen 329.24/m ²	10.— ✓	3.292.40 ✓
1046. ✓ Eisenkonstruktion zur Kaminbefesti- gung abtragen 1/Stk.	150.— ✓	150.— ✓
1047. ✓ Eiserner Leiter abtragen 1/Stk.	185.— ✓	185.— ✓
1048. ✓ Natursteinballustrade abtragen 5.00/m ¹	80.— ✓	400.— ✓
1049. ✓ Kachelofen abtragen 2/Stk.	230.— ✓	460.— ✓
1050. ✓ Kaminputztürchen auslösen 32/Stk.	6.— ✓	192.— ✓
1051. ✓ Alte Bodenrinne auslösen, abtragen 23.40/m ¹	17.— ✓	397.80 ✓
1052. ✓ Schotterdächer abtragen 126.62/m ²	15.— ✓	1.899.30 ✓
Übertrag:		54.182.75 ✓

Übertrag:	54.182.75 ✓
1053. entfällt	
1054. entfällt	290. — ✓ 290. — ^{290.10}
1055. Zierrasen abtragen 2 Stk.	70. — ✓ 140. — ✓
1056. entfällt	8. — ✓ 2.000. — ✓
1057. Eisenträger abschneiden 140.67 kg	1.20 ✓ 168.80 ✓
1058. Asphaltbelag abtragen 4.00 m ²	25. — ✓ 100. — ✓
3008. Horizontalisolierung 15.70 m ²	47. — ✓ 54.591.55 ✓ =====
3009. Horizontalisolierung von Flächen 67.86 m ²	22. — ✓ 1.492.92 ✓
3010. Vertikalisolierung 13.50	13.50 ✓ 3.347.87 ✓
<u>2. Erdarbeiten:</u>	
2001. Aushub von Baugruben 112.67 m ³ + 9.00 = 121.67 m ³	42. — ✓ 5.110.14 ✓
2003. Erdaushub der Fundamente 5053 m ³	70. — ✓ 3.688.69 ✓
b. bis 3.00 m Tiefe 30.73 m ²	92. — ✓ 2.827.16 ✓
2005. Rohrgrabenaushub a) bis 1.50 m 30.17 m ³	65. — ✓ 1.961.05 ✓
b) bis 3.00 m 1.80 m ³	82. — ✓ 147.20 ✓
2006. Aufzählung für Aushub in geschlossenen Räumen 19.19 m ³	24. — ✓ 460.56 ✓
2007. Erdaushub für Unterfangungen 16.85 m ³	158. — ✓ 2.662.30 ✓
2008. Sohle für Hofpflaster 223.16 m ²	8. — ✓ 1.785.28 ✓
2009. Hinterfüllen 53.87 m ³	27. — ✓ 1.454.49 ✓
2010. Aushubmaterial verführen 316.92 m ³	34. — ✓ 10.775.28 ✓
3033. Ziegelmauerwerk 0.5 in K, Z, M 7.33 m ³	670. — ✓ 30.872.55 ✓ =====
Übertrag:	54.027.85 ✓ 96.012.95

3. Baumeisterarbeiten

3001. Fundamente in Stampfbeton 0.69/m ³	290.— ✓	21.75 210.— ✓
3003. Stahlbetonfundamente a) 81.26/m ³	370.— ✓	30.066.20 ✓
b) 250 kg	8.— ✓	2.000.— ✓
3004. Schalung hiezu 26.17/m ²	44.— ✓	1.151.48 ✓
3005. Fundamentmauerwerk aus neuen Ziegeln 16.85/m ³	530.— ✓	8.930.50 ✓
3008. Horizontalisolierung 16.70/m ²	47.— ✓	784.90 ✓
3009. Horizontalisolierung von Flächen 67.86/m ²	22.— ✓	1.492.92 ✓
3016. Vertikalisolierung 247.99/m ²	13.50 ✓	3.347.87 ✓
3019. Vorbereiten des Mauerwerkes 12.47/m ²	7.— ✓	87.29 ✓
3020. Wärmeisolierung oberhalb von Decken 5 cm Heraklith 124.61/m ²	56.50 ✓	7.040.47 ✓
3022. Wärmeisolierung der Wände 2.5 cm Heraklith 30.69/m ²	48.10 ✓	1.476.19 ✓
3023. entfällt		
3024. Wärmeisolierung der Decken mit 5 cm Heraklith 111.74/m ²	59.— ✓	6.592.66 ✓
3025. Stampfbetonmauerwerk Kellergesch. 27.13/m ³	340.— ✓	9.224.20 ✓
3026c. Schalung bis 4.00 m hoch 132.83/m ²	59.— ✓	7.836.97 ✓
3027. Ziegelmauerwerk im Keller b) Zementmörtel 7.20/m ³	660.— ✓	4.752.— ✓
3030. Ziegelmauerwerk a) 1. KZM - Erdgeschoß 1.15/m ³	640.— ✓	736.— ✓
c) 4. Obergeschoß 2.00/m ³	670.— ✓	1.340.— ✓
3033. Ziegelmauerwerk Ö.F. in K.Z.M. 7.33/m ³	540.— ✓	3.958.20 ✓

Übertrag:

~~91.027.85~~

91.017.95

Übertrag:

~~334.443.69~~

334.443.69

91.017.95
~~91.027.85~~ ✓

Übertrag:

3037. Durisol 30 cm stk.			
a) Erdgeschoß	87.00/m ²	250.--- ✓	21.750.--- ✓
b) 1.Obergesch.	92.26/m ²	254.--- ✓	23.434.04 ✓
c) 2.Obergesch.	87.68/m ²	258.--- ✓	22.621.44 ✓
d) 3.Obergesch.	87.17/m ²	262.--- ✓	22.838.54 ✓
e) 4.Obergesch.	41.89/m ²	266.--- ✓	11.142.74 ✓
3040b Ziegelmauerwerk unter Dach			
49.82/m ³		554.--- ✓	27.600.28 ✓
3042b Kaminkopfmauerwerk D.F.			
1.16/m ³		820.--- ✓	951.20 ✓
3043b Kaminkopfmauerwerk D.F.			
7.30/m ³		710.--- ✓	5.183.--- ✓
3045 Pfeilermauerwerk			
2.88/m ³		630.--- ✓	1.814.40 ✓
3046 Aufzählung für abschnittsweise Unterfangung			
16.85/m ³		200.--- ✓	3.370.--- ✓
3047a Kanal- und Schachtmauerwerk			
6.05/m ³		580.--- ✓	3.509.--- ✓
3051a Abdeckplatten für Kaminköpfe			
13.57/m ²		125.--- ✓	1.696.25 ✓
b nicht ausgeführt			
3055 Ziegelscheidemauern im Keller 12 cm			
115.33/m ²		80.--- ✓	9.226.40 ✓
3057b Ziegelscheidemauern 12 cm i.KZM.			
216.25/m ²		90.--- ✓	19.462.25 ✓
3059b nicht durchgeführt hierfür 3061b			
3061a 6.5cm stk.Zwischenwandsteine			
329.68/m ²		78.--- ✓	25.715.04 ✓
b 10 cm stk.			
82.37/m ²		83.--- ✓	6.836.71 ✓
3063 Feiner Wandputz			
a) in WKM			
778.82/m ²		19.60 ✓	15.264.87 ✓
b) in a) enthalten daher nur Aufzählg.			
116.50/m ²		1.20 ✓	139.80 ✓
3065 Freistehendes Hauptgerüst			
276.64/m ²		41.--- ✓	11.342.24 ✓
3067 Konsolleitergerüst			
605.86/m ²		10.--- ✓	6.058.60 ✓
3070 entfällt			
3072 Ausschußgerüst			
77.58/m ²		44.20 ✓	3.429.04 ✓

Übertrag:

~~334.443.69~~
 334.404.04

334.404.04
~~334.443.69~~

Übertrag:

3074. Gerüstung zum Putzen der Untersichten 88.08/m ²	11.70 ✓	1.030.54 ✓
3075. Gerüstung für schräge Untersichten 68.50/m ²	11.70 ✓	801.45 ✓
3076. Stukkaturgerüst bis Raumhöhe 3.00m 307.84/m ²	7.10 ✓	2.185.66 ✓
3077. Stukkaturgerüst über 3.00 m 486.19/m ²	9.50 ✓	4.618.81 ✓
3078. Glatter Wandputz a) in WKN. 1.049.73/m ²	36.— ✓	37.790.28 ✓
b) in KZM 267.57/m ² a) 12 cm hoch	37.40 ✓	10.007.12 ✓
c) in ZM 19.55/m ² b) 19 cm hoch	38.50 ✓	752.68 ✓
3079. Zementmörtelverputz schleifen m ² 19.22 19.55	26.70 ✓	521.99 ✓
3081b. Verschleissen von Mauerwerksflächen 459.47 ✓	14.— ✓	6.432.58 ✓
3082. Patschokkieren 459.48/m ²	6.40 ✓	2.940.67 ✓
3085. Verfugen - entfällt		
3086. Einmaliges Weissigen 4.295.29/m ²	2.20 ✓	9.449.64 ✓
3088. Installationsschlitze vermauern 140.50/m ¹	19.10 ✓	2.683.55 ✓
3089. Installationsschlitze schliessen 201.25/m ¹	25.10 ✓	5.051.38 ✓
3091. Verputz an Stahlbetonplatten 36.40/m ²	42.— ✓	1.528.80 ✓
3092. Patschokkieren von Massivdecken- untersichten 60.44/m ²	8.10 ✓	489.56 ✓
3095. Verschleissen von Gewölbeuntersichten 81.82/m ²	18.— ✓	1.472.76 ✓
3096. Patschokkieren von Gewölbeuntersichten 81.82/m ²	8.80 ✓	720.02 ✓
3098. Glatte Stukkaturung auf Schalung 114.38/m ²	56.50 ✓	6.462.47 ✓
3099. Glatte doppelte Stukkaturung auf Stahlbetonrippendecken 267.75/m ²	72.— ✓	19.278.— ✓

Übertrag:

~~448.631.65~~
448.622.—

Übertrag:			448.622.7
			448.634.65
3101. Ummanteln von Trägern	46.07/m ²	42.50 ✓	1.957.98 ✓
3103d. Fassade mit Dolomitsand	484.42/m ²	51.— ✓	24.705.42 ✓
3108. Lichthofverputz	354.62/m ²	49.— ✓	17.376.38 ✓
3109. a) Feuermauerputz in KZM	135.28/m ²	44.— ✓	5.952.32 ✓
3110. Inkrustieren von Flächen	36.67/m ²	73.— ✓	2.676.91 ✓
3113b. entfällt			
3114. entfällt			
3115. Beschüttung a) 12 cm hoch	320.62/m ²	18.— ✓	5.771.16 ✓
b) 19 cm hoch	61.04/m ²	26.— ✓	1.587.04 ✓
3116. Unterlagsbeton			
a) 4 cm stk.	38.85 + 6.67 ✓ 45.52/m ²	25.— ✓	1.138.— ✓
d) 8 cm stk.	143.59/m ²	36.— ✓	5.169.24 ✓
e) 10 cm stk.	17.75/m ²	42.— ✓	745.50 ✓
g) 15 cm stk.	70.10/m ²	59.— ✓	4.135.90 ✓
3118. Betonpflaster 10 cm stk.	191.08/m ²	50.50 ✓	9.649.54 ✓
3119. 15 cm Betonpflaster	156.75/m ²	66.— 78.50 ✓	10.345.50 12.304.88 ✓
3120. Schlackenbetonpflaster	85.46/m ²	34.— ✓	2.905.64 ✓
3131. Entlüftung aus Eternitrohren	33.56/m ³	161.— ✓	5.403.16 ✓
3133. Schamottepoterierrohre	3.90/m ³	165.— ✓	643.50 ✓
31.40. Aufstandsbögen	3 Stk.	180.— ✓	540.— ✓
3142. Türstücke versetzen			
a) bis 2.00m ²	18 Stk.	83.— ✓	1.494.— ✓
b) bis 4.00m ²	12 Stk.	101.— ✓	1.212.— ✓
c) über 4.00m ²	1 Stk.	240.— ✓	240.— ✓
3143. Fensterstücke versetzen			
a) bis 2.00 m ²	21 Stk.	99.— ✓	2.079.— ✓
b) von 2.- bis 4.- m ²	5 Stk.	125.— ✓	625.— ✓

Übertrag:

556.944.22 ✓

554.975.19

555.025.88

Übertrag:

554.925.19
556.944.22 ✓

3144a. Gewalzte Stahlträger Pos. Tausch	1.200.98 / kg	8. — ✓	9.607.84 ✓
3147. Schachtdeckel 40/60	10 Stk.	221. — ✓	2.210. — ✓
3148. Eiserne Gitter versetzen	90 kg	2.50 ✓	225. — ✓
3151. Ventilationsklappen	9 Stk.	90. — ✓	810. — ✓
3152. entfällt		140. — ✓	3.798.20 ✓
3153. Eiserne Türen u. Fenster versetzen	330. — / kg	3. — ✓	990. — ✓
3154. Kabelkopftüre	1 Stk.	44. — ✓	44. — ✓
3155. Rahmentüren versetzen	33 Stk.	21.60 ✓	712.80 ✓
3156. Rauchfangputztürchen	60 Stk.	88. — ✓	5.280. — ✓
3157. Mauerstützen	15 Stk.	27.10 ✓	406.50 ✓
3158. Lusterhaken versetzen	39 Stk.	16. — ✓	624. — ✓
3159. Karniesenhaken	26 Paar	22.70 ✓	590.20 ✓
3160. Konsolen - entfällt			
3163. Teppichklopfständer - entfällt			
3164. Mauerdurchbrüche a) 12 cm stk.	21 Stk.	22.80 ✓	478.80 ✓
	b) entfällt		
	c) 38 cm stk.	50. — ✓	100. — ✓
	d) 51 cm stk.	76.60 ✓	2.987.40 ✓
3165. Ausbrüche in Betonmauerwerk entfallen			
3166. Durchbrüche durch Stahlbetondecken	24 Stk.	29.80 ✓	715.20 ✓
3167. Zählernischen ausbilden	5 Stk.	328. — ✓	1.640. — ✓
3169. Alumangassammler	a) 22.64 / m'	336. — ✓	7.607. — ✓
	b) 1 Stk.	428. — ✓	428. — ✓
3170. Reinigen	1.069.29 / m2	4.30 ✓	4.597.95 ✓

Übertrag:

596.927.71
596.928.91
595.029.88

Übertrag:			596.998.91
			596.927.71
			595.029.88
3172.	Isolierung mit 2.5cm Heraklithplatten		
a)	unter 6.5cm Wänden	93.29/m ¹	6.— ✓ 559.74 ✓
b)	unter 10 cm Wänden	24.62/m ¹	12 6.50 ✓ 160.03 ✓
c)	unter 12 cm Wänden	54.61/m ¹	7.20 ✓ 393.19 ✓
3173.	entfällt		
3175.	Sicca-Estrich 2 cm stk.		
	12.98/m ²		60.— ✓ 778.80 ✓
3176.	Sicca-Zusatz zum Kellermauerwerk		
	27.13/m ³		140.— ✓ 3.798.20 ✓
3177.	Heraklith bei Decken verlegt, 3.5 cm		
	35.90/m ²		46.— ✓ 1.651.40 ✓
3179.	Abgesenkte Stukkaturung		
a)	in GKM 142.26/m ²		90.— ✓ 12.803.40 ✓
b)	in KZM entfällt		
3180.	Stukkaturung auf Schalung		
	8.69/m ²		57.— ✓ 495.33 ✓
3181.	Büchelgerüst auf den Terrassen und Stiegenhaus		
	87.36/m ²		13.— ✓ 1.135.68 ✓
3182.	Kaningerüst		
	125.58/m ²		18.— ✓ 2.260.44 ✓
3184.	Grossen Lichthof eingerüsten		
	354.62/m ²		12.— ✓ 4.255.44 ✓
3185.	Durisolmauerwerk im Dachgeschoß		
	67.50/m ²		190.— ✓ 12.825.— ✓
3187.	Stahlbewehrung für Durisolmauerwerk		
	283.29/m ²		9.20 ✓ 2.606.27 ✓
3188.	Terrassenentwässerung - nicht ausgeführt		
3189.	Ventilationsgitter		
	10 Stk.		90.— ✓ 900.— ✓
3190.	Mauerstützen		
	4 Stk.		27.10 ✓ 108.40 ✓
3191.	nicht ausgeführt		
3192.	nicht ausgeführt		
3193.	Mauerdurchbrüche		
	8 Stk.		125.— ✓ 1.000.— ✓
3194.	entfällt		
3195.	Deckendurchbrüche		
	1 Stk.		35.— ✓ 35.— ✓
3196.	entfällt		
3197.	Schlitze ausstemmen		
	29.40/m ²		110.— ✓ 3.234.— ✓
3198.	Lüftungsschlitze 15/30		
	155x- m ¹ 74.40 ✓		155.— ✓ 11.532.— ✓
Übertrag:			657.460.03
			657.531.23
			655.562.20

~~654.531.23~~
~~657.460.03~~
655.562.20

733.440.88
~~733.482.08~~
731.513.05

Übertrag:

Übertrag:

~~433.482.08~~
~~733.410.88~~
 731.513.05

3224. Aufzählung auf Fassadenputz für
 Mehrstärken
 272.14/m²

15.— 4.082.10

3227. Wandverputz im Stiegenhaus
 559.50/m²

20.— 11.192.—

3228. Wandputz in den Wohnungen
 306.43/m²

38.— 11.644.34

3229. Deckenputz im Stiegenhaus
 156.64/m²

76.— 11.904.64

3230. Deckenputz in Wohnungen instand-
 setzen
 214.17/m²

70.— 14.991.90

3231. entfällt

480.— 2.534.40

3232. Olpapier nur auf Terrassen
 47.16/m²

66.— 2.131.14

3.— 141.48

3233. Vaporex-Dampfsperre auf Terrasse
 47.16/m²

84.— 3.961.44

3234. Rauchgaskamin System Matzko
 26.80/m²

354.— 9.487.20

4019. Stahlschüsse in Stahlbeton
 a) Schalung 22.46/m²

113.— 800.887.78

800.815.98

b) Beton 2.95/m³

4. Stahlbetonarbeiten : 132.73/m³

8.5 798.918.15

4001. Stahlbetonplattendecken
 a) über Kellergeschoß 12.88/m²

199.50 2.569.56

b) Erdgeschoß 12.88/m²

202.— 2.601.76

c) 1.obergeschoß 12.88/m²

204.50 2.633.96

d) 2.obergeschoß 12.88/m²

207.— 2.666.16

e.) 3.obergeschoß 21.90/m²

209.50 4.588.05

4005. Kragplatten
 a) 1.obergeschoß 20.14/m²

209.— 4.209.26

b) 2.obergeschoß 9.72/m²

212.— 2.060.64

c) 3.obergeschoß 9.72/m²

215.— 2.089.80

d) 4.obergeschoß 9.72/m²

218.— 2.118.96

4010. Stahlbetonrippendecken
 a) über Kellergeschoß 53.13/m²

170.— 9.032.10

b) Erdgeschoß 53.64/m²

173.— 9.279.72

c) 1.obergeschoß 53.66/m²

176.— 9.444.16

d) 2.obergeschoß 53.66/m²

179.— 9.605.14

e) 3.obergeschoß 53.66/m²

182.— 9.766.12

Übertrag:

72.665.39

Übertrag:			72.665.39 ✓
4011. ✓	Aufzahlung für Hängeisen 300.46/m ²	4.70 ✓	1.412.16 ✓
4012. ✓	Fertigteildecke über 3. Obergeschoß 220.52/m ²	196.— ✓	43.221.92 ✓
4014. ✓	Unterzüge		
a) ✓	Schalung 155.68/m ²	84.— ✓	13.072.12 43.007.12 ✓
b) ✓	Beton 13.06/m ³	481.— ✓	6.281.86 ✓
c) ✓	Torstahl 1.625.42/kg	8.20 ✓	13.328.44 ✓
4015. ✓	Überlagen aus Stahlbeton 3.68/m ³	9.25 ✓	3.404.— ✓
4016. ✓	Stahlbetonroste ausserhalb Decken		
a) ✓	Schalung Beton 5.28/m ³	480.— ✓	2.534.40 ✓
b) ✓	Beton Schalung 32.29/m ²	66.— ✓	2.131.14 ✓
c) ✓	Torstahl 403.65/kg	8.— ✓	3.229.20 ✓
4017. ✓	Verstärkung von Teilen der Stahlbetondecke 77.06	31.— ✓	2.388.86 ✓
4019. ✓	Hauptgesimse in Stahlbeton		
a) ✓	Schalung 22.46/m ²	113.— ✓	2.537.98 ✓
b) ✓	Beton 2.85/m ³	520.— ✓	1.482.— ✓
c) ✓	Torstahl 132.73/kg	8.40 ✓	1.114.93 ✓
4020. ✓	Stahlbetonsäulen		
a) ✓	Schalung 105.38/m ²	82.— ✓	8.641.16 ✓
b) ✓	Beton 10.09/m ³	480.— ✓	4.843.20 ✓
c) ✓	Torstahl 1.163.28/kg	8.40 ✓	9.771.55 ✓
4024. ✓	nicht durchgeführt		
4025. ✓	Plattendecke 46.60/m ²	230.— ✓	10.718.— ✓
4026. ✓	Kragplatte 17.06/m ²	209.— ✓	3.565.54 ✓
4027. ✓	Aufzahlung auf Deckenverstärkung		
a) ✓	auf Plattendecke 3089/m ²	46.— ✓	1.420.94 ✓
b) ✓	auf Rippendecken 53.66/m ²	46.— ✓	2.468.36 ✓
c) ✓	auf Fertigteildecken 34.10/m ²	46.— ✓	1.568.60 ✓
4028. ✓	Aufzahlung für Deckenverstärkung Pauschale		510.— ✓
4031. ✓	Betonschürzen 32.86/m ²	45.— ✓	1.478.70 ✓
4032. ✓	Fertigteilüberlagen 29.50/m ²	60.— ✓	1.770.— ✓
Übertrag:			215.565.45 215.495.45 ✓

Übertrag:

215.565.45
215.495.45

4033. Stiegenhausbalken im Hof

a) Schalung

8.82/m²

120.—

1.058.40

b) Beton

2.10/m³

550.—

1.155.—

c) Torstahl

315.—/kg

9.—

2.835.—

220.613.85

220.543.85

19. Kanalisierung:

19001. Gerade Rohre Ø 100

3 Stk.

57.70

172.50

Ø 125

11 Stk.

70.—

770.—

Ø 150

20 Stk.

83.—

1.660.—

Ø 200

7 Stk.

126.—

882.—

19002. Patentputzrohre

Ø 150

648 Stk.

215.—

1.290.—

Ø 200

3 Stk.

318.—

954.—

19003. Abzweiger

Ø 150

5 Stk.

126.—

630.—

Ø 200

2 Stk.

189.—

378.—

19005. Bögen

Ø 125

7 Stk.

67.50

472.50

Ø 150

6 Stk.

80.50

483.—

Ø 200

1 Stk.

159.—

159.—

19006. Verzweigungen Ø 150.

1 Stk.

99.—

99.—

Ø 200

3 Stk.

151.—

453.—

Ø 250

entfällt

19009. Gußeiserne Syphone

Hof

1-4 Stk.

Waschküche

1 Stk.

Kesselraum

1 Stk.

Lichthöfe

2 Stk.

5 Stk.

125.—

625.—

19010. Bestehenden Kanal instandsetzen

15.25 m

100.—

1.525.—

19011. Einnündungen in alten Kanal

3 Stk.

220.—

660.—

11.213.—

Zusammenstellung

1. Abbrucharbeiten ✓	54.591.55 ✓	
2. Erdarbeiten ✓	30.872.55 ✓	
3. Baumeisterarbeiten ✓	798.918.11 800.887.88	
4. Stahlbetonarbeiten ✓	220.618.85 220.543.85	1.118.108.13
19. Kanalisierungsarbeiten ✓	11.213.-- ✓	1.118.036.93
	1.116.209.10	156.535.14
* 14% Kostenenerhöhung ✓		156.525.17
		1.274.643.21
		1.274.562.10
		359.150
7. Zimmermannsarbeiten ✓	<i>Lummer I</i>	376.76
	1.116.568.60	1.118.038.03
		1.274.938.86
Wintermehrkosten lt. Aufstellung		46.270.65
Preisberichtigung ab 1.1.65	1.275.020.03	
Teilrechn. 12/58/65 v. 15.7.65/	1.274.938.86	
Teiltr. 9/74/65 v. 31.12.64	810.671.26	
	464.267.60	40.862.69
niedon 8.8% ✓	464.348.77	40.855.55
		1.332.153.37
		1.332.065.06
		=====



Optim. Dietz

Wiederaufbau Wien IV., Paniglgasse 5 W 7418

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

arbeiten bei Zahlg. Aus. Nr. 10		12.5.65	Nr. 1	15.646,--
IV. Fa. Etmayr, Gewichtsschleifer				
Zusammenstellung der Reinen Baukosten				33.323,16
=====				38.899,05
XVI. Fa. Kaplasek Glaserarbeiten				
I. Fa. Bauwerk	Leistungs-Rechnung. vom 31.8.1965 Nr. 13	31.8.65	1	19.769,30
1. Abbrucharbeiten	54.591,55			73.252,91
2. Erdarbeiten	30.872,55			13.200,11
3. Baumeisterarbeiten	800.887,18			31.210,29
4. Stahlbetonarbeiten	220.543,85			31.263,29
19. Kanalisationsarb.	11.213,--			55.211,15
7. Zimmermannsarbeiten	359,50			55.440,17
				29.260,60
				1.118.467,63
				1.116.568,60
XXI. Fa. Michler				
II. Fa. Abgassammler	20.10.65	Nr. 1	1	1.932,--
XXII. Fa. Steffel				
III. Kunststeinarbeiten	3.9.65	"	1	8.473,88
XXIII. Fa. Steffel				
IV. Terrazzopflaster	3.9.65	"	2	15.516,02
XXIV. Fa. Forberberger				
V. Plastikbelag	25.8.65	"	1	14.605,24
XXV. Fa. Holzbau Lead-Bider				
VI. Zimmermannsarbeiten	20.9.65	"	6	92.179,52
XXVI. Fa. Brandstätter,				
VII. Holzfußböden	21.4.65	"	1	24.828,57
bei Zahlungsausnahm.	Nr. 11			
XXVII. Fa. Erter, Bauspengler				
VIII. bei Zahlg. Aus. Nr. 10	16.11.64	"	2	20.579,38
XXVIII. Fa. Fentler, Bauspengler				
IX. 3.11.65	"	3	46.289,49	
XXIX. Fa. Trampler Dachdecker				
X. 2.11.65	"	2	46.522,31	
XXX. Fa. Zima, Bautischler				
XI. bei Zahlungsaus. Nr. 12	10.5.65	"	3	42.250,--
XXXI. Verbundfenster- u. Türen				
XII. bei Zahlungsaus. Nr. 9	20.1.65	"	1	51.198,66
XXXII. Hofseitige Eingangstüre				
XIII. bei Zahlg. Aus. Nr. 10	20.11.65	"	1	1.588,21

XIV. ✓ Fa. Zima, Beschlagschlosser- arbeiten bei Zahlg. Aus. Nr. 10	12.5.65 Nr. 1 ✓	16.646,-- ✓
XV. ✓ Fa. Ettmayr, Gewichtsschlosser- arbeiten	10.10.65 " 2 ✓	34.333,06 38.899,06 ✓
XVI. ✓ Fa. Kaplanek Glaserarbeiten	13.10.65 " 3 ✓	19.769,30 ✓
XVIII. ✓ Fa. Kusterer Malerarbeiten	1.9.65 " 2 ✓	13.352,91 13.908,71 ✓
XVII. ✓ Fa. Kusterer, Anstreicher	20.10.65 " 3 ✓	31.210,29 31.263,29 ✓
XIX. ✓ Fa. Zentra-Therm, Gas- und Wasserinst.	9.8.65 " 4 ✓	55.241,15 55.468,75 ✓
XX. ✓ Fa. Wöhry-Elektroinstall.	14.9.65 " 3 ✓	29.280,60 33.008,05 ✓
XXI. ✓ Fa. Brückelmeier, Metallbuch- staben		2.000,-- ✓
XXII. ✓ Fa. Hanke, Rauchfangerer	19.5.65 " 1 ✓	1.809,20 ✓
	2412	1.658.395,61
		<u><u>1.650.659,35</u></u>



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers: Margarete PAPESCH
Berolin Nöcker Dr. Albert PERL

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: Wien IV., Paniglg. 5

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: ALBRECHT MICHLER'S
W. W. Marie Michler K. G.

Anschrift: BAUMEISTER
WIEN I. WILDPRETMARKT 8
63-71-99

Grundzahl

An

Frau Margarete PAPESCH
Berolin Nöcker Dr. Albert PERL

in Architekt Dipl. Ing. Hilde FILAS
Wien 3., Dittscheingasse 2
Boden der Wm, Hauptplatz 13

Ort: Wien
Datum: 20. Oktober 1965.

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Leistungsrechnung Nr. 229/103/Th¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung:

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. 88.048

Kontobezeichnung: Albrecht Michler/Wwe

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen: nach Rechnungserhalt

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
1	5.75	m Rauchfang Ø 20 cm aus 0.7 mm st. Edelstahlrohren, einschl. Isolierung gelie- fert						
		Arbeit	50.-		7.932.-			
		Sonst.	550.-		1.342.-			
			600.-		3.450.-			
2	5.75	m Rauchfang Ø 20 cm an der Aussenmauer von bauseits beigestelltem Gerüst ver- setzt						
		Arbeit	80.-					
		Sonst.	8.-					
			88.-		506.-			
3	5.75	m Mantelrohre Ø 30 cm aus Alumanblech geliefert und montiert						
		Arbeit	32.-					
		Sonst.	163.-					
			195.-		1.121.25			
					7.932.-			
					1.342.-			
					5.077.25			
			Transport					

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.
Halls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	-2-	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
				S	g	S	g	S	g
		Übertrag:				1.932.25			
4.	1 Stück	Thermoaufsatz Ø 20 cm geliefert		366.-		366.-			
5.	1 Stück	Thermoaufsatz Ø 20 cm versetzt		57.-		57.-			
6.	1 Stück	Halskrause und Rosette als oberer Abschluss zwischen Mantelrohr und Rauchfang geliefert und montiert		157.-		157.-			
7.	1 Stück	Verspannung mit Spann- seilen, Seilklemmen und Spannring hergestellt		287.-		287.-			
		+ 14% Baukostenerhöhung				270.48			
		+ 8.8% Baukostenerhöhung von 2.202.48				193.82			
						2.396.30			
		Übertrag:				5.944.25			



²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis	Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾
		Übertrag:		5.944.25	
		Übertrag:		5.944.25	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Betrag		Hochpreis- Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
		S	g		S	g	S	g	S	g
							2.396.30			
				Übertrag:			5.944.25			
Auf Grund einer örtlichen Prüfung vorliegender Unterlagen (Ausmaßnahmen, Abrechnungspläne usw.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von S <u>2.396.30</u> auf Grund der der Darlehensbewilligung zugrunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.										
Gesamtrechnungssumme:							2.396.30 5.944.25		<u>7.932.15</u>	³⁾
Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:										
Restschuld:										

ALBRECHT MICHLER¹⁾
Wtw. Marie Michler K.G.
BAUMEISTER
WIEN, WILDFREI-MARKT 2
63-71-99

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 2.396.30 (in Worten zwei Tausend dreihundert neununddreißig ³⁰/₁₀₀).



(Unterschrift des Prüingenieurs)

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers: **Frau**
Margarete PAPESCH
W i e n 4.,
Anschrift des Bauvorhabens: **Paniglgasse 5**
Rechnungsleger: **Ing. Heinrich S t e f f e l**
Betonstein und Terrazzowerk
Anschrift: **Wien XI., Schlechtastrasse 5**
Telefon 74 13 67

Wohnhauswiederaufbau Leistungsrechnung	W 8
3 fach einzureichen	

An **Frau**
Margarete P a p e s c h
in **wien 4., Paniglgasse 5**

Grundzahl W 74 78

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **W i e n**
Datum: **3., September 1965**

22. April 1965

S C H L U S S - Leistungsrechnung Nr. 1 1)
45/65

Zeit der Leistung, Lieferung: **Mai bis August 1965** Beilagen: _____

Postsparkassenkonto-Nr. **51.287**
Bank: **Zentralsparkasse der Gem. Wien**
Zahlungsbedingungen: **laut Vereinbarung**

Kontobezeichnung: **Ing. Heinrich Steffel**
Konto-Nr. **1.618.564**
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
W i e n

Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
5010	6 Stück	Parapetabdeckungen mit Kunststeinplatten	232.-		1.392.-			
5015	22.15 m ¹	Kunststeinstufenplatten armiert und versetzen (13x1.25+2x1.20+2.30+ 1.20) = m ¹ 22.15	170.-		3.765.50			
5016	36.70 m ¹	Stufen instandsetzen 2x1.20+10x1.20=m ¹ 36.70	85.-		3.119.50			
					8.277.-			
		plus 7% Baukostenerhöhung			579.39			
					8.856.39			
		plus 8.5% Baukostener- höhung ab 1.1.1965			752.79			
					9.609.18			
		Transport			9.609.18			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.
1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			9.609.18		9.277.-	
8020a	1.84	m ² Terrassenbrüstungsab- deckungen ausgeführt in Kunststein statt Blechabdeckung (5.50x0.20+2.00x0.37)= m ² 1.84	107.-		196.88			
		plus 5.13 % Baukosten- erhöhung			10.10			
Auf Grund einer örtlichen Prüfung vorliegender Unterlagen (Ausmaßnahmen, Abrechnungspläne usw.) wird bestätigt, daß der angegebene Bauartschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von S. <u>9.816.16</u> auf Grund der der Darlehensbewilligung zugrunde gelegten technischen Unter- lagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.								
Gesamtrechnungssumme:					9.816.16		9.473.-	
Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:								
Restschuld:					9.816.16			

Beton und Terrazzo
Ing. Heinrich Steffel
Wien XI, Schleierstr. 5
Tel. 74 13 67

[Handwritten Signature]
(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). ⁴⁾

Festgestellter Betrag: S. ~~9.816.16~~ (in Worten Neuntausendachthundertsechzehn 76/100)



[Handwritten Signature]
(Unterschrift des Prüfingenieurs)

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. ¹⁵

Name des Darlehensnehmers: **Frau Margarete PAPESCH**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **4., Paniglgasse 5**

3fach einzureichen

Rechnungsleger: **Ing. Heinrich Steffel**
Betonstein und Terrazzowerk

Anschrift: **Wien XI., Schlechtastrasse 5**
74 13 67

Grundzahl

An **Frau Margarete Papesch**

in **Wien 4., Paniglgasse 5**

W 4418

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

22.4.1965

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **Wien**

Datum: **3. September 1965**

SCHLUSS Leistungsrechnung Nr. ²~~44/65~~ ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: **März bis August 1965**

Beilagen: **1 (2 Blätter)**

Postsparkassenkonto-Nr. **51.287**

Kontobezeichnung: **Ing. Heinrich Steffel**

Bank: **Zentr. Sparkasse d. Gem. Wien**

Konto-Nr. **1.618.564**

Zahlungsbedingungen: **1t. Vereinbarung**

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
6003	64.02	m2 Terrazzopflaster in Räumen über 3 m2 im Vestibül, Gang Bldg. 1., 2., 3., und 4. Stock	73.40		4.699.00			
6008a	97.30	m1 Terrazzosockel, 10 cm hoch auf den Gängen	33.--		3.210.90			
6008b	53.67	m1 Terrazzostiegensockel, Scheuerleisten, 10 cm hoch v.d. Stufenkante längs der Stiegenläufe	51.--		2.737.17			
					10.647.14			
plus 6.6 % Baukostener- höhung					702.70			
					11.349.84			
plus 8.1 % Baukostener- höhung ab 1.1.65					919.34			
					12.269.19			
3118	42.88	m2 Terrazzobelag im Kin-						
					Transport	12.269.19		
						10.647.14		

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			12.269.19		10.647.14	
		derwagenabstellraum aus- geführt statt Betonpflas- ter						
		plus 14% Baukostener- höhung	50.50		2.165.44			
		plus 8.8% Baukostener- höhung v.S 2.468,60			303.16			
					217.24			
18.013	44.32	m2 Terrazzobelag auf den Terrassen u. Balkone aus- geführt statt Asphaltbe- lag, 28.14+8.55+7.63=						
		plus 5% Baukostener- höhung	m2 44.32	53.--	2.348.96			
		plus 6.08% Baukostener- höhung v. S 2.466.41			117.45			
					149.96			
1028	6.33	m2 Plattenpflaster im 4.Stk. abtragen	20.--		126.60			
3116d	6.33	m2 Unterlagsbeton im 4.Stk	36.--		227.88			
		plus 14% Baukostenerhöh- ung von S 554.48			49.63			
		plus 8.8% Baukostener- höhung v.S 404.11			35.56			
Auf Grund einer örtlichen Prüfung vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne usw.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von S 18.011.07 auf Grund der der Darlehensbewilligung zugrunde gelegten technischen Unter- lagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.								
Gesamtrechnungssumme:					18.011.07		15.516.42	
Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					17.000.--			
Restschuld:					1.011.07			

Beton und Terrazzo
Ing. Heinrich Steffel
Wien XI, Schlechtastr. 5
Tel. 74 13 67

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 18.011.07 (in Worten Achtzehntausend einundsechzig 07/100).



(Unterschrift des Prüfsingenieurs)

- ²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers: **Margarete Papesch, bev.
Notar Dr. Albert Perl**

**Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung**

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien IV., Paniglgasse 5**

3fach einzureichen

Rechnungsleger: **K. Forberger, Kommanditgesellschaft**

Anschrift: **Wien XIX., Hackhofergasse 5**

Grundzahl

An **Frau Margarete Papesch, bevollm.
Notar Dr. Albert Perl**

W 7418

in **Baden bei Wien, Hauptplatz 13**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **Wien,**
Datum: **25.VIII.1965**

S c h l u ß -Leistungsrechnung Nr. 1¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: **Jänner - Juli 1965**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank: **Zentralsparkasse der Gem. Wien**

Konto-Nr. **9.560.103**

Zahlungsbedingungen:

prompt

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
6002.	17,69 m ²	Plastikbelag statt Terrazzo	83,00		1.468,27			
6003.	129,46 m ²	Platikbelag statt Terrazzo	73,40		9.502,36			
		6,88 Baukostenerhöhung v. S. 10.970,63			724,06			
		8,10 Baukostenerhöhung ab 1.1.1965			947,27			
		v. S. 11.694,69			508,85			
3173.	147,15 m ²	Trittschallisolierung	24,70		3.634,61			
		14 Baukostenerhöhung			364,63			
		8,8 Baukostenerhöhung ab 1.1.1965						
			Transport		17.150,04		14.605,24	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.
1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.
2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Pos. 6.002. Räume bis 3,00 m² Einzelfläche.


D.G. :	1,91 + 1,42 + 1,77 + 2,23 + 1,87 + 1,90 =	11,10 m ²
3.St.:	1,27 + 1,63 =	2,90 "
2.St.:		1,23 "
1.St.:		1,23 "
Erdg.:		<u>1,23 "</u>
		17,69 m ²
		=====

Pos. 6.003. Räume über 3,00 m² Einzelfläche.

D.G. :	6,30 + 10,49 + 7,98 + 15,15 + 6,31 + 3,04 + 3,04 =	52,31 m ²
3.St.:	6,76 + 5,64 + 5,02 =	17,42 "
2.St.:	6,76 + 4,63 + 5,07 + 3,45 =	19,91 "
1.St.:		19,91 "
Erdg.:		<u>19,91 "</u>
		129,46 m ²
		=====

Pos. 3.173. Trittschallisolierung.

	17,69 + 129,46 m ² =	147,15 m ²
		=====



Handwritten signature/initials in blue ink.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers: MARGARETE PAPESCH

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: IV., Paniglg. 5.

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: H O L Z B A U
ING. K. LAAD - BINDER

Anschrift: STADTZIMMERMEISTER
WIEN I., RATHAUSSTR. 15 433178

Grundzahl

W 7418/1-I-4/63

An 22., ERZH. KARLSTR. 19 22 13 62
Frau Margarete P a p e s c h ,
bevollm. Notar Herrn Dr. Albert Perl,
in Baden b/Wien Hauptplatz 13

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen 618/63

Ort:
Datum: Wien, 20. IX. 1965

Schluss- Leistungsrechnung Nr. 6 ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: 20. I. 1964 - 20. VIII. 1965

Beilagen: _____

Postsparkassenkonto-Nr. _____

Kontobezeichnung: _____

Bank: Zentralspark. d. Gem. Wien, Zwget.

Konto-Nr. 132.755

Zahlungsbedingungen: _____

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist _____

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
7003.	205.05m ²	Flachdachkonstruktion ..	86.	---	17634.	30		
7006.	3	St. Dachgaupen	1280.	---	3560.	---		
7007.	122.34m ²	Tramdecken	192.	---	23489.	38		
7012.	307.73m ²	Dachschalung	43.	---	8932.	39		
7023.	10	St. Kellerst. s. Türen	238.	---	2380.	---		
7031.	52.10m ²	Karbonileumanstrich	7.30		375.	12		
7043.	127.34m ²	Sturzboden versenken ...	25.	---	3183.	50		
7044.	3	St. Träume verstärken	614.	---	1842.	---		
		4.8% Baukostenerhöhung ..			60396.	59		
10055.	54.73m ²	Holzfußboden instands... 3.8% Bauk. Erh. v. 3009.60	55.	---	3009.	60		
		Übertrag			96.	31		
					66401.	54		
Transport								

63.406.19


Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. der Kosten- voranschläge	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag						
1081.	13.49m ²	Holzfußboden abtragen ..	6.50		87.59			
		5.2% Baukosten Erh. v. 87.69			5.55			
					66493.94			63.496.19
					66.501.54			
		Leistung nach 1.I.1965:						
7003.	8.03m ²	Flachdachkonstruktion ..	86.		690.58			
7012.	15.32m ²	Dachschalung	43.		658.76			
7020.	33.29m ²	Laufftreppen	103.		3428.37			
7031.	66.58m ²	Karbonleumanstrich	7.20		479.58			
7038.	1 Stk.	Dachverschalung	290.		290.			
		4.8% Bauk. Erh. v. 5547.59			266.39			
		5.8% " " " 5813.87			338.58			
10055.	14.77m ²	Holzfußboden instands. .	55.		812.55			
		3.2% Bauk. Erh. v. 812.35			26.			
		4.2% " " " 838.35			35.51			
		Summe			43.514.51			69.453.82
					73505.95			
		Lt. genehmigten Nachtrags-						
		anbot vom 28.III.1963 be-						
		willigte Summe von			22325.70			
		4.8% Bauk. Erhöhung von			1071.83			
		8 22325.70			96.811.85			
					96902.55			

H O L Z B A U
ING. K. LAAD - BINDER
 STADTZUNGERMEISTER
 WERNERSTR. 100 73 00 30
 WERKPLATZ:
 22, ERZH. KARLSTR. 19 22 13 02

ARCHITEKT DIPL.-ING. FRIEDRICH

 FRIEDRICH

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

[illegible]

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

7038.) Dachverschalung: = St. 1 ✓
 Leistung nach 1.I.1965

7043.) Doppelten Sturzboden versenken:
 $1/2 \times (17.97+19.02) \times 6.00 = \dots\dots\dots 111.-- \text{ m}^2$
 $3.80 \times 4.54 = \dots\dots\dots 16.34 \text{ "}$ 127.34 ✓

7044.) Träme verstärken = St. 3 ✓

1081.) Holzfußboden abtragen, II.Stock:
 $16.61 - (1.40 \times 3.33) = \dots\dots\dots \text{ m}^2$ 13.49 ✓

10.085.) Holzfußboden instandsetzen:
 Erg. V.R. $(3.70 \times 4.40) + (1.10 \times 0.30) = \dots\dots\dots 16.61 \text{ m}^2$
 $- (1.37 \times 3.03) = \dots\dots\dots - 2.78 \text{ "}$
 I.St.V.R. $(3.70 \times 4.40) + (1.10 \times 0.30) - (1.37 \times 3.03) = 13.83 \text{ "}$
 II.St.V.R. $(3.70 \times 4.40) + (1.10 \times 0.30) - (1.40 \times 3.33) = 13.49 \text{ "}$
 III.St.V.R. $(3.70 \times 4.40) + (1.10 \times 0.30) - 1.35 \times 2.25 = 13.57 \text{ "}$ 54.73 ✓
 Leistung nach 1.I.1965:
 10.055.) K.W.R. $(1.55 \times 1.65) = \dots\dots\dots 2.56 \text{ m}^2$
 Diener-Z. $2.20 \times 5.55 = \dots\dots\dots 12.21 \text{ "}$ 14.77 ✓



H O L Z B A U
 ING. K. LOB. BINDER
 STADTZIMMERMESTER
 WIEN I., RATHAUSSTR. 15 43 31 73
 WERKPLATZ:
 22., ERZH. KARLSTR. 19 22 13 62

Spenglerel
Karl Fentler
Wien XXI, Schöpfleuthnerg. 18
Tel. 37 91 14 od. 37 20 73

15.

Margarete Papesch

Wien 4., Paniglgasse 5

Karl Fentler

Wien 21., Schöpfleuthnergasse 18

Frau Margarete Papesch
vertreten durch Hr. Notar Dr. Albert Perl
Bade n/Wien, Hauptplatz Nr. 13

W 74 18

3.8.1964

3.11.1965

Schluss-Fablungsausschuss 3

8001 ✓ 11.40m	Sausrinne	81 - ✓	923 40 ✓
8002 ✓ 29.10m	Hängerinne	50 - ✓	1.455 -- ✓
8006 ✓ 4 Stk.	doppelte Einlaufstutzen	150 - ✓	520 -- ✓
8007 ✓ 3 Stk.	Rinnenstutzen	40 - ✓	120 -- ✓
8011 ✓ 43.40m	Abfallrohre Ø 12	50 - ✓	2.170 -- ✓
e ✓ 4,00/m	Abfallrohre	41 -- ✓	164 -- ✓
8012 ✓ 9 Stk.	Kniestücke	29 - ✓	261 -- ✓
8016 ✓ 176.17m ²	flache Dacheindeckung - 100 - 48.50	20 50 ✓	3.611 48 ✓
8016 ✓ 125.44m ²	flache Dacheindeckung	100 -- ✓	9.159 -- ✓
b ✓ 33.85m ²	seidl. Gaubeneindeckung	150 --	4.400 50
8019 ✓ 3 Stk.	Liegende Dachausstieg- fenster	241 -- ✓	723 -- ✓
8020a ✓ 26.8cm	Giebel-Brand-u. Feuer- mauer Baumstreifen	107 -- ✓	3.494.62 2.067 60

25.986.51
26.374 90

[Handwritten signature]

Übertrag			25.986.51		
			26.574	98	
8o2o	15.8om	einfache Putzleisten	12	--	189 6o
8o22	21.2om2	Eindeckung der Bäume	87	--	1.844 4o
8o23	43.35m2	Saumeindeckung jedoch aus Zinkblech	162	--	7.022 7o
8o26	6.84m2	Sohlbankendeckungen	162	--	1.112.94
8o27	8o Stk.	Vorköpfe	3	6o	288 --
8o28	15 Stk.	Geländerstützeneinfassung.	29	3o	439 5o
8o29	365.76	Blecheindeckung 1 x streichen	9	--	3.484.08
8o3oo	57.16m	Hängerrinne 1 x streichen	6	6o	377 26
d	46.84m	Hängerrinne 1 x streichen	5	6o	228 7o
8o31a	11.4om	Saunrinne 1 x streichen	9	7o	110 58
8o32e	43.4om	Abfallrohre ø 12 cm 1 x str.	4	--	173 6o
e	4,oom	Abfallrohre ø 8 cm 1 x str.	2	6o	10 4o
8o39	2/3	Pausch.f.Abtrageb der alten Bleche	15oo	--	1.500 --
8o35	154.58	Unterlagspappe	12	3o	1.901.33
8o4o	2 Stk.	Abgassammler in verz.Eisenblech über Dach fahren, samt dichtem Anschluß mit der Dachhaut komplett liefern und montieren und streichen	84o	--	1.68o --

ND

Kostenverhöhung ab 4.1.65.

46.289.48

22.411.90

23.844.59

insgesamt geleistete Arbeit

hierzu 5.13%

47.175.35

1.224.92

47.514.41

46.577.31

Auf Grund einer örtlichen Prüfung vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne usw.) wird bestätigt, daß der angegebenen Bauwerkschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von 47.514.41 auf Grund der der Darlehensbewilligung zugrunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.

Spenglererei

Karl Fentler

Wien, Schmelzberg, 18

Tele. 379114 od. 372073

47.514.41

Siebenundvierzigtausend fünfhundert vierzig 41/100



47.175.35
Karl Fentler

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers:

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien IV, Paniglg. 5**

3fach einzureichen

Rechnungsleger:

Johann-Kurt Trampler
geprüfte Dachdeckermeister

Anschrift:

Perchtoldsdorf, Hochstr. 30
Fernsprecher 86 97 57

Grundzahl

An **Frau Margarete P a p e s c h**
bevoll. Notar Dr. Albert Perl

in **Baden, Hauptplatz 13**

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort **Perchtoldsdorf**
Datum: **2. Nov. 65**

Schluß- **Leistungsrechnung Nr. 1** ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung:

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank: **Zentralsparkasse d. Gem. Wien**

Konto-Nr. **Zweiganstalt Perchtoldsdorf**

Zahlungsbedingungen:

3721634
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
9001 ✓	115,74	m ² Dachflächen mit Eternit-Rhombus 40/44 hergestellt, inkl. Unterlagsdachpappe-eindeckung NP a p m²	55,-		6.365,70			
			59,-		6.828,66			
9012 ✓	15,70 + 10,75 26,45	Eindeckung der Nachbar-dächer inkl. Anschluß an Wandverkleidung hergestellt im Pauschale 51,- Den Ortsaum am Nachbardach für den Spengler abgedeckt und nach Fertigstellung der Spenglerarbeit wieder eingedeckt, mit Beistellung des notwendigen Materials im Pauschale			1.348,95			
					910,-			
					742,-			
					7.414,65			
					609,46			
					512,74			
					8.836,85			
					8.480,66			
		Transport					7.714,65	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers: Frau Marg. Papesch,
vertr. d. bevollm. Notar, Herrn Perl Alfred,
Anschrift des Bauvorhabens: Wien, IV., Paniglg. 5.

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung **W 8**

3fach einzureichen

Rechnungsleger: Ettmayr & Co., Ges.m.b.H.,
Anschrift: Wien, VII., Seidengasse Nr. 38.

Grundzahl

An Frau Marg. P a p e s c h,
vertr. durch bevollm. Notar Herrn Alfred Perl, W 7418,
in Baden bei Wien, Hauptplatz Nr. 13.

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien,
Datum: 11.10.65.
339/65.

Schluss- **Leistungsrechnung Nr. 1 2 1)**

Zeit der Leistung, Lieferung: August 1964 bis Okt. 1965.

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. 88.372

Kontobezeichnung: Ettmayr & Co., Wien.

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen: Nach Erhalt der Rechnung. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
12008/1. 2		Stück eiserne Türen, st. Stock, 80/180 cm gross, per Stück: S 1026.--			2.052.--		<u>1.026.--</u>	
12009/2. 8.12. m		Stiegeengeländer lt. Zeichnung, per lfd m	365.--		2.963.80			
12014/3. 21.53 m		Terrassengeländer ange- fertigt, per m	342.--		7.363.26			
12019/4. 28.--		lfd m Eckschutzwinkel aus Winkelisen 30/30/3 mm an- gefertigt und montiert, per m	38.--		1.064.--			
12021/5. 1		Stück eisernen Teppich- klopfständer, st. Anstrich und Transport, per Stück:	800.--		800.--			
Transport					14.243.06		<u>13.217.06</u>	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers: Fr. M. Papesch

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: 4., Paniglgasse 5

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: KARL KAPLANEK

Bau- und Portalglaser

Anschrift: Wien X, Laxenburgerstraße 25

Telefon 64 24 46

An Architekt Dipl.-Ing. MARGARETE PAPESCH

H. P i l a s

in Wien 3., Ditschkeingasse 2

Grundzahl

W 7418

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien

Datum: 13.10.1965.

SCHLUSS Leistungsrechnung Nr. Schluss 3¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung:

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. 108.154

Kontobezeichnung:

Bank Zentralsparkasse d. Gen. Wien

Konto-Nr. Favoriten 1305546

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
13.001a/		Tür 3						
	1 St.	4/4 Baugl. 44/134	0.59	m ²				
	1 "	" " 44/66	0.29	m ²				
			0.88	m ²	46.--	40.48		
b/	2 St.	6/4 " 66/144	1.90	m ²				
	4 "	" " 66/134	3.52	m ²				
		<u>Patentre:</u>						
	1	<u>100 Verbundtüre:</u>						
	2 St.	6/4 Baugl. 80/168	2.68	m ²				
	2 "	" " 34/90	0.62	m ²				
			8.72	m ²	88.--	767.36		
13.002 c/		Innentüren mit Guss 3 mm (Konfetti)						
	10	loch Glastüren						
	10 St.	51/126	6.40	m ²				
	10 "	51/39	2.00	m ²				
	2	loch Glastüren wie vor						
	2 St.	66/126	1.66	m ²				
	2 "	66/39	0.52	m ²				
			10.58	m ²	73.--	772.34		
					Transport	1.580.18		

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag :			1,580.18			
13,003 a/3	✓	Loch 1 flg. Verbundfenster mit 4/4 Baugl. in Metall ausgeführt a, 2 - 6 St. 44/62 1.62 m ²						
8	✓	Loch Oberlichten von 2 flg. Verbundtüren wie vor a, 2 - 16 St. 44/140 9.92 m ²						
		11.54 m ² 46.-			530.84			
13,003 b/	✓	2 Loch Verbundtüren Mans. mit 6/4 Baugl. a, 4 - 8 St. 66/220 11.60 m ²						
7	✓	Loch 1 flg. Verbundf. a, 2 - 14 St. 114/112 17.92 m ²						
		<u>Paterr - 3 Stock</u>						
8	✓	Loch 1 flg. Verbundf. mit 6/4 Baugl. a, 2 - 16 St. 116/144 26.72 m ²						
3	✓	Loch 2 flg. Verbundtüren a, 4 - 32 St. 68/200 43.52 m ²						
		92.76 m ² 88.-			8,778.88			
13,003 c/	✓	Kellerfenster m. Drahtgl.						
4	✓	St. 36/69 1.00 m ²						
2	✓	" 36/45 0.32 m ²						
2	✓	" 24/60 0.28 m ²						
		<u>Dachaussteigfenster</u>						
4	✓	St. 33/66 0.88 m ²						
		<u>Aufzugsraum:</u>						
4	✓	St. 24/63 0.60 m ²						
		3.08 m ² 180.-			554.40			
13,004 e)	✓	Verglasung d. Balkongeländer und Franz. Fensterbrüstungen mit Draht. Orn. Glas						
6	✓	St. 69/141 5.82 m ²						
3	✓	" 69/155 3.24 m ²						
7	✓	" 72/135 6.79 m ²						
1	✓	" 54/72 0.39 m ²						
4	✓	" 60/180 4.32 m ²						
2	✓	" 90/180 3.24 m ²						
4	✓	" 69/132 3.64 m ²						
1	✓	" 108/237 2.56 m ²						
		30.00 m ² 165.-			4,950.-			
					14,394.30			

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag :			16,394.30			
13,007/	8 St.	Hoffenster Reparatur - Verglasung	115.-		920.-			
13,008/	17 St.	Lichthoffenster Reparaturverglasung	115.-		1,955.-			
13,009/	1 St.	Haustr in Gussglas neu und 1 St. Windfang-Oberl. neu bearbeitet			500.-			
					19,769.30			
		<u>Baukostenerhöhung 2 %</u>			395.39			
					20,164.69			
		<u>Baukostenerhöhung ab 1.1.65.</u>			20,164.69			
		- 9,592.48 1 Teilrechnung			10,572.21			
		10,572.21 Wievon 3.76 %			397.52			
					20,569.71			
					19,769.30			

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag :			20,562.21			
Auf Grund einer örtlichen Prüfung vorliegender Unterlagen (Lagepläne, Abrechnungspläne usw.) wird bestätigt, daß der Bauherr den Baufortschritt erreicht und der von mir für den Bau festgesetzte Betrag von S 20.562.21 auf Grund der den Bauherrn bewilligt zugrunde gelegten technischen Unter- lagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingeleistete Erschließung bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.								
Gesamtrechnungssumme:					20,562.21 ³⁾		19,769.30 ³⁾	
Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					17,400.--			
Restschuld:					3,162.21			

KARL KAPLANEK
Bau- und Portalschere
Wien X., Laxenburgersstraße 25
Telefon 64.24.46

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). ⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 20.562.21 (in Worten zwanzigtausendfünfhundertsechzig und zwei 21/100)

D. S.

(Unterschrift des Prüingenieurs)

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers Margarete Papesch
bevollm. Notar Dr. Albert Perl
Anschrift des Bauvorhabens: Wien 4., Paniglg. 5

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Rechnungsleger: KARL KUSTERER

Anschrift: Wien 11, Mariahilferstr. 127

Grundzahl

W 7418

An Frau Margarete Papesch, bevollm.
Notar Dr. Albert Perl
in Baden b/Wien Hauptplatz 13

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien

Datum: 20. Oktober 1965

Schluß Leistungsrechnung Nr. 3 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: November Oktober 1965

Beilagen: Aufstellung

Postsparkassenkonto-Nr. 90.230

Kontobezeichnung: Karl Kusterer

Bank: Spar u. Kreditinstitut

Konto-Nr. 2481

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
14 001	88.92 80 m ²	rauhe Holzflächen	7.70		684.-	68		
14 002	254.81 263.05	Türen gestrichen	44 .60		11.574,-	20		
14 003	3.85	Balkontüre ges. Flächen	42 .30		162,85			
14 004	2.81	" " n.ges. " "	23.-		64,63			
14 008	152.90	Aussenanstrich a.Eisen	31.-		4.739,90			
14 004a	25 ml	Rohre gestrichen	5. 80		145.-			
14 014b	35 " "	" " Ø 30 -60 mm	8.60		301.-			
14 015	25 St	Rauchfangputztürchen mi- nisieren und sandeln	7.10		177,50			
14 017	19 "	Ofenkapseln	3.20		53.-			
Transport					17.894,88		17.700,89	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
14	021 ✓	28 ml <i>Werkzeug</i> Eckschutzwinkel	5.30		17213.84 148.40 106.-		17213.84 148.40 106.-	
14	022 ✓	1 " Teppichklopfstange (stände)	45.-		45.-		45.-	
14	024 ✓	28 " Fenster alt gestrichen	432.-		12.096.-		12.096.-	
14	025 ✓	1 " Hofausgangstor			1.220.-		1.220.-	
					31.263.29		31.263.29	
		+ 7.5% Baukostenerhöhung			2.352.14		2.352.14	
		33.608.04			33.608.04		33.608.04	
		- 2.000 - a conto 20.11.64			2.000.-		2.000.-	
		31.608.04 <i>hierzu</i>			31.608.04		31.608.04	
		+ 7.58% Baukostenerh. ab 11.1965			2.395.89 2.403.92		2.395.89 2.403.92	
					34.117.94		34.117.94	
					36.003.93		36.003.93	
Auf Grund einer örtlichen Prüfung vorliegender Unterlagen (Aufmaßaufnahmen, Abrechnungspläne usw.) wird bestätigt, daß der angegebene Daufertragsbetrag erreicht und der von mir für richtig festgesetzte Betrag von S. <u>36.003.93</u> auf Grund der den Darlehensbewilligung zugrunde gelegten technischen Unter- lagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.								
Gesamtrechnungssumme:					36.003.93		36.003.93	
Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:								
Restschuld:								

KARL KUSTERER
Maler u. Anstreicher
Wien VI, Martenbillerstr. 127
Eingang: Bürgerspitalg. 29
Tel. 56 51 49

Karl Kusterer
(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 36.003.93 (in Worten Sechshundertdreiunddreißigtausendunddrei 93/100)



Friedrike Dedek
(Unterschrift des Prüfeningenieurs)

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

F O N D S

Aufstellung für den Bau Wien 4., Paniglg. 5.


P	14001 ✓	80 m2 raue Holzflächen	<i>Aufstellung siehe Rinkerte</i>			
	14002 ✓	2 Kellertüren 90/215/30 = Blatt	4.26 ✓	Stock 1.56 ✓	5.82x2=11.64	
		2 WaKüTüren 85/194/30 = "	3.63 3.67	" 1.42 ✓	5.05 5.09x2=10.18	10.10 ✓
		6 Wohnungst. 85/194/41 = "	3.63 3.67	" 1.94 ✓	5.61 5.61x6=33.66	33.42 ✓
		1 Innentüre 85/194/30 = "	3.63 3.67	" 1.42 ✓	5.05 5.09	5.05 ✓
		2 WC Türen 70/194/30 = "	2.99 ✓	" 1.37 ✓	4.36x2=8.72	
		4 Badz.Trü 70/194/30 = "	2.99 ✓	" 1.37 ✓	4.36x4=17.44	
		7 Abstellr.T. 70/194/30 = "	2.99 ✓	" 1.37 ✓	4.36x7=30.52	
		5 Zählerni T. 85/194/41 = "	3.63 3.67	" 1.94 ✓	5.61 5.61x5=28.05	27.81 ✓
		6 Innentüren 70/194/30 = "	2.99 ✓	" 1.37 ✓	4.36x6=26.16	
		4 Innentüren 85/194/41 = "	3.63 3.67	" 1.94 ✓	5.61 5.61x4=22.44	22.28 ✓
		1 WC Türe 70/194/30 = "	2.99 ✓	" 1.37 ✓	4.36x1=4.36	
		2 Innentüren 85/194/41 = "	3.63 3.67	" 1.94 ✓	5.61 5.61x2=11.22	11.11 ✓
		8 Glas-Innent 85/194/41 =	2.00	"	3.94	31.12
		-Glas 50/148 =	2.83	" 1.94 ✓	4.87x8=38.96	
		3 Badz.Türen 70/194/41 = "	2.99	" 1.88 ✓	4.87x3=14.61	
		Pos. 14002 =			m2	<u>254.81</u> 263.05
	14003 ✓	1 Verbundtür				
		m.Oberlichte 90/240/150 M.ges. Fläche			3.85 ✓	m2
	14004 ✓	nicht ges.Fläche 90/240/130 ✓			2.81 ✓	"
	14008 ✓	7 Parapetgitter 110/090/155 ✓		= 1.53 ✓ x 7 =	10.71 ✓	"
		49/20 ml Schutzgitter 110 hoch		= 54.12 ✓ x 1.5 =	81.18 ✓	m2
		29.65x110=33.61 Terrassengeländer x.1.5 ✓			48.91 ✓	m2
		1 Kellertüre 185/88/22 ✓		=	3.58 ✓	"
		1 Eisentüre am Dach 200/98/22 ✓		=	4.31 ✓	"
		3 Kellerfenster 117/80/130 ✓		= 1.22 ✓ x 3 St	3.66 ✓	"
		1 Kellerfenster 60/70/130 ✓		=	- .55 ✓	"
					152.90 ✓	
	14014a	25 ml Rohre a)				
		35 " b) Ø 30-60mm				
	14015 ✓	25 St. Rauchfangputztürchen				
	14017 ✓	19 Ofenkapseln				

Pos. 14020 ✓ 10 St Ventilationssiebe
 " 14021 ✓ 28 ml Bockschutzwinkel
 14022 ✓ 1 St. Teppichklopfstange
 14024 ✓ 28 " Fenster gestrichen
 14025 ✓ 1 " Hofausgangstor

Pos. 14001 *andere Flächen*

$2 \times 1.56 = 3.12 \text{ m}^2$
 $2 \times 1.42 = 2.84 "$
 $6 \times 1.94 = 11.64 "$
 $1 \times 1.42 = 1.42 "$
 $2 \times 1.37 = 2.74 "$
 $4 \times 1.37 = 5.48 "$
 $7 \times 1.37 = 9.59 "$
 $5 \times 1.94 = 9.70 "$
 $6 \times 1.37 = 8.22 "$
 $4 \times 1.94 = 7.76 "$
 $1 \times 1.37 = 1.37 "$
 $2 \times 1.94 = 3.88 "$
 $8 \times 1.94 = 15.52 "$
 $3 \times 1.88 = 5.64$

88.92 m²



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers: FRAUMARGARETE PAPESECH

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: Wien VI, Paniglg. 4

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: Maler u. Anstreicher

Anschrift: Wien VI, Mariahilferstr. 127

Eingang: Bergerspitze 20
tel. 56 51 49

Grundzahl

W 4718

W 6/17

An Frau Margarete Papesch zu Händen
d. bevollmächtigten Notar H. Dr.
Albert Perl, Baden, Hauptstr. 13

Ihre Bestells-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien

Datum: 1. September 1965

Schluss-

Leistungsrechnung Nr. 002 ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: Feber 1964 - Juli 1965

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. 90.230

Kontobezeichnung: Karl Kusterer

Bank: Spar u. Kreditinstitut Wien 18.,

Konto-Nr. 2481

Zahlungsbedingungen: Weinarterstr. 26-28

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Menge, Maßeinheit m ²	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
17001a	1297.07	Wand und Deckenflächen ohne Walzmuster	3,40		4.410,04			
17003	394.49	Wand und Deckenflächen von Bädern	3,20		1.262,37			
17004b	220.40	Wand und Deckenflächen im Stiegenhaus	5.-		1.102.-			
17 006	1114.76	Wand und Deckenflächen in Wohnungen nach Instand- setzungen	4.60		5.127,90			
17007	334.40	Wand und Deckenflächen im Stiegenhaus nach Instand- setzung	6.-		2.006,40			
		Baukostenerhöhung ab 1.10.			13.908,71		13.357,71	
		1962 = 9,1%			1.265,69			
		Baukostenerhöhung ab 1.1.65			15.174,40			
		S 15.174,40			1.053,09			
		3.000.- f. gel. Arbeit						
		12.174,40 davon 8.65%						
		Transport			16.227,49			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Pos. 17001a Wand und Deckenflächen ohne Walzmuster

Dachgeschoß

Zimmer	Decke	1t.überprüften Polierplan	21.20 m2	
	Wände	2x(420+5.65)x2.60	51.22 "	
Vorraum	Decke		2.06 "	
	Wände	2x(125+165)x2.60	15.08 "	
Vorraum	Decke		9.- "	
	Wände	2x(400+225)x2.60	32.50 "	
Vorraum	Decke		7.90 "	
	Wände	2x(275+275)x2.60	28.60 "	
Durchgang	Decke		2.64 "	
	Wände	2x(240+110+110)x2.60	23.92 "	
Zimmer	Decke		29.- "	
	Wände	(7.29+2.70+2.80+3.38+3.38+4.40)x2.60	63.57 "	
Vorraum	Decke		7.32 "	
	Wände	2x(2.50+2.70)x2.60	27.04 "	
Durchgang	Decke		1.40 "	
	Wände	2x(1.65+0.85)x2.60	13.- "	335.45 m2

III. Stock

Zimmer	Decke		34.70 "	
	Wände	(4.35+3.40+0.60+3.35+4.40+6.20+ +0.25+2.20)x3.40	84.15 "	
Vorraum	Decke		6.70 "	
	Wände	2x(5.33+1.48)x2.70	36.77 "	
Abstellraum D.	Decke		6.22 "	
	Wände	(326+2.50+1.05+1.30+2.10+1.45)x3.40	39.64 "	
Abstellr.	Decke		1.40 "	
	Wände	2x(0.90+1.55)x3.40	16.66 "	226.24 m2

II. Stock

Zimmer	Decke		40.25 "	
	Wände	(435+340+0.60+335+4.40+620+0.25)x3.60 (2x(2.13+0.25+0.35)+2.20)x2.70+ +2.20x0.90	81.18 "	
Vorraum	Decke		1.98 "	
	Wände	wie III. Stock	6.70 "	
Abstellraum	Decke		36.77 "	
	Wände	(1.19+400+0.60+2.95+155())x3.60	4.70 "	
Vorraum	Decke		37.04 "	
	Wände	2x(0.80+1.48)x2.70	1.18 "	
	I. Stock	Höhe 3.80 m2	12.31 "	242.79 m2

Ausmaß wie II. Stock	Decke	(4.35+3.40+0.60+3.35+4.40+6.20+ +0.25+2.20+1.19+400+0.60+2.95+ +1.55)x0.20	7.10 "	249.80 m2
----------------------	-------	--	--------	-----------

<u>Erdgeschoß</u>	wie II. Stock			242.79 m2
-------------------	---------------	--	--	-----------

KARL KUSTERER

Maler u. Anstrelcher

Wien VI, Mariahilferstr. 127

Eingang: Bürgerspitalg. 29

Tel. 56 51 40



Pos. 1.7003

Dachgeschoß

Küchelt. überprüften Polierplan

	Wände	$2 \times (2.60 + 2.40) \times 2.60$	6.24 m ²	
Bad	Decke		26.88 "	
	Wände	$2 \times (1.65 + 1.80) \times 2.60$	17.94 "	
WC	Decke		1.83 "	
	Wände	$2 \times (2.15 + 0.85) \times 2.60$	15.60 "	
Bad	Decke		2.97 "	
	Wände	$2 \times (1.80 + 1.65) \times 2.60$	17.94 "	
Küche	Decke		10.35 "	
	Wände	$(1.95 + 4.50 + 2.65 + 4.60) \times 2.60$	35.62 "	
WC	Decke		1.82 "	
	Wände	$2 \times (1.10 + 1.65) \times 2.60$	14.30 "	
			153.49 m ²	

III. Stock

Bad	Decke		4.97 m ²	
	Wände	$2 \times (2.05 + 2.73) \times 2.70$	25.81 "	
Küche	Küche Decke		5.40 "	
	Wände	$2 \times (2.03 + 2.73) \times 2.70$	25.70 "	
WC	Decke		1.58 "	
	Wände	$2 \times (1.07 + 1.48) \times 2.70$	13.77 "	77.23 m ²

II. Stock

Bad	Decke		3.40 "	
	Wände	$2 \times (2.30 + 1.48) \times 2.70$	20.41 "	
Küche	Decke		4.97 "	
	Wände	$2 \times (2.05 + 2.73) \times 2.70$	25.81 "	54.59 m ²

I. Stock

	wie II. Stock		54.59 "	
<u>Erdgeschoß</u>	wie II. Stock		54.59 "	
			394.49 m ²	

Pos. 17004b

<u>Erdgeschoß</u>	Decke	4.85×1.20	5.82 m ²	
	Wände	$2 \times (4.85 + 1.20) \times 3.60$	43.56 "	49.38 m ²
		$= 12.10 \times 3.60$		
<u>I. Stock</u>	Decke wie Erdgeschoß		5.82 m ²	
	Wände	12.10×3.80	45.98 "	51.80 m ²
<u>II. Stock</u>	Decke wie Erdgeschoß		5.82 "	
	Wände Erdgeschoß		43.56 "	49.38 m ²
<u>III. Stock</u>	Decke wie Erdgeschoß		5.82 "	
	Wände	12.10×3.40	41.14 "	46.96 m ²
<u>Dachgeschoß</u>	Decke	2.60×1.20	3.12 "	
	Wände	$2 \times (2.60 + 1.20) \times 2.60$	19.76 "	22.88 m ²
				220.40 m ²

KARL KUSTERER
 Maler u. Anstreicher
 Wien VI, Mariahilferstr. 127
 Eingang: Berggasse
 Tel. 56 51.40



Pos . 17006

Erdgeschoß

Malerei nach Instandsetzungsarbeiten

Wände $2 \times (3.70 + 4.52) \times 3.60$ 59.18 m² $(7.10 - 3 \times 0.15) \times 3.60$ 23.94 "Decken $(3.70 \times 4.52) - (1.32 \times 1.92)$ 14.19 "97.31 m²I. StockWände $2 \times (3.70 + 4.52) \times 3.80$ 62.47 " $(7.10 - 3 \times 0.15) \times 3.80$ 25.47 "

Decke wie Erdgeschoß 14.19 "

101.93 "

97.31 "

II. Stock wie ErdgeschoßIII. StockWände $(2 \times (4.60 + 4.40 + 1.85 + 100 + 140 \times 2 +$
 $+ 1.50 + 3.90 + 3.90 + 2.20 + 3.70 + 4.52 +$
 $+ 3 \times 1.30 + 3 \times 100 + 4.52 + 2.40 \text{ vergl.} + 470 \text{ vergl.}$
 $+ 2.60 + 400 + 6.72 + 4 \times 5.85) \times 3.60$ 645.19 "Decken $4.60 \times 4.40 + (100 + 1.85) \times 1.40 + 1.50 \times 3.90 +$
 $+ 3.90 \times 2.20 + (3.70 \times 4.52) - (1.32 \times 1.92 + 3 \times$
 $(100 \times 1.30) + 4.52 \times 2.40 + (4.70 + 2.60 + 400 +$
 $+ 6.72) \times 5.85$ 173.02 "1114.76 m²

Pos. 17007 Malerei im Stiegenhaus nach Instandsetzung

DachgeschoßDecke $3.30 \times 2.90 + \frac{3.30}{2} \times \text{XII} =$ 18.11 m²Wände $(2 \times 2.90 + 3.30) \times \frac{3.30}{2} \times \text{XII} \times 2.70 =$ 38.56 "

Wände vom Dachgeschoß bis Erdgeschoß

 $35.45 - 18.76 = \frac{3.30}{2} \times \text{XII} \times 16.69 =$ 16.69 Höhe

281.73 "

57.75 "

Stiegenlaufuntersichten $(9.77 + 3 \times 11.55) \times 1.30$ Podestuntersichten III. Stock $3.30 \times (1.65 + 2.10)$ 12.38 m²II., I. Stock Erdgeschoß $(3.30 \times 1.65) \times 3$ 16.34 m²

28.72 "

Einfahrt und VestibülDecke $(3.45 \times 4.45) + (2.70 \times 14.75)$ 55.80 " $+ 30\% \text{ Aufschlag f. Gewölbe}$ 16.55 "Wände $2 \times (5.95 + 2.70 + 3.45) \times 4.40$ 106.48 " $2 \times (5.70 + 0.60 + 2.20 + 0.30 + 3 \times$
 $\times 0.15) + 2.70 \times 3.10$ 65.72 "

172.20 "

668.80 "

334.40 m²

davon 50%

Rest ist Zeitschaden und wird bei §7 Antrag verrechnet

KARL KUSTERER
 Maler u. Anstreicher
 Wien VI, Mariahilferstr. 127
 Eingang: Bergerspitaleg. 29
 Tel. 56 51 49



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers: Papesch Margarete

Wien 4.,

Anschrift des Bauvorhabens: Paniglgasse 5

Rechnungsleger: Zentra - Therm

Franz Karl Winter

Anschrift: Wien 14., Missindorfstrasse 3

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Grundzahl

W 74 18

An Frau Margarete Papesch
z.Hd. des Bevollmächtigten
Herrn Notar Dr. Albert Perl
in Baden, Hauptplatz 13

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

22.1.1964

Unsere Auftrags-Nr. 5876
und Zeichen A

Ort: Wien

Datum: 9.8.1965

Schluss - Leistungsrechnung Nr. 1953 4¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. 82.042

Zentra-Therm

Bank: Franz Winter

Zahlungsbedingungen:

Kontobezeichnung:

Konto-Nr.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Betr.: Durchführung der Gas- u. Wasserinstallationsarb. für den Wohnhausbau in Wien IV, Paniglgasse 5 Bezug: lt. uns. Kostenvoran- schlag vom 20.12.63, sowie Ihrer Auftragserteilung vom 22.1.64						
		I. Gasinstallation						
		A. Keller- u. Steigleitungen						
20001	38,55 m	Gasrohr 5/4"	M. 26.50					
			L. 30.70	57.20	2.205.06			
	13,50 m	desgl. 6/4"	M. 32.40					
			L. 36.10	68.50	924.75			
	24,10 m	- " - 2"	M. 43.50					
			L. 44.50	88.--	2.120.80			
	22,80 m	- " - 2 1/2"	M. 63.70					
			L. 68.30	122.--	3.009.60		2.781.60	
		Transport			8.260.21		8.032.21	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Länge, Maßeinheit	Ü b e r t r a g mes. Durch- Fig. 125 desgl. 3/4" 1" mes. Auslau- mes. 57
			S	g	S	g		
		Ü b e r t r a g :			8.260.21			3
20002	40 %	Zuschlag für Formstücke, Dicht- u. Befestigungsmaterial vom Betrage der Pos. 1 d.i.v. S 3.959.69			1.583.88			20027
20003	2	kompl. Doppellanggewinde 2 1/2"	104.30		208.60			
20005	2	mes. Gashähne 2 1/2" Fig. 800 M. 405.-- L. 40.--	445.--		890.--			
20007	9	Gasmesser-Anschlussplatten H 30 M. 70.90 L. 39.10	110.--		990.--			
		Summe A.	S		11.932.69			11.704.69
		<u>B. Innenleitungen</u>						
20008	32,40	m Gasrohr 3/4" M. 15.70 L. 23.20	38.90		1.260.36			
20009	45 %	Zuschlag für Formstücke, Dicht- u. Befestigungsmaterial vom Betrage der Pos. 8 d.i.v. S 508.68			228.91			
20012	5	kompl. Gasherddverbindungen 1/2" M. 72.30 L. 39.10	111.40		557.--			
		Summe B.	S		2.046.27			
		<u>II. Wasserinstallation</u>						
20018	95,80	m verz. Gewinderohr 1/2" M. 17.50 L. 21.60	39.10		3.745.78			
	25,20	m desgl. 3/4" M. 21.40 L. 24.40	45.80		1.154.16			
	21,40	m - " - 1" M. 30.-- L. 26.50	56.50		1.209.10			
20019	43 %	Zuschlag für Formstücke, Dicht- u. Befestigungsmaterial vom Betrage der Pos. 18 d.i.v. S 2.857.78			1.228.45			
20020	14	verz. Holländer 1/2" 331 M. 17.50			245.--			
	3	desgl. 3/4" M. 21.90			65.70			
	5	- " - 1" M. 26.30			131.50			
20021	0,70	m Druckbleirohr 3/4" M. 30.10 L. 23.30	53.40		37.38			
20024	9	mes. Durchlaufven- tile 1/2" Fig. 83 M. 34.70			312.30			
		Ü b e r t r a g :			8.129.37			

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

583.88
260.21
4.032.21
Festgelegte Menge, Maßeinheit

		Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			8.129.37			
20027	3	mes. Durchlaufventile 1/2"	57.20		171.60			
		Fig. 125						
	1	desgl. 3/4"	72.80		72.80			
	2	- " - 1"	100.70		201.40			
20033	1	mes. Auslaufventil 1/2"	124.30		124.30			
		Fig. 57						
20035	30	mes. Wandscheiben 1/2"	17.40		522.--			
		Fig. 247						
20035a	30	mes. Verlängerungen 1/2"	6.70		201.--			
20037	6	schmiedeeis. Hahntüren						
		150/150 mm	M. 12.90					
			L. 10.20	23.10	138.60			
20038	73,10	m Filzisolierung	M. 1.60					
		1/2"	L. 2.20	3.80	277.78			
	38.40	m desgl. 3/4" - 1"	M. 2.--					
			L. 2.40	4.40	168.96			
		Summe A.	S		10.007.81			
							10.008.21	
		<u>B. Warmwasserleitungen</u>						
20043	103,30	m verz. Gewinderohr 1/2"	M. 17.50					
			L. 21.60	39.10	4.039.03			
20044	45 %	Zuschlag für Formstücke, Dicht- u. Befestigungsmaterial vom Betrage der Pos. 43 d.i.v.						
		S 1.807.75					813.49	
20049	21	mes. Wandscheiben 1/2"	17.40		365.40			
20049a	21	mes. Verlängerungen 1/2"	6.70		140.70			
20052	103,30	m Filzisolierung	M. 1.60					
		1/2"	L. 2.20	3.80	392.54			
		Summe B.	S		5.751.16			
		<u>C. Abflussleitungen</u>						
20056	29,90	m Abflussbleirohr 6/4"	M. 42.30					
			L. 33.90	76.20	2.278.38			
	17,80	m desgl. 2"	M. 52.60					
			L. 41.80	94.40	1.680.32			
20057	12,90	m Bleigainzen 4 1/2"	M. 107.30					
			L. 62.70	170.--	2.193.--			
20058	20 %	Lötzuschlag vom Betrage der Pos. 56 u. 57 d.i.v.						
		S 3.585.22					717.04	
20059	5	Badewannensifone 6/4"	M. 86.--					
			L. 15.--	101.--	505.--			
		Übertrag			7.373.74			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag:			7.373.74			
20060	1	gusseis. Fussbodensifon 2" ohne Bleibettung	M. 305.--					
			L. 69.60	374.60	374.60			
20063	46,90	m gusseis. TRM-Abflussblei- rohr 125 mm Ø	M. 119.40					
			L. 35.20	154.60	7.250.74			
20064	43 %	Zuschlag für Formstücke, Dicht- u. Befestigungsmaterial vom Betrage der Pos. 63 d.i.v.						
		S 5.599.86			2.407.94			
20066	4	gusseis. TRM-Putzstücke 125 mm Ø	M. 127.50					
			L. 24.30	151.80	607.20			
20068	26,20	m schmiedeeis. Ab- flussrohr 100 mm Ø	M. 55.--					
			L. 38.--	93.--	2.436.60			
		Summe C.		S	20.450.82			
		D. Einrichtungsgegenstände						
20069	6	Niederspülklosett	M. 770.--					
			L. 110.--	880.--	5.280.--			
		Summe D.		S	5.280.--			
		Gesamtsumme Schilling			55.468.75			
		zu 2,55% Baukostenerhöhung			1.414.45			
		Baukostenerhöhung ab 1.1.1965			56.883.20			
		- 33.000.-- Akonto bis dahin						
		23.883.20 hiervon 7,65%			1.827.06			
		Schilling			58.710.26			
		=====						
		Gesamtrechnungssumme:						
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:						
		Restschuld:						

Stampiglie
ZENTRALHEIZUNGEN, SANIT. ANLAGEN
FRANZ KARE WINTER

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 58.710.26 (in Worten Achtundfünfzigtausendsebenhundertsechzig 26/100)

D. S.

(Unterschrift des Prüingenieurs)

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers: Frau Margarete Papesch

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauherrn: Paniglgasse 5, Wien IV
INSTALLATIONSBURO

3fach einzureichen

Rechnungsleger: Franz Wöhry

Anschrift: WIEN 14, SCHÖNBERGPLATZ 1

Grundzahl

W 74 18

An Frau Margarete Papesch
vertreten durch Herrn Dr. Albert Perl
in Baden bei Wien, Hauptplatz 13

Ihre Bestells-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:
Datum:

22. 1. 1964

Wien
14. Sept. 1965

Schluss - Leistungsrechnung Nr. 3¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: 1964/1965

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. Wien Nr. 171 384

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
21001	1 St.	Hausenschlußkasten	350	80	350	80		
21002	6 St.	Sicherungen	147	10	882	60		
21003	2 St.	Nulleiterklemmen	36	30	72	60		
21007	32 m	YY Brdkabel 4 x 25 mm ²	147	70	4 726	40	2.954	
21010a	5 St.	Gangverteiler	240	--	1 200	--		
	6 1 St.	Gangverteiler	186	--	186	--		
21011	55 St.	Sicherungen 25 Amp.	27	40	1 507	--		
	3 St.	Sicherungen 60 Amp.	50	20	150	60		
21012	1 St.	Nulleiterklemmen 60 Amp.	36	30	36	30		
21013	7 St.	Zählerbretter I kompl.	46	90	328	30		
	1 St.	Zählerbrett III kompl.	56	50	56	50		
21015	5 St.	Steigleitungsklemmen	76	--	380	--		
21016	5 St.	Steigl. Abzw. Kasteln	27	--	135	--		
21018	20 Stm	Isolierrohr 25 mm	39	--	780	--	385	
Transport			10	99	10	99	8.624	70

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Name des Darlehensnehmers: Margarete Papesch, bev.
Notar Dr. Albert Perl

Anschrift des Bauvorhabens: Wien IV., Paniglgasse 5

Rechnungsleger: Richard Brückelmeier, Wtw.

Anschrift: Wien I., Weihburggasse 3

An Frau Margarete Papesch, bev.
Notar Dr. Albert Perl,

in Baden bei Wien, Hauptplatz 13

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3 fach einzureichen

Grundzahl

W 7418

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:
Datum:

Schluß -Leistungsrechnung Nr. 1 ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung:

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
22.033)		Kostenzuschuß lt. W 6			2.000,-			
22.034)								
		Gesamtrechnungssumme:						
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:						
		Restschuld:						
<p>Auf Grund einer örtlichen Prüfung vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne usw.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der Betrag von S. <u>2.000,-</u> auf Grund der vorliegenden und zugrunde gelegten technischen Unterlagen als richtig und angemessen ist. Nach nicht eingeleiteter Lastenabnahme wurden nicht in Rechnung gestellt.</p>								
<p>Vorstehende Leistungsrechnung ist technisch und wirtschaftlich (richtiggestellt).</p>								
<p>(in Worten)</p>								
<p>Transport</p>								

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistungsrechnung“ das Wort „Schlußrechnung“ zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

417

4222

S.G.
 Margarete Papesch
 Bevollmächtigter Notar
 Dr. Albert Perl

Baden b. Wien N10.
 Hauptplatz 13

- 1 Hausnummerntafel
 Antiquabuchstaben und Ziffern

128 .—
 1.032.—

S. 1.160.—
 =====

- 1 Zahlkarte
 Zahlbar sofort nach Erhalt der Faktura

Wiederaufbau Wien IV., Paniglgasse 5, W 7418
Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Kostenerhöhungen

1. Kostenerhöhung

lt. Erlaß 101.494 - I - 9/63
vom 28. November 1963 und
lt. Erlaß 101.519 - I - 9/63
vom 11. Oktober 1963
Stichtag 29. 4. 1963

2. Kostenerhöhung

lt. Erlaß 101.010 - I - 9/65, Tabelle II
vom 29. März 1965
Stichtag 4. 1. 1965



Übertrag:

198.263.77
199.221,67

I. Fa. Bauwerk, Baumeister Schl.-Rechg. Nr. 13 v. 31.8.65

Schl.Rechgs.-Summe S ~~1.118.108,13~~1. Erh.: ~~1.118.108,13~~ x 14% = ~~1.116.209,10~~2. Erh.: ~~1.275.020,03~~- ~~810.671,26~~ T.R.Nr. 9, Z.A.Nr. 9Rechg.-Summe ~~464.348,77~~ x 8,8%~~462.166,67~~

Zimmermannsarb. S 359,50 T.R. Nr. 9 Z.A. Nr. 9

1. Erh.: 359,50 x 4,8% =

S ~~456.535,14~~~~156.269,27~~" ~~40.862,69~~~~40.670,66~~" ~~252,80~~~~17,26~~

S

~~196.957,19~~
~~197.415,09~~

II. Fa. Michler, Abgassammler, Schl.Rechg. Nr. 1 v. 20.10.65

Rechngs.-Summe S 1.932,--

1. Erh.: 1,932 x 14% =

2. Erh.: 2,202,48 x 8,8%

Rechnungssumme S 10.970,63

III. Fa. Steffel, Kunststeinarbeiten Schl.Rechg. Nr. 1 v. 3.9.65

Rechg. Summe S 8.277,--

1. Erh.: 8.277 x 7% =

2. Erh.: 8,856 x 8,5% =

Rechg. Summe: 196,88

2. Erh.: 196,88 x 5,13% =

" ~~117,45~~" ~~149,96~~

2.495,05

S ~~270,48~~S ~~193,82~~

"

464,30

S ~~724,06~~" ~~947,27~~S ~~579,39~~" ~~752,79~~" ~~364,62~~" ~~10,10~~

"

~~1.342,28~~

Übertrag:

S

~~198.263,77~~
~~199.221,67~~

Übertrag:

~~198.763,77~~
199.221,67

Übertrag:

~~204.261,52~~

IV. Fa. Steffel, Terrazzopflaster, Schl.Rechg. Nr. 2
vom 3.9.65

Rechngs.Summe: S 10.647,14

1.Erh.: 10.647,14 x 6,6% =

2.Erh.: 11.349,85 x 8,1% =

Rechngs.Summe: S 2.519,92

1.Erh.: 2.519,92 x 14%

2.Erh.: 2.872,71 x 8,8%

Rechnungssumme: S 2.348,96

1.Erh.: 2.348,96 x 5%

2.Erh.: 2.466,41 x 6,08%

S 4.236,95
S 702,71

" 325,58
" 919,34

" 122,31
" 352,79

" 252,80

" 12,28
" 117,45

" 149,96

4.732,33

2.495,05

VII. Fa. ... Rechg. Nr. 1 vom 21.4.65

V. Fa. Farberger, Plastikbelag

Rechnungssumme: S 10.970,63

1. Erh.: 10.970,63 x 6,6% =

2. Erh.: 11.694,69 x 8,1% =

Rechnungssumme: S 3.634,61

1. Erh.: 3.634,61 x 14%

2. Erh.: 4.143,46 x 8,8%

2. Erh.: 44.289,...

- 22.411,90

23.877,59 x 5,13%

24.165,14

S 1.191,77

S 1.082,85
S 724,06

" 947,27

" 508,85

" 364,62

2.284,62

2.544,80

~~203.803,62~~
~~204.261,52~~

Übertrag:

Übertrag: S

212.503,39
212.060,26

X. Fa. Trampler, Dachdecker, Schl.Rechnng. Nr. 2 vom 2. 11. 65
VI. Fa. Holzbau Laad-Bider, Schluß Rechg.Nr. 6 v.20.9.1965

Rechnungssumme: S 88.269,88

1.Erh.: 88.269,88 x 4,8%

2.Erh.: 5.813,87 x 5,6%

Rechnungssumme: S 3.821,95 3 vom 10.5.65, Z.A.Nr. 12

1.Erh.: 3.821,95 x 3,2%

2.Erh.: 838,35 x 4,2%

Rechnungssumme: S 87,69

1.Erh.: 87,69 x 14%

VII. Fa. Brandstätter, Holzfußböden Rechg.Nr. 1 vom 21.4.65

Rechnungssumme: 24.828,57

1.Erh.: 24.828,57 x 4,8%

2.Erh.: 26.020,34 x 4,2%

VIII. Fa. Ertler, Bauspengler Rechg. Nr. 2 vom 16. 11. 64 Z.A. Nr. 10

keine Kostenerhöhungen

XI. Fa. Fentler, Bauspengler Schl.Rechnng.Nr. 3 com 3.11.65

Rechnungssu.,e: S 46.289,46

2.Erh.: 46.289,49

- 22.411,90 T.R. Nr. 1, Z.A. Nr. 8

23.877,59 x 5,13%

24.165,41

Übertrag:

Übertrag:

S 609,46

S 4.236,95

" 325,58

" 122,31

" S 35,21

" 12,28

S 1.191,77

S 1.092,85

" 588,50

Übertrag:

Übertrag: S

212.060,26
212.803,14
203.803,62
204.261,52

1.122,23

4.732,33

2.284,62

2.903,76

1.239,69

4.224,92

212.503,39

212.060,26

ohne
Holzfußböden

Übertrag:

212.060,26

212.503,39

X. Fa. Trampler, Dachdecker, Schl.Rechng. Nr. 2 vom 2. 11. 65

Rechnungssu., e: S 7.714,65

1. Erh.: 7.714,65 x 7,9% =

S 609,46

2. Erh.: 8.324,11 x 6,16% =

" 512,77

1.122,23

1. Erh.: 1.050,-- x 6,4% =

" 67,20

XI. Fa. Zima, Bautischler, Rechng. Nr. 3 vom 10.5.65, Z.A. Nr. 12

Rechnungssumme: S 42.250,--

1. Erh.: 42.250,-- x 6,4% =

S 2.704,--

2. Erh.: 44.954,--

1. Erh.: 242.10.000,-- T.R. Nr. 1, Z.A. Nr. 6

" 18,17

104,45

34.954,-- x 1,2%

" 419,45

3.123,45

XII. Verbundfenster- u. -türen Rechng. Nr. 1 vom 20.1.65, Z.A. Nr. 9

Rechnungssumme: Tischlerarb. S 27.515,--

1. Erh.: 27.515,-- x 6,4% =

S 1.760,96

1.151,15

Rechnungssumme: Beschlagarb. S 15.837,--

1. Erh.: 15.837,-- x 3,5% =

" 554,30

Rechnungssumme: Anstreicherarb.: 7.846,66

1. Erh.: 7.846,66 x 7,5% =

" 588,50

2.903,76

Übertrag:

219.209,70

219.652,83

XIII. Hofseitige Eingangstüre Rechng.Nr. 1 vom 20.11.64, Z.A.Nr.10

Rechnungssumme: Versetzerarb. S 83,--

1.Erh.: 83,-- x 14% =

Rechnungssumme: Tischlerarb. S 1.050,--

1.Erh.: 1.050,-- x 6,4% =

Rechnungssumme: Beschlagarbeiten S 213,--

1.Erh.: 213,-- x 3,5% =

XVII. Fa. Kusterer, Anstreicherarb. Schl.Rechng.Nr. 3 vom 20.10.65

Rechnungssumme: Anstrich S 242,21

1.Erh.: 242,21 x 7,5% =

XIV. Fa. Zima Beschlag-Schlosserarb. Rechng. Nr. 1 vom 12.5.65
Z.A. Nr. 12

Rechnungssumme: S 16.646,--

1.Erh.: 16.646,-- x 3,5% =

2.Erh.: 17.228,61 x 3,3% =

XVIII. Fa. Kusterer, Malerarb. Schl.Rechng.Nr. 2, vom 1. 9. 65

XV! Fa. Ettmayr & Co., Gewichtsschlosserarb.

Rechnungssumme: S ~~38.899,06~~

1.Erh.: ~~38.899,06~~ x 3,85% =

2.Erh.: ~~40.398,67~~

- 11.895,64 T.R. Nr. 1, Z.A. Nr. 9

~~28.501,03~~ x 1,1% =

26.874,74

Übertrag: ~~219.209,70~~ 219.652,83

S 11,62

S 395,39

" 67,20

" 397,52

" 7,46

" 18,17

" 2.344,75

S 582,61

" 568,54

" 1.215,57

" 1.265,69

S 1.497,61

" 1.001,09

" 1.053,09

Übertrag:

S 222.719,55

222.198,24

Übertrag:

~~222.198,24~~
~~222.719,55~~

XVI. Fa. Kaplanek, Glaserarb. Schl.Rechnng.Nr. 3 vom 13.10.65

Rechnungssumme: S 19.769,30

1. Erh.: 19.769,30 x 2% =

S 395,39

2. Erh.: 20.164,69 T.R.Nr. 1, Za.Nr. 9

1. Erh.: 9.592,48

S 1.414,45

2. Erh.: 10.572,21 x 3,75% =

" 397,52

792,91

XVII. Fa. Kusterer, Anstreicherarb. Schl.Rechnng.Nr. 3 vom 20.10.65

Rechnungssumme: S ~~31.263,29~~1. Erh.: ~~31.263,29~~ x 7,5%S ~~2.344,75~~2. Erh.: ~~33.608,04~~

- 2.000,-- T.R.Nr. 1, Z.A. Nr. 8

1. Erh.: ~~31.608,04~~ x 7,58% =" ~~2.395,89~~~~4.740,64~~

XVIII. Fa. Kusterer, Malerarb. Schl.Rechnng.Nr. 2, vom 1. 9. 65

Rechnungssumme: S ~~13.908,71~~1. Erh.: ~~13.908,71~~ x 9,1%" ~~1.265,69~~2. Erh.: ~~15.174,40~~

- 3.000,-- T.R.Nr. 1, Z.A. Nr. 8

1. Erh.: ~~12.174,40~~ x 8,65% =" ~~1.053,09~~~~2.318,78~~

Übertrag:

~~230.571,88~~~~229.940,13~~

Übertrag:

S ~~230.571,88~~ ^{229.940,13}

Übertrag:

S ~~237.421,77~~

XIX. Fa. Zentra-Therm, Gas- und Wasserinstallation

XIX. Fa. Nanke, Bau Schl.Rechng. Nr. 4, vom 9. 8. 65 9.8.1965

Rechnungssumme: S ~~55.468,75~~1. Erh.: ~~55.468,75~~ x 2,55 % = ^{55.241,15}2. Erh.: ~~56.883,20~~ ^{56.649,80}1. Erh.: ~~33.000,--~~ T.R. Nr. 3, Z.A. Nr. 7Rechnungssumme: ~~23.883,20~~ x 7,65 % = ^{23.649,00}

XX. Fa. Wöhry, Elektroinstall. Schl.R. Nr. 3, vom 14.9.65

Rechnungssumme: S ~~33.008,05~~1. Erh.: ~~33.008,05~~ x 3,8% ^{29.280,60}2. Erh.: ~~34.262,36~~ ^{30.393,26}- ~~20.000,--~~ T.R. Nr. 2, Z.A. Nr. 7~~14.262,36~~ x 4,63 %^{10.393,20}

XXI. Fa. Bruckelmeier, Buchstaben, keine Erhöhung

Übertrag:

^{234.751,06}
S ~~235.728,05~~S ^{1.408,65}
~~1.414,45~~S ^{194,48}
" ^{1.809,21}
~~1.827,06~~S ^{3.217,06}
~~3.241,51~~" ^{31,50}" ^{34,22}S ^{1.112,66}
~~1.254,31~~^{215.812,06}
~~235.980,05~~S ^{481,21}
~~660,35~~S ^{1.593,87}
~~1.914,66~~

Übertrag:

~~234.751,06~~
S ~~235.728,05~~

XXII. Fa. Hanke, Rauchfangkehrer Rechng.Nr. 1, vom 19.5.1965

Z.A. Nr. 12

Rechnungssumme: S 1.389,20

1. Erh.: 1,389,20 x 14%

S 194,48

Rechnungssumme: S 420,--

1. Erh.: 420,-- x 7,5%

" 31,50

2. Erh.: 451,50 x 7,58%

" 34,22S 260,20

~~235.012,06~~
S ~~235.988,25~~

CHTEXT DIPL-ING. FRIEDRICH
WIESEN

Ordt.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15

Name des Darlehensnehmers: Margarete Papesch, bev.
Notar Dr. Albert Perl

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: Wien IV., Paniglgasse 5

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: Dipl. Ing. Hilde Filas

Anschrift: Wien III., Ditscheinergasse 2

Grundzahl

W 7418

An Frau Margarete Papesch, bev.
Notar Dr. Albert Perl

in Baden bei Wien, Hauptplatz 13

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien,
Datum: 4. Nov. 1965.

Schluß

Leistungsrechnung Nr. 14¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: bis Ende Oktober 1965

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Zentralsparkasse d. Gem. Wien

Kontobezeichnung: 0410

Bank:

Zweigstelle Landstraße

Konto-Nr. 0 53 84 48

Zahlungsbedingungen:

prompt

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Wien

Post-Nr. des Kosten- voran- schlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Architektenleistungen						
		Baugruppe B:						
		Arbeitsgruppe I :						
1,8431		1,867% von S 1.661.310,01			31.016,60			
		Arbeitsgruppe III u. IV :						
1,1441		1,1581 % + 2,9202 % =						
2,8822		4,0783 % von 1.894.383,86			77.258,60			
5,8684		Winterbed. Mehrkosten						
		1,885.671,41						
		Arbeitsgruppe IV :						
		2,9202 % von S 16.270,65			475,14			
		2,8822						
		Transport			108.750,46			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.
1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einrichtungsgegenstände

W6/15

5 Stk. Öfen je Stk. S 950,--

S 4.750,--

beansprucht, ausgeführt Zentral-
heizung

W6/20 Einrichtungsgegenstände für Gas-
und Wasserinstallationsarbeiten

lt. Kostenvoranschlag verrechnet
alle Gegenstände in besserer Ausführung

5 Stk. Gasherde, je Stk. S 2.500,--

S 12.500,--

5 Stk. Doppelabwäschen

je Stk. S 860,--

S 4.300,--

5 Stk. Waschtische

je Stk. S 800,--

S 4.000,--

1 Maschinelle Waschkücheneinrichtung

S 20.000,--

S 45.550,--



Wiederaufbau Wien IV., Paniglgasse 5, W 7413
Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 15 ✓

Zusammenstellung der Anschlußgebühren ✓

1. Kanalbefundansuchen Rechng. bei Zahlungsansuchen Nr. 12	S	70,-- ✓
2. Wr. Stadtwerke E-Anschluß Rechng. bei Zahlungsans. Nr. 6	S	3.150,-- ✓
	S	3.220,-- ✓

Zusammenstellung der Kommissionsgebühren


1. Benützungskonsens g.N ✓	S	1.000,-- ✓
2. Rohbau- und Eisenbeschau 9 x 82 ✓	S	738,-- ✓
3. Kaminbefunde Rechng. bei Zahl. Ans. Nr. 12 ✓	S	2.100,-- ✓
	S	3.838,-- ✓

DIPL.-ING. FRIEDRIKE
Arch. 7

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-
Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Darlehenswerber: Margarete Papesch

Ort des Bauvorhabens: Wien N.,
Paniglgasse 5

Wohnhaus-Wiederaufbau	W 2
Beilagen zum Ansuchen um Ge- währung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds	LH
Grundzahl: 	

Beilage
Nr.

- ☒ 1. Formblatt für Ansuchen (W 1)
- ☐ — Angaben über den Altbestand (nur bei Bauplatzverlegung, siehe B/II, W 1, zu 1 des Merkblattes)
- ☐ — Verzeichnis der Miteigentümer (siehe B/II, W 1, zu 2 des Merkblattes)
- ☒ 2. Baubeschreibung (nach W 5)
- ☐ 3. Prüfungsbericht über Bodenuntersuchung
- ☐ — Rechnungen über geleistete Ersatzausführungen und Sicherungsmaßnahmen
- ☐ — Unterlagen über künstlerische Ausschmückung
- ☒ 4. Erklärung über Gebühren für Architektenleistungen (W 11)
- ☒ 5. Zusammenstellung der Gesamtkosten (W 7)

Bemerkung:

Die oben genannten Beilagen sind in diese Mappe in der angegebenen Reihenfolge einzuheften, und zwar das Formblatt W 1 zuoberst, die letztgenannte Beilage zuunterst. Die eingehafteten Beilagen sind fortlaufend zu numerieren. Die Laufnummer ist in das obige Verzeichnis neben der Beilage einzusetzen. Zusätzliche Beilagen, die oben nicht genannt sind, sind nach der Beilage Formblatt W 7 einzuheften. Diese Beilagen sind gleichfalls zu numerieren und in der Nummernreihenfolge in obigem Verzeichnis anzuführen.

Die nachstehend genannten Beilagen sind nicht in diese Mappe einzuheften, sondern gesondert beizulegen:

- ☒ 6. Pläne (Skizzen) des Neubestandes 1 Stück
- ☒ 7. Massenberechnung
- ☒ 8. Kostenvoranschläge

Zukunftsfonds

1. Sep. 1962.
Datum


Dr. Ing. Schmidt
Vorprüfer

Margarete Papesch
Darlehenswerber

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU
Zl.: W 7418/31-I-4c/65

Herrn

Landeshauptmann von Wien, M.A. 25

W i e n 17.,
Kalvarienbergg.33

zur gefälligen Kenntnissnahme übermittelt.

16. Juni 1965

Für den Bundesminister:

K l o s s

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:
[Handwritten Signature]



BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

A b s c h r i f t

Zl.: W 7418/31-I - 4c / 65

Betr.: Wien 5., Paniglgasse 5

Genehmigung des Positionswechsels Nr.2

Herrn

Dr. Albert Perl
öffentl. Notar

Baden bei Wien
Hauptplatz 13

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde mit Schreiben vom 11.5.1965 ein Ansuchen um Positionswechsel für das unter ho. Zl. W 7418/1-63 am 15.7.1963 genehmigte Darlehen für das obgenannte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

B e s c h e i d :

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Bauausführung nach Maßgabe des diesem Bescheid angeschlossenen Auswechslungskostenvoranschlages vom 10.5.1965 zugestimmt. Danach werden die angeführten neuen Arbeiten in der Höhe von S 6.187,50 genehmigt. Demgegenüber entfallen Arbeiten aus den Kostenvoranschlägen vom 1.9.1962 in der Gesamthöhe von S 6.232,32 Die dadurch entstehende Einsparung in der Höhe von S 44,82 wird zur Kenntnis genommen.

Die Vorschriften des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäß für die neu durchzuführenden Arbeiten einzuhalten.

Die Arbeiten sind gemäß dem vorliegenden Auswechslungskostenvoranschlag auszuführen, wobei höhere Kosten nicht in Rechnung gestellt werden dürfen. Als Lohn- und Preisbasis gilt der Stichtag: 1.10.1962

~~Der Auswechslungskostenvoranschlag vom~~
ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Bescheides. Mit den in diesem Kostenvoranschlag ~~aufscheinenden~~ Berichtigungen hat sich der Darlehenswerber laut Erklärung vom ~~einverstanden erklärt.~~


16. Juni 1965

Der Bundesminister:

i.V.K l o s s

Darlehenswerber: Margarete Papesch
Bevollmächtigter: Notar Dr. Albert Perl
Baden bei Wien, Hauptplatz 13

Betr.: Bauvorhaben Wien IV., Paniglgasse 5
W 74 18



10. Mai 1965

Positionstausch :

Anstatt:

Pos. 7011 Einlattung

70,30 m² à 14,40/S 1.012,32/S

+ 4,8% ~~48,59/S~~

~~1.060,91/S~~

+ 5,6% ~~59,42/S~~

~~1.120,33/S~~

Pos. 9001 Strangfalzziegel

112,50 m² à 46,40 S 5.220.--/S

+ 7,9% ~~416,38/S~~

~~5.632,38/S~~

+ 6,16% ~~346,94/S~~

~~5.979,32/S~~

~~7.099,64/S~~

Summe

6.232,32

Neue Positionen:

Pos. 9005 Herstellen der Dachhaut mit Eternit-
Rhomben 40/44 inkl. Liefern und Verle-
gen der notwendigen Unterlagspappe

112,50 m² à 59.-- S

6.187,50

6.637,50 S

55.-

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus

Dem Bescheid Zl. W 7418/31-140/65

16. JUNI 1965

zugrunde gelegt

Wien am 18. JUNI 1965

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

Kloss,eh

Albert Perl

Dipl. Ing. Hilde Filar

Leipzig 544182
11/6



BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Ma

Zl.: W 7418/1-I-4/63

B e s c h e i d

I.

- 1.) In Erledigung des Ansuchens vom 2. August 1962 wird Frau
Margarete P a p e s c h
vertr. durch Herrn Dr. Albert P e r l , Öffentl. Notar
B a d o n bei Wien, Hauptplatz 13

(im folgenden Bewerber genannt) für die Wiederherstellung des
Wohnhauses **W i e n IV, Paniglgasse 5**

Grundstück-Nr.: **626**

Grundbuch der Kat.Gem. **Wieden** unter

E.Zl.: **590** im Grunde des § 18, Abs.(2) des Wohnhaus-
Wiederaufbaugesetzes (BGBl.Nr.130/48) in der derzeit geltenden
Fassung ein unverzinsliches Darlehen gem.§ 15, Abs.(2), lit.a)
des genannten Gesetzes im Betrage von

S 1,854.300,--

(in Worten: ~~eine Million achthundertvierundfünfzigtausenddreihundert--~~ Schilling)

bewilligt. Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar;
die endgültige Höhe des Darlehens wird (innerhalb dieses Betra-
ges) erst nach Genehmigung der Schlußabrechnung (siehe Abschn.II,
Ziff.11) festgesetzt.

- 2.) Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Abschnitt A,Allge-
meiner Teil, Post 1, des Tarifes der Bundesverwaltungsabgaben-Ver-
ordnung 1957 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10.- zu ent-
richten.Der Bewerber hat Bundesstempelmarken in entsprechender
Höhe bei der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds erlegt.

II.

Das Darlehen wird bei Einhaltung der folgenden Bedingun-
gen und Auflagen zugezählt:

- 1.) Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf
der ganzen Liegenschaft E.Zl. **590** der Kat.Gemeinde

Wieden

in voller Höhe des bewilligten Betrages einzuverleiben. Gehen dem Pfandrecht für die Forderung aus diesem Darlehen sonstige Pfandrechte im bürgerlichen Range voran, so sind diese Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrundeliegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen; diese Lösungsverpflichtung (§ 469a ABGB) ist im Grundbuch anzumerken.

Alle grundbücherlichen Eintragungen sind vom Bewerber zu veranlassen.

2.) Dem Pfandrechte des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds dürfen auf der genannten Liegenschaft ~~keine~~ Lasten im Range vorangehen:
keine

3.) Die Flüssigmachung des Darlehens setzt voraus:

- a) Ordnungsgemäße Errichtung des Schuldscheines. Die erforderlichen Schuldschein-vordrucke (1 Original und 2 Abschriften) sind bei der Österr.Staatsdruckerei, Wien 3., Rennweg 12a oder Wien I., Wollzeile 27a, erhältlich. Das Original (farbig) ist ausschließlich für den Fonds bestimmt.
- b) Nachweis der grundbücherlichen Einverleibung des Pfandrechtes und der allfälligen Anmerkung der Lösungsverpflichtung (Punkt 1) durch Vorlage eines Grundbuchs-auszuges und des Schuldscheines.
- c) Bekanntgabe eines auf den Namen des Bewerbers lautenden Kontos, auf das die Auszahlungen erfolgen sollen..
- d) Bekanntgabe, wer bevollmächtigt ist, die Darlehensvaluta in Empfang zu nehmen (Inkassovollmacht).
- e) Vorlage von höchstens **18** Zahlungsansuchen, die nach Maßgabe des Baufortschrittes zu erstellen sind.
- f) Abschluß einer Versicherung und Vorlage des Sperrschein-es (siehe Pkt.13).

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds stellt die jeweils aufgewendeten Wiederherstellungskosten fest und zahlt die Darlehensvaluta in abgerundeten Teilbeträgen, jedoch nur bis zur Höhe der zur Behebung der Kriegsschäden tatsächlich aufgewendeten Beträge, bis zur Höhe des in diesem Bescheid bewilligten Darlehensbetrages zu.

Über Aufforderung sind der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds die Subunternehmerrechnungen vorzulegen. Der Bewerber hat die Erfüllung dieser Verpflichtung durch entsprechende Vereinbarung mit dem Generalunternehmer sicherzustellen.

Die dem Bewerber vom Fonds zugezählten Beträge sind binnen 14 Tagen an die bauausführenden Unternehmungen zu überweisen; die Vereinbarung eines Haftrücklasses bei der letzten Zahlung ist jedoch zulässig. Sofern vom Bewerber ein Generalunternehmer bestellt wurde, hat auch dieser die ihm vom Bewerber ausbezahlten Beträge binnen 14 Tagen an die Subunternehmer weiterzuleiten. Der Bewerber hat die Erfüllung dieser Verpflichtung ebenfalls durch Vereinbarung mit dem Generalunternehmer sicherzustellen. Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds kann die Leistung weiterer Zahlungen vom Nachweis der Erfüllung dieser Verpflichtungen abhängig machen.

Gebühren für Architektenleistungen für die Durchführung eines aus Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds finanzierten Bauvorhabens werden vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nur in die Darlehensszahlung einbezogen, wenn diese von solchen hiezu berechtigten physischen oder juristischen Personen erbracht wurden, die während der Ausführung ihrer Leistungen weder zum Bewerber noch zum Bauführer oder deren Bevollmächtigten in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Der vom Fonds überwiesene Betrag für Architektenleistungen ist vom Bewerber zur Gänze binnen 14 Tagen nach Erhalt jener Person zu überweisen, die diese Leistungen erbracht hat.

4.) Die Wiederherstellungsarbeiten sind entsprechend den vorgelegten und überprüften technischen Unterlagen, u.zw.Bau- und topographische Beschreibungen, Bauplänen, Massenberechnungen, Kostenvoranschlägen samt Leistungsbeschreibungen, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, durchzuführen. Der gesamte Kriegsschaden am genannten Wohnhaus ist gänzlich zu beheben, die Wohnungen sind schlüsselfertig beziehbar herzustellen.

Jede Änderung der Bauausführung bedarf der vorherigen Genehmigung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

5.) Die Wiederherstellungsarbeiten sind binnen **4 Wochen** zu beginnen, gehörig fortzusetzen und innerhalb von **18 Monaten** durch schlüsselfertige und voll beziehbare Herstellung des Bauwerkes zu beenden.

6.) Dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und dem zuständigen Landeshauptmann sind unverzüglich zu melden:

a) der tatsächliche Beginn und die tatsächliche Beendigung (Benutzbarkeit aller aus Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds finanzierten Teile des Gebäudes) der Wiederherstellungsarbeiten.

Diese Meldungen sind vom Bewerber schriftlich zu erstatten, vom Prüfenieur verantwortlich zu bestätigen und vom Bauleiter (in dessen Ermangelung vom Generalunternehmer) gegenzuzeichnen.

b) Name und Anschrift des Bauführers.

7.) Dem das Ansuchen bearbeitenden Prüfer (Prüfenieur oder Organ des Landeshauptmannes) ist zur Überprüfung der Abrechnung jede Einsicht in die technischen Unterlagen zu gewähren.

8.) Dem Bewerber wird aufgetragen, die bauausführenden Unternehmungen vertraglich zu verpflichten, die Arbeitskräfte, die zusätzlich zu dem Stammpersonal der genannten Unternehmungen für die Durchführung des vorliegenden Wiederaufbauvorhabens benötigt werden, nur über das zuständige Arbeitsamt anzufordern.

9.) Strassenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein rot-weiss-rotes Schild von 1,5 m x 2 m Größe anzubringen, das ausschließlich folgende, deutlich lesbare Aufschrift zu enthalten hat:

Wiederherstellung aus (rot)

Fondsmitteln des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau (weiss)

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) (rot)

10.) Soll vor Beginn der Wiederherstellungsarbeiten oder im Zuge der Bauausführung der verantwortliche Bauführer oder ein bauausführender Gewerbetreibender gewechselt werden, so ist hierzu v o r Auftragserteilung unter Angabe der Gründe schriftlich die Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzuholen.

Tritt durch diesen Wechsel oder sonst eine Änderung in den

diesem Bescheid zugrundeliegenden technischen Unterlagen ein, so ist auch hinsichtlich dieses Umstandes die Genehmigung des Fonds v o r Auftragserteilung schriftlich einzuholen. Die auszuwechselnden technischen Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstige Beilagen) sind in dreifacher Ausfertigung einzureichen und durch den das Ansuchen bearbeitenden Prüfer (Prüfenieur oder Landeshauptmann) überprüfen zu lassen.

11.) Spätestens 8 4 Wochen nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds eine Schlußabrechnung (Schlußzahlungsansuchen, Vordruck W 9) vorzulegen, die mit den Leistungsabrechnungen der Bauausführenden (Vordruck W 8) belegt sein muß. Die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist im Original (oder amtlich beglaubigter Abschrift) dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unverzüglich vorzulegen.

12.) Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten (jedoch noch vor Einreichung der Schlußabrechnung), ist an der Außenfassade des Hauses eine Tafel mit dem folgenden Text so anzubringen, daß für die Vorbeigehenden die Tafel gut sichtbar und der Text gut lesbar ist:

"Dieses Haus wurde in den Kriegsjahren 1939-1945 zerstört, beschädigt und aus Fondsmitteln des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau in den Jahren 1963/64 unter Bundeskanzler Dr. Alfons GORBACH wiederhergestellt."

Die Kosten der Tafel können in das Fondsdarlehen eingerechnet werden. Die Tafel kann bei jeder einschlägigen Firma bestellt werden, die sich jedoch bei Ausführung an das vom Fonds ausgewählte Muster halten muß.

13.) Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbuchseinlage befindliche Gebäude sind vom Bewerber für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadensversicherungsanstalt a u s r e i c h e n d (Neubauwert) zu versichern. Die Versicherung ist zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zu sperren. Der Sperrschein ist der Fondsverwaltung mit der Schlußabrechnung vorzulegen. Die

Versicherungsprämien sind vom Bewerber pünktlich zu bezahlen.

Der bestehende und zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gesperrte Versicherungsvertrag darf ohne Zustimmung dieses Fonds nicht gekündigt werden.

14.) Der Bewerber ist verpflichtet, den Ausfall, den der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds im Falle der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung der belehnten Liegenschaft erleidet, zu tragen und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds alle durch Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen entstehenden Kosten zu ersetzen.

15.) Die Positionen des dieser Bewilligung zugrundeliegenden Kostenvoranschlags, die durchgestrichen und mit dem Buchstaben "Z" bezeichnet sind, beinhalten Arbeiten, die der Behebung von Zeitschäden dienen. Für diese Leistungen kann gemäß § 1 WWG. Fondshilfe nicht bewilligt werden. Der Darlehenswerber ist verpflichtet, die so bezeichneten Schäden gleichzeitig mit den Kriegsschäden beheben zu lassen und dies anlässlich der Vorlage der Schlußabrechnung dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nachzuweisen. Vor Erbringung dieses Nachweises kann die Zuzahlung des Teils der Darlehensvaluta, der der mit der Schlußabrechnung angesprochen wird, nicht erfolgen. Die Kosten der Zeitschadensbehebung wurden mit S 277.000.-- festgestellt.

16.) Der Prüfenieur hat im Einvernehmen mit der Fondsverwaltung und der Baubehörde vor Deckenauswechslung durch Augenschein an Ort und Stelle festzustellen, in welchem Umfange diese Auswechslung zu erfolgen hat. Er hat hierüber ein Protokoll ins Bautagebuch einzutragen; die Angaben sind der Endabrechnung zugrunde zu legen und samt den dazugehörigen Skizzen der Schlußabrechnung beizuschließen.

III.

Zum Prüfenieur für die Überprüfung der Teil- und Schlußzahlungsansuchen sowie zur Überprüfung des Baufortschrittes und der Einhaltung der dem Bewerber auferlegten Verpflichtungen wird **Frau Arch.Dipl. Ing.Friederike Schindler**, **Wien III, Prinz-Eugenstraße 3/22** bestellt.

Die für seine Tätigkeit hiemit festgesetzte Vergütung von 1% der reinen Baukostensumme bildet einen Teil der Wiederherstellungskosten und ist in der mit diesem Bescheid bewilligten Darlehenssumme bereits enthalten.

IV.

Durch die vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

V.

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nimmt die "Erklärung zur Darlehensbewilligung" vom **11.4.1963** und die Auswechslungskostenvoranschläge vom **1.9.1962** zur Kenntnis. Die Auswechslungskostenvoranschläge sind der Abrechnung zugrunde zu legen. Lohn- und Preisbasis, Stichtag: **1. Oktober 1962**

VI.

Der Bewerber hat neben der in Abschnitt II, Ziffer 13 enthaltenen Verpflichtung auch die folgenden Verpflichtungen auf seinen Nachfolger im Eigentum an der Liegenschaft zu übertragen:

1.) Für die Dauer des Darlehens (also bis zu dessen völliger Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen ohne vorherige Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unzulässig.

2.) Der jeweilige Eigentümer der Liegenschaft ist nach Durchführung der Arbeiten auf Grund dieses Bescheides verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Bauzustand zu erhalten.

3.) Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der für die belehnte Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds etwa vorangehenden Hypotheken nachzuweisen.

4.) Für den Fall, daß die Liegenschaft zur Gänze oder in Teilen in das Eigentum anderer als der im Abschnitt I, Ziffer 1 genannten Personen übergeht, ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gleichzeitig mit dem Beschluß des Grundbuchsgerichtes über die Einverleibung des Eigentumsrechtes eine Erklärung der neuen Eigentümer vorzulegen, aus welcher hervorgeht, daß diese in das bestehende Schuldverhältnis unter gleichzeitiger ausdrücklicher Übernahme der persönlichen Haftung zur ungeteilten Hand eintreten (§ 1405 ABGB); die Unterschriften auf dieser Erklärung sind gerichtlich oder notariell beglaubigen zu lassen.

VII.

Die Rückzahlung des Darlehens ist durch die einschlägigen Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes geregelt; das im Abschnitt I bewilligte Darlehen ist daher innerhalb von **75** Jahren (jährlich sohin **1 1/3%** der Darlehenssumme) zurückzuzahlen.

Für den Fall, daß die Rückzahlung nicht zeitgerecht erfolgt, werden Verzugszinsen in der Höhe der jeweiligen Bankrate pro Monat angerechnet und eingehoben werden.

VIII.

Bei Nichterfüllung der in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen durch den Bewerber kann der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds das Darlehen zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) kündigen. Dieses Recht steht ihm vor allem dann zu, wenn der Bewerber an mindestens zwei Fälligkeitsterminen der Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

IX.

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds kann die Darlehensbewilligung widerrufen, wenn:

a) das Darlehen erschlichen wurde,

- b) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung der Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes unwahre oder unvollständige Angaben gemacht hat oder sonst die Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes zu umgehen versucht;
 - c) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) Geldbeträge, die ihm auf Grund des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes gewährt worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und dadurch die Erreichung des in diesem Bundesgesetze vorgesehenen Zweckes vereitelt oder gefährdet;
 - d) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) aus seinem Verschulden die Bestimmungen dieses Bescheides, insbesondere über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten, nicht einhält;
 - e) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten eigenmächtig von der bewilligten Bauausführung abweicht oder eine solche Abweichung gutheißt;
 - f) der Bewerber (dessen Bevollmächtigter) die sonstigen Bestimmungen, die in diesem Bescheid oder im Schuldschein (siehe Pkt. 3a) enthalten sind, nicht einhält oder umgeht. Dies ist vor allem dann gegeben, wenn der Bewerber ohne vorherige Zustimmung der Fondsverwaltung
 - aa) nicht die dem Bewilligungsbescheid entsprechende Zahl von Wohnungen herstellt,
 - bb) die Wohnungsgrößen abändert,
 - cc) an Stelle von Wohnungen und Wohnräumen Betriebsräume (z.B. Büros, Geschäfte, ärztliche und zahnärztliche Ordinationsräume und dergleichen) ausführt.
- Ist die Darlehensbewilligung widerrufen worden, so werden bereits gezahlte Darlehensbeträge unter Beachtung einer höchstens drei-monatigen Frist zur Rückzahlung gekündigt.

./.

B e g r ü n d u n g:

Die Bedingungen dieses Bescheides sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz begründet.

Erght an:

1.(zweifach mit Rückschein)

Frau Margarete P a p e s c h

z.H.d.Bev. Herrn Dr. Albert P e r l , Öffentl. Notar

B a d e n bei Wien, Hauptplatz 13

2. **Herrn Landeshauptmann von Wien**

Mag.Abt. 25

W i e n XVII, Kalvarienbergg. 33

z.Zl. M.Abt.25 - F 7349/62

z.g.K.

15. Juli 1963

Der Bundesminister:


1.V. Krzisch

V. Blyn.
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

Magistratsabteilung 25

Eingel. 22 JULI 1963

Zl. Blg.



Wohnhaus-
Wiederaufbau
Ansuchen

W 1

3fach einzureichen!

An das

Beilage Nr. 1

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien

~~Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersucht(t)(en) **)~~

~~a) um ein unverzinsliches Darlehen*),~~

~~b) um ein unverzinsliches Darlehen in der Form der Vorfinanzierung*),~~

~~c) um die Übernahme der Bürgschaft*),~~

~~d) um die Zuerkennung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen zur Verzinsung*)~~

aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. Nr. 130/1948, für das nachstehende Bauvorhaben:

1. Örtliche Bezeichnung des Bauvorhabens):**

Bundesland: **Wien**

Politischer Bezirk: **Wien**

Gemeinde: **Wien**

Straße und Haus Nr.: **Paniglgasse 5**

Kat. Gem.: **Wieden**

E. Z.: **590**

Grundstücknummer(n): **626**

2. Eigentumsverhältnisse):**

Liegenschaftseigentümer: Vor- und Zuname: **Margarete Papesch**

Staatsbürgerschaft: **Osterreich**

vertreten durch Notar Dr. Perl

Anschrift: **Baden/Wien, Hauptplatz 13**

Fernruf: **24-32**

Ist an der Liegenschaft ein Baurecht gem. dem Gesetz v. 26. April 1912 bestellt: Ja/Nein*) ☒

Wenn ja: Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname: _____

Staatsbürgerschaft: _____

Anschrift: _____

Fernruf: _____

Nummer der Baurechtsinlage: _____

3. Erbauungsjahr):** **1910**

4. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., IV., V., VI. Stock, Dachgeschoß (Dachgeschoß im Altbestand für Wohnzwecke zu ☒ %, für Betriebszwecke zu ☒ % ausgebaut gewesen.)

5. Angaben über den Mietzins):**

Höhe des Jahreshauptmietzinses im Jahre **1962**

S **15.648,--**

Höhe des Jahresbruttomietzinses im Jahre _____

S _____

War die Liegenschaft am 1. Juni 1948 mit Pfandrechten belastet: Ja/Nein*) **xx**

6. Unmittelbare Ursache)) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:**

Bombentreffer im Dezember 1944

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **)) Siehe Merkblatt

7. Gegenüberstellung der Nutzflächen und Nutzeinheiten**):

1. Nutzflächen:

	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Gesamte Wohnfläche	1.021,21 1.004,83	952,19 1.131,63
Gesamte Betriebsfläche	KELLER ... (104,85)	(103,55) BALCON + 9,54
Gesamte Verkehrsfläche	91,50 108,48	114,44 117,14
Summe	1.112,71 1.113,31	1.066,63 1.248,80
		BALCON + 9,54

2. Nutzeinheiten:

Anzahl der	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Wohnungen	5	10 ✓
Betriebsstätten	1 (Keller)	1 (Keller) Subterrän

8. Art und Umfang des geplanten Wiederaufbaues**):

Teilschaden

9. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestand ab**): Ja/Nein*) XXX

Angabe der Abweichung: Ein Teil an anderer Stelle des Grundstückes
Angabe der Gründe: wie Altbestand entspricht wie Altbestand nicht der E.O. von Wien

10. a) Die Baubewilligung**) wurde am 28.XII.1957 von Mag.Abt.36 Wien mit Zahl 1/57 erteilt.

b) Eine Baubewilligung ist nicht erforderlich*).

11. Angaben über allfällige Zwangsmaßnahmen der Baubehörde**):

12. Fristen für die Baudurchführung**):

Baubeginn innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Bewilligungsbescheides.
Beendigung der Bauarbeiten innerhalb von 100 Wochen nach Baubeginn.

13. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 2.933.971,-
3.271.000,-

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **) Siehe Merkblatt

14. Für das Bauvorhaben wird**):

- a) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S 2.933.971,-
b) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S 3.271.000,- in der Form der Vorfinanzierung,
c) die Übernahme der Bürgschaft für S
d) ein nicht rückzahlbarer Zuschuß in der jährlichen Höhe von S zur Verzinsung eines Darlehens der von S angesprochen*).

15. Verfasser der Pläne, Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen:

Vor- und Zuname: Dipl.Ing. Hilde Filas
Anschrift: Wien III., Ditscheinergasse 2 Fernruf: 73-23-88

16. Gesamtbauleiter**):

Vor- und Zuname: Dipl.Ing. Hilde Filas
Anschrift: Wien III., Ditscheinergasse 2 Fernruf: 73-23-88

17. Verantwortlicher Bauführer**):

Vor- und Zuname: Neue Reformbaugesellschaft
Anschrift: Wien IX., Mariannengasse Fernruf:

18. Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer**): Nein*)

19. Vorprüfer der Einreichungsunterlagen**):


Vor- und Zuname: Dipl.Ing. Rito Schindler
Anschrift: Wien III., Prinz Eugenstrasse 3 Fernruf: 72-42-34

Wien, am 2. Aug. 1962 19562

Margarete Papessch
(Eigenhändige Unterschrift)


Prüfvermerk des Vorprüfers:

Raum für den Einlaufstempel des Landeshauptmannes:



Datum:

1. Sept. 1962



*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **) Siehe Merkblatt

Grundzahl:

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Wint

Beilage Nr. 2

Bauvorhaben

Wien No, Paniglgasse 5

38. *Andrena* *Stock* 4, 10 =

15. Das Objekt ist zu Baubeschreibung.

17. Das Gebäude ist mit Wassertraverse gedeckt.

Bartholäusbrettelboden ausgestattet.

18. Keine Wohnungen im Kellergeschoss. Nachhergrund erworben

1. Baugrund: Gestein war weder in Wohn-, noch in Betriebsflächen

1. Mittelbaustelle spricht hinsichtlich Baustelle

2. Ausmass des Baugrundes 485 m²

3. Das Grundstück ist an die städtische Gas-, Wasser- und Strom-

4. Für Anschlüsse an Wasser- und Strom-

4. Ein Anschluss an den städtischen Kanal ist vorhanden.

6. Asphaltgestein

7. Bei Ausführung sind keine Änderungen der Liegenschaftsgrenzen erforderlich.

8. Keine Baubeschränkungen

II. Einfluss von Witterungseinflüssen nicht mehr dazu in der Lage

11. Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden (Altbestand) denen

9. Der Altbestand entspricht bezüglich Bauteile- und Gebäudeschaden

und Bauweise (geschlossene) dem heutigen Bebauungsplan. Der

nicht mehr den Bestimmungen der B.O. entspricht

10. Baujahr 1910. Wohnhaus. Der strassenseitige

des Hauses ist erhalten geblieben. Der linke Hofseitig

legene Teil wurde zwischen Feuermauer, Stiegenhaus und Mit-

8. ca. 200 m³ noch lagernder Schutt vorhanden.

III. Beschreibung des Einzelobjektes (Altbestand) für das die

...ndshilfe angesprochen wird.

1. Verbaute Fläche:

18,57 + 21,10 / 15,00 / 15,00

$$2 \cdot 15,80 = 31,60$$
$$2,00 \cdot 0,20 = 0,40$$

14.00 + 13.30

$$2,15 \cdot 13,75 = 29,35$$

decke in Ordnung. 343.14 p2

4. Es wurden lediglich Aufräumungsarbeiten und Schuttabfuhr

343.14 / 10.25 / 1914 6.505.45 ✓

Stiegenhaus 1 20 4 50 8 00 56 70

Der abgeho: 2,00/0,20/3,00 = 1,20

stellt. 6.663,35 m³

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

Beilage Nr. 2

Margarete Papesch

Bauvorhaben:

Wien N. D. 1. Zone

Baubeschreibung

1. Mittelfeldmauerwerk
2. Mauerwerk des Baugrubens 487 m²
3. Das Fundament ist an die städtische Gas-, Wasser- und Stromversorgung angeschlossen.
4. Ein Anschluss an den städtischen Kanal ist vorhanden.
5. Entwässerungsweg
6. Abfallbeseitigung
7. Bei Bauarbeiten sind keine Änderungen der Liegenschaftsverhältnisse erforderlich.
8. Keine Bauabschreibungen
- II. Reparatur des Baugrubens mit Geböden (Altpflaster)
9. Der Altpflaster entspricht der städtischen Bauart. Die Geböden sind (geschlossene) dem heutigen Baugrubenbau. Der Altpflaster ist für die teilweise fehlenden Fenster entsprechend nicht mehr den Bestimmungen der B.O. für Wien.
10. Baujahr 1910. Wohnhaus. Der strassenseitig gelegene Teil des Hauses ist erhalten geblieben. Der links hofseitig gelegene Teil wurde zwischen Feuermauer, Stiegenhaus und Mittelmauer durch alle Geschosse zerstört.
- III. Beschreibung des Einzelobjektes (Altpflaster), für das die fundamentäre Anfertigung wird.

1. Verputzte Flächen	18.57 + 21.10	39.67
2. 0.50	12.80	12.80
3. 0.40	0.40	0.40
4. 13.30	14.00	14.00
5. 1.12	20.32	20.32
6. 343.44	343.44	343.44
7. 10.22	6.602.42	6.602.42
8. 1.20	4.20	4.20
9. 1.20	4.20	4.20
10. 1.20	4.20	4.20
11. 1.20	4.20	4.20
12. 1.20	4.20	4.20
13. 1.20	4.20	4.20
14. 1.20	4.20	4.20
15. 1.20	4.20	4.20
16. 1.20	4.20	4.20
17. 1.20	4.20	4.20
18. 1.20	4.20	4.20
19. 1.20	4.20	4.20
20. 1.20	4.20	4.20
21. 1.20	4.20	4.20
22. 1.20	4.20	4.20
23. 1.20	4.20	4.20
24. 1.20	4.20	4.20
25. 1.20	4.20	4.20
26. 1.20	4.20	4.20
27. 1.20	4.20	4.20
28. 1.20	4.20	4.20
29. 1.20	4.20	4.20
30. 1.20	4.20	4.20
31. 1.20	4.20	4.20
32. 1.20	4.20	4.20
33. 1.20	4.20	4.20
34. 1.20	4.20	4.20
35. 1.20	4.20	4.20
36. 1.20	4.20	4.20
37. 1.20	4.20	4.20
38. 1.20	4.20	4.20
39. 1.20	4.20	4.20
40. 1.20	4.20	4.20
41. 1.20	4.20	4.20
42. 1.20	4.20	4.20
43. 1.20	4.20	4.20
44. 1.20	4.20	4.20
45. 1.20	4.20	4.20
46. 1.20	4.20	4.20
47. 1.20	4.20	4.20
48. 1.20	4.20	4.20
49. 1.20	4.20	4.20
50. 1.20	4.20	4.20
51. 1.20	4.20	4.20
52. 1.20	4.20	4.20
53. 1.20	4.20	4.20
54. 1.20	4.20	4.20
55. 1.20	4.20	4.20
56. 1.20	4.20	4.20
57. 1.20	4.20	4.20
58. 1.20	4.20	4.20
59. 1.20	4.20	4.20
60. 1.20	4.20	4.20
61. 1.20	4.20	4.20
62. 1.20	4.20	4.20
63. 1.20	4.20	4.20
64. 1.20	4.20	4.20
65. 1.20	4.20	4.20
66. 1.20	4.20	4.20
67. 1.20	4.20	4.20
68. 1.20	4.20	4.20
69. 1.20	4.20	4.20
70. 1.20	4.20	4.20
71. 1.20	4.20	4.20
72. 1.20	4.20	4.20
73. 1.20	4.20	4.20
74. 1.20	4.20	4.20
75. 1.20	4.20	4.20
76. 1.20	4.20	4.20
77. 1.20	4.20	4.20
78. 1.20	4.20	4.20
79. 1.20	4.20	4.20
80. 1.20	4.20	4.20
81. 1.20	4.20	4.20
82. 1.20	4.20	4.20
83. 1.20	4.20	4.20
84. 1.20	4.20	4.20
85. 1.20	4.20	4.20
86. 1.20	4.20	4.20
87. 1.20	4.20	4.20
88. 1.20	4.20	4.20
89. 1.20	4.20	4.20
90. 1.20	4.20	4.20
91. 1.20	4.20	4.20
92. 1.20	4.20	4.20
93. 1.20	4.20	4.20
94. 1.20	4.20	4.20
95. 1.20	4.20	4.20
96. 1.20	4.20	4.20
97. 1.20	4.20	4.20
98. 1.20	4.20	4.20
99. 1.20	4.20	4.20
100. 1.20	4.20	4.20

13. Geschosshöhe: 4,10 m
14. Geschosshöhe: Hochparterre 4,10 m
15. Das Objekt ist zur Gänze unterkellert.
16. Das Gebäude ist ein Vollziegelbau mit Tramtraversendecken.
17. Das Gebäude ist mit WC im Wohnungsverband, Badezimmer und Hertholzbreitboden ausgestattet.
18. Keine Wohnungen im Kellergeschoss.
19. Das Dachgeschoss war weder in Wohn-, noch in Betriebsflächen ausgebaut.
20. Das Gebäude entspricht hinsichtlich Baulinie, Bauklasse und Bauweise den bestehenden Bebauungsplänen.
21. Mängel siehe Punkt 9.
22. Keine wohnungsmässigen Mängel.

IV. Kriegsschaden

23. Der links hofseitig gelegene Teil wurde zwischen Stiegenhaus, Feuermauer und Mittelmauer durch Bombentreffer vom Dach bis zum Keller total zerstört.
24. Die freiliegende Mittelmauer ist durch die Erschütterung und durch Witterungseinflüsse nicht mehr dazu in der Lage, die Lasten von Decken aufzunehmen. Die noch vorhandenen Dächer sind durch Kiregseinwirkung beschädigt. Diese Beschädigungen wurden durch die eindringende Feuchtigkeit der Witterungseinflüsse vergrößert.

V. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäuderestes

25. Keine Sicherungsmassnahmen
26. Absturzgefährdete Baureste wurden entfernt.
27. Der Grossteil des im Keller und im Hof lagernden Schuttes wurde abgeführt.
28. ca. 200 m³ noch lagernder Schutt vorhanden.
29. Dachstuhlholz nach Abtragen des Dachstuhles eventuell noch verwendbar.
- 29.a. Noch keine Baustoffe wiedergewonnen und verkauft.

VI. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung

30. Durch Witterungseinflüsse wird der Bauzustand der beschädigten Bauteile verschlechtert.
31. Gutachten über Dachstuhl liegt bei.
32. Das bestehende Mauerwerk ist für den neu zu errichtenden Teil nicht mehr zu verwenden.
33. Die Deckenkonstruktionen sind bis auf die oberste Geschossdecke in Ordnung.
34. Es wurden lediglich Aufräumarbeiten und Schuttabfuhr vorgenommen.
35. Keine Einstellung

VII. Geplanter Wiederaufbau

36. Der abgebombte Teil wird in abgeänderter Form wiederhergestellt.

Handwritten signature

13. Geschossanzahl: 4
 14. Geschosshöhen: Hochparterre 4,10 m
 1. Stock 4,30 m
 2. Stock 4,10 m
 3. Stock 4,00 m

15. Das Objekt ist zur Gänze unterkellert.
 16. Das Gebäude ist ein Vollkeller mit Treppentrittstiegen.
 17. Das Gebäude ist mit WC im Wohnungsverband, Badestuben und Heizöltrockenboden ausgestattet.
 18. Keine Wohnungen im Kellergeschoss.
 19. Das Dachgeschoss war weder in Wohn-, noch in Betriebszwecken ausgebaut.
 20. Das Gebäude entspricht hinsichtlich Baubau, Baugliederung und Bauweise den bestehenden Baubauvorschriften.
 21. Mängel siehe Punkt 9.
 22. Keine wesentlichen Mängel.

IV. Kriegerdenkmal
 23. Der linke Hofseitig gelegene Teil wurde zwischen Stiegen- und Treppentrittstiegen durch Bombenwirkung zerstört.
 24. Die freistehende Mauer ist durch die Erschütterung und durch Witterungseinflüsse nicht mehr in der Lage, die Lasten von oben aufzunehmen. Die noch vorhandenen Böden sind durch Kriegerdenkmal beschädigt. Diese Beschädigungen wurden durch die eingebrachte Feuchtigkeit der Witterungseinflüsse verstärkt.

V. Durchgeführte Vorarbeiten zur Erhaltung des Gebäudes
 25. Keine Sicherungsmaßnahmen.
 26. Abstricharbeiten an den Wänden wurden entfernt.
 27. Der Gipsputz des im Keller und im Hof liegenden Schuttes wurde abgefräst.
 28. ca. 200 m² noch lagernder Schutt vorhanden.
 29. Dachstuhlholz nach Abtragen des Dachstuhles eventuell noch verwendbar.
 30. Noch keine Bauteile wiedergewonnen und verkauft.

I. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung
 31. Durch Witterungseinflüsse wird der Bauzustand der beschädigten Bauteile verschlechtert.
 32. Gutsachten über Dachstuhl liegt bei.
 33. Das bestehende Mauerwerk ist für den neu zu errichtenden Teil nicht mehr zu verwenden.
 34. Die Dachkonstruktionen sind als auf die obere Geschossebene in Ordnung.
 35. Es wurden lediglich Anstricharbeiten und Schutzarbeiten vorgenommen.

II. Geplanter Wiederbau
 36. Der abgebombte Teil wird in abgeänderter Form wie vorherge-

37. Um den Bestimmungen der Bauordnung für Wien zu entsprechen, das heißt, damit den Aufenthaltsräumen der Lichteinfall gesichert wird, wird der zerstörte Teil teilweise senkrecht zur größten Hofseite wiedererrichtet.
 38. Raumaufteilung wird auf den Gründen wie in Punkt 37 beschrieben, geändert; ausserdem wird pro Geschoss im neuerrichteten Teil eine gesonderte Wohnungseinheit statt des früheren un-selbständigen Wohnungsteiles errichtet.
 39. Der Wiederaufbau wird zum Teil auf einer anderen Fläche des Grundstückes erbaut, Gründe siehe Punkt 37 und 38.
 40. Für die Baudurchführung muss kein Nachbargrund erworben werden.
 41. Der Wiederaufbau wird auf dem selben Grundstück errichtet.
 42. Verbaute Fläche:

$$\begin{aligned} 18,57 + 21,10 & \cdot 15,80 = 313,39 \\ (2,00 + 6,90 + 0,45) & \cdot 0,20 = 1,87 \\ 5,00 + 6,40 & \cdot 6,02 + 3,60 = 27,45 \\ & = 342,68 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

43. Umbauter Raum:

$$\begin{aligned} 342,68 & \cdot 19,25 = 6.596,59 \\ 342,68 & \cdot 5,00 + 5,85 \cdot 3,40 = \\ - 1,40 & \cdot 4,20 + 3,55 = \\ - 1,40 & \cdot 4,30 + 3,70 = \\ - 5,10 & \cdot 4,20 = \\ 291,78 & \cdot 2,60 + 0,60 = 583,56 \\ 2,40 & \cdot 2,80 + 2,20 = 14,78 \\ & = 7.194,93 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

44. Geschossanzahl: 4
 45. Geschosshöhen: Hochparterre 4,10 m
 1. Stock 4,30 m
 2. Stock 4,10 m
 3. Stock 4,00 m

46. Tragende Mauern werden in Durisol, die Decken als Massivdecken ausgebildet.
 47. Die Ausstattung des neu erbauten Teiles wird nach den heutigen Erfordernissen mit Verbundholzfenstern und Schiffboden geplant, ebenso ist ein Lift vorgesehen.
 48. Geplanter Baustellenbetrieb soll, soweit es die Gegebenheiten gestatten, maschinell eingerichtet werden, jedenfalls maschinelle Förderanlagen.

mit Erdgeschoss, Stiegen und einem Dachgeschoss
 78 2388
 ditscheinergasse 2
 2. Aug. 1962

Antony Blum

Handwritten signature: *Thilo*

Das ganz unterkellerte Wohngebäude mit Erdgeschoss und 3 Stockwerken in Wien IV., Paniglasse 0.Nr.5 wurde durch Kriegseinwirkung schwer beschädigt, bzw. wurde der Hoftrakt zerstört. Der Kriegsschaden am Gebäude soll nun so behoben werden, dass in den Dachbodenraum eine Dachgeschosswohnung eingebaut und der zerstörte Teil mit Erdgeschoss, 5 Stockwerken und einem Dachgeschoss

wiederaufgebaut werden soll. Die alte Kellersohle liegt 1,3 - 1,5 m unter dem Hofniveau.

Zur Aufschliessung des Baugrundes und zur Feststellung der Fundamentabmessungen wurden mehrere Probenschächte im Grundriss des zerstörten Hoftraktes abgeteuft.

Schacht 1 (hofseitig neben der alten Mittelmauer) zeigt unter einer 1,6 m mächtigen Anschüttungsschicht sandigen Lehm bis 2,9 m unter Hofniveau. Dann folgt sandiger, etwas lehmiger Plattelschotter. Hier wurde die Fundamentsohle in 1,7 m unter Hofniveau erreicht.

Schacht 2 (in der Höhe der rechten Feuermauer vom Hofe aus gesehen) zeigt unter einer 70 cm mächtigen Anschüttungsschicht sandigen Lehm bis 2,97 m unter Hofniveau. Dann folgt sandiger, etwas lehmiger Plattelschotter. Die Fundamente der Feuermauer liegen ungefähr bei 4,35 m unter Hofniveau.

Schacht 3 (gassenseitig neben der bestehenden Mittelmauer) zeugt unter einer Anschüttungsschicht krümmeligen, humösen, sandigen Lehm (Erde). Die Fundamentsohle liegt ebenfalls 1,7 m unter Hofniveau, das sind 20 cm unter der alten Kellersohle. Die Fundamentbreite der Mittelmauer beträgt hier 60 cm.

abgeräumt werden soll. Die alte Kellersohle liegt
1,2 m unter dem Hofniveau.

Zur Aufschlüsselung des Baugrundes sind zur Fest-
stellung der Fundamentabmessungen wurden mehrere Probe-
schächte im Grundriss des zerstörten Hoftraktes einge-
senkt.

Schacht 1 (Hofseitig neben der alten Mittelmauer) zeigt

unter einer 1,6 m mächtigen Anschüttung
sodass die Fundamente bis 2,9 m unter Hofniveau
reichen. Dann folgt sandiger, etwas lehmiger
Plattelschotter. Hier wurde die Fundament-
sohle in 1,7 m unter Hofniveau erreicht.

Schacht 2 (in der Höhe der rechten Feuermauer von Hofe
aus gesehen) zeigt unter einer 70 cm mächtigen
Anschüttungsschicht sandigen Lehm bis
2,97 m unter Hofniveau. Dann folgt sandiger,
etwas lehmiger Plattelschotter. Die Fundamen-
te der Feuermauer liegen ungefähr bei 4,35 m
unter Hofniveau.

Schacht 3 (gegenwärtig neben der bestehenden Mittel-
mauer) zeigt unter einer Anschüttungsschicht
krümeligen, humosen, sandigen Lehm (Kbde).
Die Fundamentsohle liegt ebenfalls 1,7 m
unter Hofniveau, das sind 20 cm unter der
alten Kellersohle. Die Fundamentbreite der
Mittelmauer beträgt hier 60 cm.

Schacht 4 (in der einspringenden Ecke zwischen dem
bestehenden Stiegenhausmauerwerk und der
Mittelmauer) zeigte dieselben Bodenverhält-
nisse wie Schacht 3.

Bei den Probegrabungen wurde weiters festge-
stellt, dass das Mittelmauerfundament mehrere Male
durch Öffnungen unterbrochen ist. Eine davon über-
brückt offenbar einen alten Brunnen, wodurch die
Lasten der Mittelmauern von kurzen Fundamentteilen
mit 60 cm Breite auf den Boden übertragen werden,
dessen Struktur durch die zerrüttende Wirkung der
Bombeneinschläge durch die Explosionsschütterungen
aufgelockert wurde. Aus diesen Bodenaufschlüssen geht
hervor, dass die Mittelmauerfundamente bis auf den
Plattelschotter zu unterfangen sein werden, die Fun-
damente in der Nähe der Feuermauer bis etwa 4,35 m
unter Hofniveau geführt werden müssen und dass der
wiederaufzubauende Hofteil womöglich wegen der zu er-
wartenden Setzungs differenzen (zwischen Altbestand
und Wiederaufbau) unabhängig vom Altbestand aufgeführt
werden soll. Seine Fundamente müssen ebenfalls bis auf
den sandigen, etwas lehmigen Plattelschotter geführt
werden.

Die Mindestfundamenttiefen des Wiederaufbaues werden
also 1,6 m sein, das ist von Kellersohle bis zur Plat-
telschotteroberfläche. Die zwei schwer belasteten

Säulen der neuen Mittelmauer des Hoftraktes werden auf stark bewehrten Fundamentstreifen zu gründen sein.

Nach schon vorhandenen Bohrprofilen von in der Umgebung der Baustelle abgeteufte Probebohrungen, deren Ergebnisse mit den obigen Aufschlüssen verhältnismässig gut übereinstimmen, steht unter dem sandigen, etwas lehmigen Plattelschotter steifer blauer Wiener Tegel mit praktisch unendlicher Mächtigkeit an.

Da die Lage der Fundamente des Altbestandes mit der Lage der Fundamente des wieder zu errichtenden Gebäudeteiles nicht übereinstimmt, werden die neuen Fundamente zum Teil auf vorbelastetem, der andere Teil auf teilweise vorbelastetem Boden stehen. Grundwasser wurde bis zu einer aufgeschlossenen Tiefe von 4,50 m nicht angetroffen.

Die zulässige Bodenpressung.

Die zulässige Bodenbeanspruchung für den sandigen Plattelschotter bis auf den die Fundamente zu führen sein werden, kann mit Hilfe der kritischen Randbelastung rechnerisch ermittelt werden. Die dazu benötigten bodenphysikalischen Kennziffern wurden nach genauen Untersuchungen in den Probeschächten und des Aushubmaterials nach Erfahrungswerten aus der Umgebung den grundbaustatischen Berechnungen zu Grunde gelegt.

Winkel der inneren Reibung $\varphi = 42^\circ$

Raumgewicht des überlagernden Bodenmaterials $\gamma = 2 \text{ t/m}^3$
Mit einer Mindestfundamenttiefe von 1,6 m unter
der Kellersohle wurde die zulässige Bodenpressung
mit $4,0 \text{ kg/cm}^2$ in Fundamentsohle errechnet.

Wenn dieser Wert nicht wesentlich überschritten
wird, werden unter den Fundamentsohlen keine Fließers-
cheinungen und somit auch keine Übermässigen, rechne-
risch nur schwer erfassbaren Setzungen eintreten.

Für die Bemessung der Fundamente für die Unter-
fangung der bestehenden Mittelmauer wird also die zu-
lässige Bodenpressung

$\sigma_{zul} = 4 \text{ kg/cm}^2$
massgebend sein.

Für den neu zu errichtenden Wiederaufbau wird
voraussichtlich dieser Wert nicht voll ausgehützt wer-
den können, weil bei Fundamenttiefen von mindestens
1,6 m aus arbeitstechnischen Gründen Mindestfundament-
breiten (1-1,2 m) ausgeführt werden müssen. Die Boden-
pressung für den Wiederaufbau wird nur ungefähr 2,8-
3,5 kg/cm^2 betragen, was auch wegen der zu erwartenden
Setzungsdifferenzen anzustreben ist. Da die Feuermauer
tragend ausgebildet wird, sollen zur Aussteifung und
zur Verminderung der Kantenpressung Querriegel angeord-
net werden.

Die Setzungen.

Die zu erwartenden Setzungen bzw. Setzungsdifferenzen zwischen den tragenden Mauern wurden unter Voraussetzung elastischer Druckverteilung im Baugrunde und gleichartiger Bodenverhältnisse unter den Fundamentsohlen, wie sie in den Probeschächten angetroffen wurden, errechnet. Unter Zugrundelegung eines mittleren Verformungsmoduls von $M_m = 360 \text{ kg/cm}^2$, in dem auch die tieferen Bodenschichten berücksichtigt wurden, wurden die zeitraubenden Setzungsberechnungen durchgeführt.

Die Fundamentlasten betragen bei der alten bestehenden Mittelmauer ungefähr .. 44 t/m, bei der tragenden Feuermauer und bei der Hofhauptmauer ungefähr .. 35 t/m, bei dem bewehrten Mittelmauerfundamentstreifen der neuen Mittelmauer des Hoftraktes ungefähr .. 20-25 t/m. Die entsprechenden Setzungen wurden mit den folgenden Werten errechnet:

- neu zu fundierende Hofhauptmauer .. ungefähr 24 mm
- neu zu fundierender Mittelmauerfundamentstreifen .. ungefähr 13 mm.

Bei der Unterfangung der bestehenden Mittelmauer werden Setzungen auftreten, die grössenordnungsmässig 6 - 10 mm betragen.

Die tatsächlich auftretenden Setzungsdifferenzen können wegen der stellenweisen Vorbelastungen des Baugrundes durch den Altbestand vom errechneten Wert geringfügig abweichen.

Auf die Anordnung gut wirkender Verschliessungen, starker Unterzüge und Roste in den einzelnen Geschossen (bei der Mittelmauer wären stark bewehrte Streifenfundamente anzuordnen) wäre besonders zu achten, um die von rechnerisch nicht erfassbaren Ungleichmässigkeiten (wie ungleiche Fundamentsohlenhöhe, Auskeilen von Bodenschichten, verschiedene Lagerungsdichte, u.s.w.) und den stellenweisen Vorbelastungen des Baugrundes herrührenden Setzungsunterschiede für das Bauwerk unschädlich zu machen.

Es wird aufmerksam gemacht, dass der Fundamentbeton nur auf trockenem, gewachsenem Boden aufgebracht werden darf, weil sonst grössere Setzungen auftreten würden. Höhenunterschiede in den Fundamentsohlenlagen wären durch Streifen von höchstens 50 cm Höhe und mindestens 2,0 m Länge zu überbrücken.

Die bei den Unterfangungen zu verrichtenden Arbeiten müssen selbstverständlich sehr sorgfältig und abschnittsweise vorgenommen werden und die An-


schlüsse an das alte Bauwerk äusserst gewissenhaft
und sehr sorgfältig ausgeführt werden.



Wien, am

Fanni

Bundesministerium für Handel und W.
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufb.
Liegt dem Bewilligungsbescheid
W 7418
zugrunde.
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung
l. i. v. t.



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Darlehenswerber: Margarete Papesch
 Ort des Bauvorhabens: Wien IV.,
Paniglgasse 5

Wohnhaus-Wiederaufbau, Gebühren für Architekten- leistungen	W 11
3fach vorlegen	

Beilage Nr. 4

W 7418

- Zusammenstellung der Gesamtkosten
- Reine Gesamtbaukosten (Summe der EVA) S 2.792.104,14
 - hievon werden vom Darlehenswerber aufgebracht S
 - Differenz (zur Tragung aus Fondsmitteln angesprochene Baukostensumme) S

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

- Gebühr für den Vorprüfer (0,5% der unter Pkt. I c angesprochenen Baukostensumme)
- Gebühr für den Prüfingenieur (1% der unter Pkt. I c angesprochenen Baukostensumme)

Erklärung.

für das Bauvorhaben Wien IV., Paniglgasse 5 (Ort)

Arch. Dipl. Ing. Hilde Filas (Name und Anschrift)

gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz wird von mir (uns) der (die) Arch. Dipl. Ing. Hilde Filas mit der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

8. Gebühren für die Ausführung der Bauarbeiten	A 8	1.867,00	1.867,00
a) Baugruppe:*)	I	1,708	1,720
b) Wasserleitung	Arbeitsgruppe:*)	1,236	1,245
c) Gasleitung	Arbeitsgruppe:*)	1,060	1,067
d) Elektrizitätsleitung	Arbeitsgruppe:*)	2,672	2,690
9. Kommissionsgebühren	IV	5,9453	6,722

Summe der % der reinen Gesamtbaukosten S 2.792.104,14
 gemäß Punkt Ia aus W 7: S 2.792.104,14
 für die veranschlagten Baukosten (Formblatt W 7, Punkt Ic) in der Höhe von S 2.792.104,14
 die auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten
 Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für
 Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von S 168.314,--

Wien, am August 1962

Margarete Papesch
 (Unterschrift des Darlehenswerbers)

* Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

W 11	Wohnhaus-Wiederaufbau Gebühren für Architekten- leistungen
nicht vorlegen	

8147 W 7418

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ausdrucken um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Bundesministerium für Handel und Wirtschaft
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 7418

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Link

Arbeitsgruppe:	I	1.000,-
	II	1.000,-
	III	1.000,-
	IV	1.000,-

Die vorstehenden Baukosten (Formblatt W 7 Punkt Ic) in der Höhe von ...
auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wirtschaft genehmigten
Baukostenberechnungsansatzes eine Veränderung erfahren können, erziele sich ein Honorar für
Architektenleistungen in der vorliegenden Höhe von ...

Margarete Papesch
(Unterschrift des Darlehenswerbers)

am 2. Aug. 1962

St. H. Lager-Nr. 922

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. 130/1948)

Darlehenswerber: **Margarete Papesch**

Ort des Bauvorhabens: **Wien IV., Paniglg. 5**

Wohnhaus- Wiederaufbau	W 7
Zusammenstellung der Gesamtkosten	
3fach beilegen!	
Beilage Nr. 5	

Zusammenstellung der Gesamtkosten

- | | | |
|--|----------------|--------------|
| 1. a) Reine Gesamtbaukosten (Summe der KVA) | S 2.792.104,14 | 2.502.926,15 |
| b) hievon werden vom Darlehenswerber aufgebracht . . . | S - | 1.664.540,00 |
| c) Differenz (zur Tragung aus Fondsmitteln angesprochene Baukostensumme) S | 2.792.104,14 | 2.502.926,15 |
| II. Zusätzliche Kosten für die vom Fonds zu finanzierenden Leistungen | | 168.314,- |
| 1. Kosten für Architektenleistungen (siehe Formblatt W 11) | S 186.400,- | 8.326,34 |
| 2. Gebühr für den Vorprüfer (0,5% der unter Pkt. Ic an-
gesprochenen Baukostensumme) | S 13.960,- | 42.515,- |
| 3. Gebühr für den Prüflingenieur (1% der unter Pkt. Ic an-
gesprochenen Baukostensumme) | S 27.920,- | 16.623,10 |
| 4. Kosten für künstlerische Ausschmückung | S - | 25.024,- |
| 5. Kosten für durchgeführte Ersatzvornahmen | S - | 22.000,- |
| 6. Kosten für durchgeführte Sicherungsmaßnahmen | S 142.485,- | 142.485,- |
| 7. Kosten für Einrichtungsgegenstände | S 167.760,- | 167.760,- |
| 8. Gebühren für den Anschluß an die | | |
| a) Kanalisierung | S 2.000,- | |
| b) Wasserleitung | S 1.500,- | |
| c) Gasleitung | S 1.500,- | |
| d) Elektrizitätsleitung | S 1.500,- | |
| 9. Kommissionsgebühren für | | |
| a) Baubewilligung | S 1.500,- | |
| b) Benützungskonsens | S 1.500,- | |
| c) Rohbau und Eisenbeschau | S 1.000,- | |
| d) Gas-u. Wasserinstall. (Druckproben usw.) | S 1.000,- | |
| e) Rauchdruckprobe und Kaminbefunde | S 500,- | |
| f) | S - | |
| 10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angaben) | | |
| a) Wohnhaus-Wiederaufbaufonds-Erinnerungstafel | S 500,- | |
| b) Bodenuntersuchung | S 3.200,- | |
| c) Statische Berechnung | S 45.000,- | |
| Angesprochene Fondshilfe | S 1.154.387,52 | 1.154.387,52 |
| | S 3.270.844,14 | 3.270.844,14 |

Margarete Papesch
(Unterschrift des Darlehenswerbers)

2. Aug. 1962 195

DIPL.-ING. FRIEDRIKE
St. H. Lager-Nr. 922

TEL. 34 92 99
S. 155
S. 2208.-

St. März 1963

OTTO VOGLER
STADTBAUWEISER
WIEN IX, KOLINGASSE 20
TEL. 34 92 99

Rechnung

durchgeführte Deckenreparatur für den
Wohnhauswiederaufbau.

Bundesministerium für Handel und Wirtschaft
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 7418

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

An den Passagierstellen des Stuhls
bilden sich durch die Beschädigung und das Ziegelfestkleben des Stuhls provisorisch verlegt.
Wegnehmen des alten Bodenrahmens von den
Auflagern, inkl. Fuhrlohn und Fahrt -
gesprochen

zu einem Pauschale von

Summe:

Ing. OTTO VOGLER
STADTBAUWEISER
WIEN IX, KOLINGASSE 20
TEL. 34 92 99

DR. TECHN. ANTON WINTER
F. U. BEID. ZIV. - ING. F. BAUWESEM
EN I. WOLLZEILE 14, 52-30-622

Wien, 23. März 1963

An das

Bundesministerium f. Handel u. Wiederaufbau
Wohnhauswiederaufbaufonds
Wien, I., Stubenring

Betrifft: Geplanter Wohnhauswiederaufbau
Wien, IV., Paniglg. 5

Für die zeichnerische Alt-Bestandsaufnahme des Dachstuhles und die statische Überprüfung desselben und die Untersuchung der Deckenkonstruktionen an den angegebenen Stellen samt zugehörigem Gutachten gestatte ich mir folgende Beträge in Rechnung zu stellen:

1.) Erste, orientierende Erhebungen an Ort und Stelle 1,5 Stunden lt. Kammertarif zu S. 96.-	S. 144.-
2.) Bestandsaufnahme und Herstellung eines Dachstuhlplanes. Zeitaufwand 3,5 Stunden zu S. 96.-	S. 336.-
3.) Einweisung des Vorarbeiters und Hilfsarbeiters der Fa. Bmstr. Ing. Vogler bei Deckenöffnung auf dem Dachboden und 3-malige Kontrolle, sowie Beschau während der 1,3 Arbeitstage. 3 . 1,5 = 4,5 Stdn. zu S. 96.-	S. 432.-
4.) Auslagen für den Handwerker für die Deckenanbohrungen 4 Stunden zu S. 40.-	S. 160.-
5.) Zugehöriger eigener Zeitaufwand anl. Mitwirkung bei diesen Bohrungen und Beurteilung des Bohrmehles etc. 4 Stunden zu S. 96.-	S. 384.-
5.) Standrechnung f.d. Dachstuhl	S. 384.-
Gutachten betr. die Decken	S. 192.-
Summe	S. 2032.-
	S. 106.-
Dazu Umsatzsteuer von 2032.- S.	Gesamtsumme S. 2138.-

Mit der Bitte um Überweisung dieses Betrages auf mein Post-Scheckkonto 22648 mittels des beiliegenden Erlagscheines, zeichnet

in vorzügl. Hochachtung



Dr. Winter



Architekt Dipl.-Ing. Friederike Schindler

Bundesministerium für Handel und Gewerbe
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W. 7418

zugrunde:

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Winter

die Kosten für Schuttbeseitigung (S. 7.000.--) nicht rechnerisch, sondern auf Basis der Richtlinie besteht daher kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Die Kosten für die Beseitigung der Schuttbeseitigung (S. 7.000.--) sind nicht rechnerisch, sondern auf Basis der Richtlinie zu berechnen.

a) Die Beseitigung der Schuttbeseitigung (S. 7.000.--) ist nicht rechnerisch, sondern auf Basis der Richtlinie zu berechnen.

Die durch die Beseitigung der Schuttbeseitigung (S. 7.000.--) verursachten Kosten sind nicht rechnerisch, sondern auf Basis der Richtlinie zu berechnen.

b) Die Beseitigung der Schuttbeseitigung (S. 7.000.--) ist nicht rechnerisch, sondern auf Basis der Richtlinie zu berechnen.

c) Die Beseitigung der Schuttbeseitigung (S. 7.000.--) ist nicht rechnerisch, sondern auf Basis der Richtlinie zu berechnen.

d) Die Beseitigung der Schuttbeseitigung (S. 7.000.--) ist nicht rechnerisch, sondern auf Basis der Richtlinie zu berechnen.

e) Die Beseitigung der Schuttbeseitigung (S. 7.000.--) ist nicht rechnerisch, sondern auf Basis der Richtlinie zu berechnen.

Wien., 4., Paniglgasse 5

Auf der Liegenschaft E.Z. 590 der Kat. Gem. Wieden befindet sich ein dreistöckiges Mittelwohn- und Geschäftshaus.

Das Gebäude ist gassenseitig unbeschädigt, doch wurde es hofseitig durch einen Bombentreffer insofern teilweise in Mitleidenchaft gezogen, als von der linken Feuermauer an bis zum Stiegenhaus reichende Gebäudeteil in einer Tiefe von ca. 6 m bis zum Keller geschoß zerstört worden ist. Von den in den 4 Hauptgeschossen gelegenen 4 Großwohnungen Top. Nr. 2, 3, 4 und 5 und den im teilweisen ausgebauten Dachgeschoß befindlichen Wohnräumen wurden insgesamt 331 m² Wohnfläche zerstört.

Mit Eigenmitteln wurden im Teilschadensbereich absturzgefährliche Baureste abgetragen, verschiedene Öffnungen in den einzelnen Geschossen abgemauert und Schutträumarbeiten durchgeführt. Für den hierfür aufgewendeten Betrag mit S. 22.000.-- wird im W 7, Pkt. 6 die Rückvergütung angesprochen; für diese Leistungen wurden jedoch einerseits weder Bauaufträge erbracht, andererseits sind in diesem Fall

die Kosten für Schutträumung (S 7.000.--) nicht refundierbar. Laut den dzt. Richtlinien besteht daher kein Anspruch auf Refundierung. Vorgesehen ist nunmehr u.a.

- a) die Schließung der Bombenlücke, wobei abweichend vom Altbestand die ehemalige Gebäudetiefe um ca. 1.80 m verringert, hingegen entlang der linken Feuermauer bis zur hinteren Grundgrenze ein Zubau in bauklassenmässiger Höhe geschaffen wird.

Die durch Kriegseinwirkung bedingte Verkleinerung der Altbestandswohnungen wird insofern beibehalten, als durch diese Baumaßnahme in den 4 Hauptgeschossen des herzustellenden Gebäudeteiles 4 Wohnungen zu $62.48 \text{ m}^2 = \text{rd. } 250 \text{ m}^2$ Wohnfläche geschaffen werden.

- b) nach Auswechslung von ca. 202 m^2 Tramdecken und ca. 38 m^2 Dippelbaumdecken über dem 3. Stockwerk ist ferner abweichend vom Altbestand der vollständige Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke geplant. Hierdurch wird 1 Wohnung - diese enthält neben 6 Vorräumen und 2 WC auch 2 Baderäume - mit 200.14 m^2 Wohnfläche geschaffen,
- c) die Verlegung der derzeitigen, links gelegenen Wohnungseingänge im Stiegenhaus - bedingt durch die Zugänglichkeit der neu geplanten Wohnungen - sowie je Geschosß die teilweise Einbeziehung des linken Lichthofes in den betreffenden Wohnungsverband, wodurch jede Wohnung einen weiteren Vorraum mit 4.22 m^2 und damit einen direkten Zugang zu den linksseitig entlang der Feuermauer gelegenen Badezimmern enthält,
- d) der Einbau eines Personenaufzuges,
- e) in dem wiederhergestellenden Teil des Kellergeschosses der Einbau einer maschinell eingerichteten Hauswaschküche sowie die Schaffung eines Abstellraumes mit 45.60 m^2 .

Zu d) und e) wird bemerkt, daß lt. den Bestimmungen des Durchführungserlasses 1960, Abschnitt II, Pkt. 6 die Förderung von maschinellen Waschkücheneinrichtungen sowie von Personenaufzügen lediglich bei Bauten der Schadensgruppe 4 und 5 vorgesehen ist. Das gegenständliche Objekt weist allerdings sehr große Geschosßhöhen (4.10 m) auf, der Fußboden der geplanten Dachgeschoßwohnung befindet sich bereits 16.50 m über dem Hochparterre, welche Höhe dem Niveau eines 5. Stockwerkes in einem Neubau entspricht und welche hier dzt. mit einer steilen ~~Hufeisen~~ Hofeisenstiege überwunden werden muß.

Den 5 Wohnungen mit 1.004 m^2 Wohnfläche im Altbestand stehen im Neubestand 10 Wohnungen mit $1.131.60 \text{ m}^2$ Wohnfläche gegenüber. Bei fast gleichbleibender verbauter Fläche (Altbestand = 343.14 m^2 , Neubestand = 342.68 m^2) erhöht sich jedoch der umbaute Raum von $6.663.40 \text{ m}^3$ im Altbestand auf 7.195 m^3 im Neubestand.

Die Ausstattung der Wohnungen entspricht dem WWG und modernen Anforderungen, die Wohnräume erhalten Lärchenriemenböden.

In den Pos. des Leistungsverzeichnisses wurden von h.a. Zeitschaden mit rd. S 326.000.-- angemerkt. Die gleichzeitige Behebung der Kriegs- und Zeitschäden ist erforderlich, es erscheint jedoch angezeigt, einige dieser Zeitschäden - z.B. 800 m^2 Deckenuntersuchung und Fußbodenherstellung im Erdgeschoß bis 2. Stockwerk mit rd. S 96.000.-- hinsichtlich des Umfanges und der Notwendigkeit noch einer genauen Prüfung zu unterziehen.

... laut
... atierung.

Unter Zugrundelegung der vom Vorprüfer festgestellten Gesamtbaukosten mit rd. S 2,934.000.-- (reine Baukosten rd. S 2,503.000.--) und der anrechenbaren Wohnflächen (Gesamtwohnfläche ohne Betriebsstätten im Souterrain mit 103.55 m²) mit 1.141.20 m² (einschl. Balkon im Hofe mit 9.54 m²) errechnen sich die spez. Baukosten mit S 2.571.--/m² (S 2.281.--/m²) instandgesetzter bzw. neugeschaffener Wohnfläche, diese lassen auf ein überhöhtes Preisniveau schliessen.

Auf den Bericht des Vorprüfers wird hingewiesen.

Wien, am 18.12.1962.

Oberstadtbaurat

Auf der Lagerschicht \approx z. 590 der Kol. Sam.
Wieder befindet sich ein dreistöckiges Mittel-
wohn- und fenkchaftshaus.

Das Gebäude ist geradenförmig im Bau, doch wurde es ~~höflich~~ ^{durch einen Bomben-}
~~in der Lagerschicht zerstört~~ ^{preller in ferne Weise} zerstört, als ~~erst~~ ^{erst} von
den linken Feuermauern an bis zum Stiegen-
haus reichende Gebäudeteil in einer Tiefe von
ca. 6 m bis zum Kellerputz zerstört ~~wurde~~.
Von den ^{den 4 Hauptputzen} ~~im linken Haus~~ ge-
legenen ~~4~~ ⁴ Wohnungen Top. Nr. 2, 3, 4 und 5
~~wurden zerstört~~ ^{teilweise eingebrochen} sind ~~den im zerstörten Teil des~~
~~Wohn-~~ ^{Wohn-} ~~hauses~~ ^{Räumen} befindlich gewesenen
^{ingeräumt} ~~wurden~~ 331 m^2 Wohnfläche zerstört.

Mit Hilfsmitteln sind ^{im Teilhabungsbezirk} ~~absturzgefährliche~~
zerstörte Obdachungen, verschiedene Öffnungen in
den einzelnen fenken oberwärts und schutt-
räumig ^{für} ~~hergestellt~~ ^{hergestellt} durchgeführt. ~~den~~ ^{hierfür} ~~erfüllte~~
wendete Betrag mit S 22.000.- wird in Art 7,
Pkt. 6 die Rückzahlung ausgesprochen; für diese
Leistungen wurden jedoch einerseits ~~bedeutend~~ ^{in diesem Teil die} ~~300~~
Opfere abacht, andererseits sind ~~Kosten für~~ ^{schutt-}
~~reinigung~~ (S 7.000.-) nicht ~~reduziert~~ ^{reduziert}. Lt.
den dft. Richtlinien besteht daher kein Anspruch
auf Refundierung.

32

- 11



- 

fest gleichbleibender vorhandener Fläche (Altbestand = 343.14 m^2 , Neubestand = 342.68 m^2) erhöht sich jedoch der umbaute Raum von $6.663.40 \text{ m}^3$ im Altbestand auf 7.135 m^3 im Neubestand.

Die Ausgestaltung der Wohnungen entspricht dem WNG und modernen Anforderungen, die Wohnräume erhalten Lärmschuttmassnahmen.

In den Pos. des Leistungsverzeichnisses wurden von h.o. festzulegenden mit rt. S 326.200.- zugewendet. Die gleichzeitige Behebung der Krieger- und festzulegenden ist erforderlich, es enthält jedoch ungefragt, einige dieser festzulegenden - Bsp. 800 m^2 Deckenunternehmung und Türständerherstellung im Erdgeschoss 2. Stockwerk mit rt. S 96.000.- hinsichtlich des Umfangs wird der Nachb. d. g. K. mit einer genauen Türöffnung zu unterziehen.

Unter der Grundlegung der vom Vorprüfer festgestellten Gesamtkosten mit rt. S 2.984.000.- (reine Baukosten rt. S 2.503.000.-) sind der zu berechnenden Wohnflächen (Gesamthausfläche, ohne Betriebsstätte im Erdgeschoss mit 103.55 m^2) mit 1.141.20 (einkl. Balken im Hof mit 9.54 m^2) errechnen sich die spez. Baukosten mit S 2.571.-/ m^2 (S 2.281.-/ m^2) ~~für~~ instandgesetzter bz. neuangelegter Wohnfläche, was auf dem üblichen Nutzenindex beruht.
Auf den Bereich des Vorprüfers wird hingewiesen.

~~in den~~ wodurch jede Wohnung einen vom
Vorne mit 4.22 m^2 und damit einen direkten
Zugang zu den linksseitig entlang der Feuermauer
gelegenen Baderäumen erhält.

d) der Innen eines Feuerensatzes.

e) in dem niederhergestellten Teil des Kellerbodens
der Innen einer manlin. eingerichteten Haus-
wandkürche sowie Schaffung eines Abstellraumes
mit 45.60 m^2 .

den Bestimmungen des
für d) und e) wird bemerkt, das lt. ^{der Bestimmungen des} Grundbuch-Extrakt
1960, Abschnitt II, Pkt. 6 die Förderung von manlin.
Wandkürchenanordnungen sowie von Feuerensatzes
besonders bei Bauten der Schadensgruppen 4 und
5 ~~erfolgen~~ ~~sein~~ vorgesehen ist. Das gegenständliche
Objekt weist allerdings sehr große Fensterhöhen (4.10m)
auf, der Fußboden der geplanten Kellerbodensanierung
befindet sich bereits 16.50m über dem Seefortare,
welche Höhe ~~entspricht~~ dem Niveau eines 5. Stockwerkes
in einem Kerker entspricht und welche hier dgl.
mit einer starken Holzbohlenlage überwunden
werden müßte.

Von 5 Wohnungen mit 1.004 m^2 Wohnfläche
im Albestand stehen im Vergleich 10 Wohnungen
mit $1.131.60 \text{ m}^2$ Wohnfläche gegenüber. Bei

Leistungsbuchliste für das Wohnhaus IV. Pönitzgarn 5

Bau:

Post 1045.)	Lüft. oberer Teil n. Lüftung z	327.52 m	3,930.20
3068.)	ohne Gerüst z	403 m	4,033.30
3074.)	Stiegenhaus 50% z		588.80
15.)	" 50% z		438. —
3105.)	Gerüstmauer z		5,488. —
3108.)	Lüftung z herstellen z		14,522.30
3183.)	" Gerüst z		7,000. —
3221.)	Gerüstmauer z 80% z		19,200. —
3222.)	" herstellen "		57,600. —
3225.)	Gerüstmauer herstellen z		18,390. —
"	Auflösung z		12,873. —
3227.)	Wandputz Stiegenhaus 60% z		18,468. —
3228.)	" i d. Wdh. 60% z		22,194. —
3229.)	Putzputz i. Stiegenhaus 60% z		4,521.60
3231.)	ohne Gerüst z		3,642. —
			<hr/>
			193,144.20

Stimm: 5016.) Stufen instandsetzen z 80% ?

11,714.60

Spezial: 8038.) z

6,344. —

Tischler:

10048.)	ohne z	
49.)	50% z	
50.)	Strom z	
52.)	z	
54.)		

10,400. —
5,580. —
1,500. —
2,880. —
1,000. —
<hr/>
21,360

Schloß:

11032.)	z	
34.)	50% z	
35.)	z	
37.)	z	

5,200. —
2,325. —
600. —
1,200. —
<hr/>
9,325. —

Opf. Schloß:

12,031.)	z	
32.)	z	
33.)	z	
34.)	z 80%	

400. —
600. —
800. —
9,048. —
<hr/>
10,848. —

Opf. Schloß:

13,906.)	ohne z	
8.)	50% z	
9.)	z	
10.)	z	
11.)	z	

5,700. —
2,480. —
500. —
520. —
200. —
<hr/>
9,400. —

Ohnkracht:

14024.)

Opome 26 St. 2
Lichtkop. 31 " 50 % 2
" 1 " 2

45.)

26.)

27.)

28.)

29.)

30.)

2

80 % 2

2

2

80 % 2

Markt:

17007.)

17004.)

Zeitinhaltsumme

323,589.95

2.600. —

326.189.95

~ 326.200. —

fehlt

2.600. —

21. 11. 1944
 2. 5. 20. 11. 1944
 6. 9. 3. 1944
 8. 0. 0. 1944
 5. 1. 0. 1944
 1. 5. 20. 11. 1944

Strich: Farnschmitten F-7349/62

IV. Panniglane 5

Der 3 Stock hohe Mittelwohnhaus seiner Ausführung hatte 5 Wörlung, mit 1.004 m Wohnfläche wurde im Jahre 1944 durch Bombentreffer im Hof zum Teil zerstört. Die Bomben = Lücke reicht links vom Stiegenhaus vom Parterre bis Keller. Das Gebäude ist soweit voll bewohnt, nur ein Teil dieser Wohnung ist unbewohnbar. Für den Abtransport von Schutt ist im W. 4 ein Betr. u. S. und Sicherungsarbeiten ist im W. 4 ein Betr. u. S. 22.000 eingeteilt, (keine Bombenstöße vorhanden)

Geplant ist der Wiederaufbau des Gebäudes wie folgt:
 Geplante Gründung des zerstörten Teiles und Außen des Stiegenhauses wodurch zusätzlich 5 Wörlung geschaffen werden, unter Einbau eines Aufzuges, so wie die Fortsetzung der Farnschmitten u. des Stiegenhauses.

	Wörlung	Wohnfl.	Betr.	Betrfl.	neue Fl.	neue Raum.
Altbest:	5	1.004 m ²	—	—	343 m ²	6.663 m ³
Neubest:	10	1.131 "	—	—	342 "	7.194 "
	5	127 m ²	—	—	1 "	531 m ³

Nach Überprüfung des Gebäudes wurden li. a. Zeitbedürfnisse im Betr. u. S. 323.589.95 im K. V. rot ausgezeichnet.

Die Schlüssel zum Stiegenhaus u. Keller sind in der Objektskizzenstrasse 4 beim Portier zu haben.

3-stöck. Wohn- u. g.f. H. geg. Fern

Keller Beh. innen 1T + 3T.A.

links v. St.H. bis L. Fassade Bandhöhe

Wahlsg. d. St.H. fender,

von E → D

$$\begin{array}{r} 2,934.000 : 1.141 = 2571 \text{ } 1131.63 + 3 \\ - 16520 \\ \hline 8150 \\ \hline 777 \\ - 1630 \\ \hline 489 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2,503.000 : 1.141 = 2281 \\ 3210 \\ \hline 9280 \\ \hline 1520 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 250 \\ 200 \\ \hline 450 \times 3\phi \\ \hline 1350\phi \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1,131.63 \\ 9.54 \\ \hline 1.141.17 \end{array}$$

(A)

$$\begin{array}{r} 1,004.23 \\ 104.85 \\ \hline 1,109.08 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1,004.23 : 11.09 = 90.55 \\ - 0613 \\ \hline - 58 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1,131.63 \\ 103.55 \\ \hline 1,235.18 \end{array}$$

(L)

$$\begin{array}{r} 1,131.63 \\ 447.77 \\ \hline 4,248.80 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1,131.63 : 12.35 = 91.6 \\ - 2013 \\ \hline 778 \\ \hline 57 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1,131.63 : 12.45 = 90.6 \\ - 0753 \\ \hline 04 \end{array}$$

M.Abt.25 - F 7348/62

Wien, am 2. Feber 1965

Betr.: Fondsbauvorhaben Wien 4.,
Paniglgasse 5 - W 7418Anlg.: -- 1 -

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Verwaltung des Wohnhaus - Wiederaufbaufonds)

Anlässlich der seinerzeit vorgenommenen Trennung von Kriegs- und Zeitschäden im Leistungsverzeichnis ist insoferne ein Irrtum unterlaufen, als von den im Gebäude befindlichen zwei Lichthöfen der linke Lichthof - dieser ist vor dem ehemaligen Teilschadensbereich gelegen - ausmaßsmässig als Zeitschadensbehebung ausgeschieden wurde. Tatsächlich würde dies jedoch für den rechten Lichthof zutreffen, was auch beabsichtigt gewesen ist.

Die entsprechend berichtigten Pos.sind in der angeschlossenen Aufstellung aufgeführt und wird um Kenntnismahme dieser zu Recht bestehenden Richtigstellung gebeten.
Den Entfallpos. mit S 12.905.-- stehen die berichtigten Pos. mit S 23.253.68 gegenüber. Wie aus der angeschlossenen Erklärung von Frau Dipl.Ing.H.Filas (als bauleit.Archit.) hervorgeht, findet jedoch der Mehraufwand infolge von Einsparungen im genehmigten Darlehensbetrag seine Deckung.

Für den Bürgermeister:

Dipl.Ing.Glaser
Oberstadtbaurat

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Zl.W 7418/15-I-4c/64

Wird dem Herrn

Landeshauptmann von Wien M.A.25

W i e n 17.,

Kalvarienbergg.33

zur gef.Kenntnisnahme übermittelt.

5.August 1964

Für den Bundesminister:

i.V.Krzisch

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

P. Krzisch

Magistratsabteilung 25

Eingel. v. 7. AUG. 1964

Zl. _____ Bg. _____

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

A b s c h r i f t

Zl.: W 7418/15-I - 40 / 64
Betr. Wien 4., Paniglgasse 5
Genehmigung d. Positionswechsels Nr. 1

5. August 1964

Herrn

Dr. Albert P e r l
öffentl. Notar

B a d e n bei W i e n
Hauptplatz 13

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde mit Schreiben vom 6.7.1964 ein Ansuchen um Positionswechsel für das unter ho. Zl. W 7418/1-63 am 15.7.1963 genehmigte Darlehen für das obgenannte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

B e s c h e i d:

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Bauausführung nach Maßgabe des diesem Bescheid angeschlossenen Auswechslungskostenvoranschlages vom 17.7.1964 zugestimmt. Danach werden die angeführten neuen Arbeiten in der Höhe von S 23.842.- genehmigt. Demgegenüber entfallen Arbeiten aus den Kostenvoranschlägen vom 1.9.1962 in der Gesamthöhe von S 37.408.- Die dadurch entstehende Einsparung in der Höhe von S 13.566.- wird zur Kenntnis genommen.

Die Vorschreibungen des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäß für die neu durchzuführenden Arbeiten einzuhalten.

Die Arbeiten sind gemäß dem vorliegenden Auswechslungskostenvoranschlag auszuführen, wobei höhere Kosten nicht in Rechnung gestellt werden dürfen. Als Lohn- und Preisbasis gilt der Stichtag: 1.10.1962

Der Auswechslungskostenvoranschlag vom 17.7.1964 ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Bescheides. Mit den in diesem Kostenvoranschlag aufscheinenden Berichtigungen hat sich der Darlehenswerber laut Erklärung vom 29.7.1964 einverstanden erklärt.

Der Bundesminister:
i. V. Krzisch

./.

DR. ALBERT PERL

BAUER, HAUPTPLATZ 13

Telefon 2432

Baden, am 6. April 1964

An das

An das

Bundesministerium für Handel u.

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Stubenring

Wien I.,

Stubenring 1

Stubenring 1

Betr.: Wiederaufbau Wien IV., Paniglgasse 5

W 74 18

Positionstausch

Preisplan's 1.8.62

Pos. 3144 a) Gewalzte Stahlträger
ca 1000.00 kg à S 18,20

~~8.000.-~~
~~S 18.200.-~~

Pos. 7043 Absenken der vorhandenen Sturz-
schalung
127,10 m² à S 32,00

~~3.500.-~~
~~4.480.-~~
~~S 4.067,20~~

Pos. 7044 Verstärken der vorhandenen Träme
(beschädigt)
3 Stk. per Stk. S 614.--

~~S 1.842.--~~
~~S 24.169,20~~

10 St. 3230 150 m² Deckenputz instand =
setzen à 70.-
anstatt der Positionen:

~~13.842.-~~
~~10.500.-~~
~~23.842.-~~

Pos. 1016 Abschlagen des Deckenverputzes mit

Stukkaturung

214,00 m² à S 8,50

~~S 1.819.--~~

Pos. 1018 Dibbelbaumdecken abtragen
113,00 m² à S 37.--

~~S 4.181.--~~

Pos. 3003 b) Stahlbewehrung mit Betonrundstahl
2.000. kg à S 8.--

~~S 16.000.--~~

10 St. 3099 214,00 m² doppelte Stukkaturung
à 72.-


~~S 22.000.--~~
~~15.408.-~~
~~S 3.080.--~~

hieszu 14 % Lohnerhöhung

~~S 25.080.--~~

Leinwand 13.566.-
77.7.64

~~37.408.-~~



DR. ALBERT PERL

öffentlicher Notar

BADEN, HAUPTPLATZ 13

Telephon 2432

Baden, am 6. Juli 1964/B

An das

Bundesministerium für Handel u.
Wiederaufbau

Stubenring

W i e n I.


Betr. Wiederaufbau Wien 4., Paniglgasse 5
W 7418

Als bevollmächtigter Vertreter des Darlehenswerbers Frau Margarete Papesch ersuche ich um die Genehmigung des beiliegenden Positionstausches und begründe dies wie folgt:

Pos. 3144) Gewalzte Stahlträger werden statt Stahlbetonunterzügen unter den Trennwänden (12 cm) zwischen den neuen Gang und den bestehenden Wohnungen in allen Geschöffen hergestellt, weil die Unterstellung der Stahlbetonunterzüge die Mieter längere Zeit behindern würde.

Pos. 7043) und Pos. 7044) Absenken der vorhandenen Sturzschalung und Verstärken der vorhandenen beschädigten Träme. Bei der Planung und im W 6 war die Auswechslung der Decke vorgesehen und es wurde dies auch bewilligt. Im Zuge des Baues ergaben sich grosse Schwierigkeiten mit den Mietern der darunterliegenden Wohnungen, so daß der planende Architekt im Einvernehmen mit der Baufirma, Statiker und Prüfenieur zu dem Entschluß kam, die Mieter in ihren Wohnungen auch während der Bauzeit zu belassen und die Decke wie folgt beschrieben auszuführen: Die vorhandene nicht mehr tragfähige Tramdecke wird nur mehr als Stukateur- und Putzträger verwendet. Drei besonders beschädigte Träme werden verstärkt. Oberhalb dieser Tramdecke wird die genehmigte Fertigteildecke verlegt. Um das Niveau der neuen Decke im Altbestand gegenüber dem Niveau des neuen Traktes mittels Beschüttung ausgleichen zu können, ist es notwendig, die vorhandene Sturzschalung abzusenken.

Hochachtungsvoll



BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl. W 7418/24-I - 40 / 64

30. März 1965

Betr. Wien 4., Paniglgasse 5
Vergütung v. winterbedingten Mehrkosten.

Herrn

Dr. Albert P e r l
Notar

B a d e n bei W i e n
Hauptpl. 13

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau,
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds, wurde auf Grund des Erlasses
vom 30.11.1964, Zl. 101.979-I-64, für das Bauvorhaben in
Wien 4., Paniglgasse 5

ein Ansuchen vom **17.12.1964** um Vergütung von winterbe-
dingten Mehrkosten vorgelegt.

Der dem Ansuchen angeschlossene Kostenvoranschlag ~~des~~ **der**
Baugesellschaft "Bauwerk",

vom **20.12.64** sieht Mehrkosten in der Höhe von **33 %** der von
ho. als förderungswürdig anerkannten und angestrebten Bau-
leistungen vor.

Auf Grund der Prüfung des do. Ansuchens kann jedoch nur
für die im Zeitraum vom 1.1.1965 bis 31.3.1965 nachweislich er-
brachten Leistungen **der Baumeisterarbeiten**

ein Zuschlag von: **10 %**

zuzüglich der Prüfgebühr von 1,5% und Architektengebühr der
Arbeitsgruppe IV bewilligt werden. Diese Zuschläge können nach
durchgeführter Arbeit im nächsten Zahlungsansuchen angesprochen
werden.

Die in diesem Zeitraum zu erbringenden Leistungen sind
unter Bedachtnahme auf größte Wirtschaftlichkeit durchzuführen
und im Aufmaßbuch, gesondert nach Arbeitskategorien, festzuhal-
ten und vom Prüfsingenieur verantwortlich zu prüfen.

Die Kosten für erbrachte winterbedingte Mehrleistungen
können mit dem nächsten Zahlungsansuchen angesprochen werden.

Die in diesem Zahlungsansuchen angeschlossenen Leistungs-
rechnungen (Formblatt W 8) sind wie folgt aufzugliedern:

- 1.) Ausgezählte Beträge aus dem letzten, vor dem 1.1.1965
vorgelegten Zahlungsansuchen.

4. Paragraf 5

- 2.) Leistungen und Leistungssummen, für die keine winterbedingten Mehrkosten vergütet werden.
- 3.) Die tatsächlich erbrachten winterbedingten Leistungen und die dazugehörigen Leistungssummen, für welche von ho.eine Vergütung bewilligt wurde.
- 4.) Prozentueller Zuschlag auf diese nachgewiesenen Leistungen des Absatzes 3 und die daraus errechneten tatsächlichen Mehrkosten.

Es wird darauf verwiesen, daß die Prüfgebühr von insgesamt 1,5% lediglich von der im Absatz 4 ausgewiesenen Summe zu berechnen ist. Die Vorprüfgebühr von 0,5% ist im Formblatt W 8 und die Prüfgebühr von 1,0% im Formblatt W 8a anzusprechen.

Zum 31.3.1965 sind in Form einer Stichtagerechnung die erbrachten Winterbauleistungen zu erfassen. Diese Rechnung ist bis längstens 20.4.1965 anher vorzulegen. In einem Beiblatt ist anzugeben, wieviele Arbeitsschichten unter Angabe der Arbeiterzahl, getrennt aufgeschlüsselt nach Arbeitskategorien, im Winterzeitraum erbracht wurden und wieviele Tage gearbeitet wurde.

B e g r ü n d u n g:

Die angebotenen Preise und Ansätze der winterbedingten Mehrkosten sind stark überhöht. Es kann nur ein Zuschlag von 10% auf die zu erbringenden Winterbauleistungen der Baumeisterarbeiten zuerkannt werden.

Vergütungen seitens der PAF sind in diesem Betrag nicht berücksichtigt.

Für den Bundesminister:

K l o s s

Zl.W 7418/24-I-4c/64

Wird dem Herrn

Landeshauptmann von Wien M.A.25

W i e n 17.,

Kalvarienberggasse 33

zur gef.Kenntnisnahme übermittelt.

30.März 1965

Für den Bundesminister:

K l o s s



Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:
[Handwritten signature]

DR. ALBERT PERL

öffentlicher Notar

BADEN, HAUPTPLATZ 13

Telephon 2432

Baden, am

17. Dezember 1964




An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus Wiederaufbau-
fond)

W i e n I. Stubenring

Ihre Zahl: W 7418/1-I-4/63 Bauvorhaben Wien IV. Paniglgasse 5

Ich ersuche namens meiner Klientin, Frau Margarete P a p e s c h,
um die Genehmigung von zusätzlichen Mitteln für die Winterarbeiten
an dem obbezeichneten Bauvorhaben in Wien IV. Paniglgasse Nr. 5.


der öffentliche Notar

Wohnhauswiederaufbau

Wien IV.,

Paniglasse 5

W 7418

70.318.80

1.419.30

Wien, am 20.12.1964

3115 a) Unterlagsbeton

47.50 m2

25.---

1.187.30

d) Aufstellung der im Zeitraum Dezember 1964 bis März 1965 auszuführenden Baumeisterarbeiten auf Basis des W6.

3027. Ziegelmauerwerk im Keller

7.- m3

660.---

4.620.---

3047. Kanal-Schachtmauerwerk

4.20 m3

580.---

2.436.---

3055. Ziegelscheidemauern

118.--- m2

80.---

9.440.---

3059. Ziegelscheidemauern 10 cm

62.20 m2

78.---

4.851.60

3063. Feiner Wandputz auf Leichtwänden

ca 200.--- m2

19.60

3.920.---

3074. Gerüst für horiz. Stiegenhausdecke

88.--- m2

11.70

1.029.60

3075. Gerüst für schräge Untersichten

69.--- m2

11.70

807.30

3076. Stukkaturgerüst

ca 100.--- m2

7.10

710.---

3078. Glatter Wandputz

ca 300.--- m2

36.---

10.800.---

3081. Untersichten von Flächen

ca 200.--- m2

14.---

2.800.---

3082. Patschokkieren

ca 358.--- m2

6.40

2.291.20

3086. Weißigen

ca 4.213.22 m2

2.20

9.269.10

3089. Installationsschlitze schließen

ca 200.--- m

25.10

5.020.---

3096. Patschokkieren von Gewölbeunter-

sichten

ca 67.50 m2

8.80

594.---

3099. Stukkaturung

ca 100.--- m2

72.---

7.200.---

3101. Ummanteln von Trägern

25.--- m2

42.50

1.062.50

3110. Inkrustieren von Mauerflächen

47.50 m2

73.---

3.467.50

Übertrag:

70.318.80

Aufzug in das Bauionere verlagern

Pauschale

Übertrag:

34.125.---

	Übertrag:		70.318.80 ✓
3113.	Bearbeitung von Betonflächen 17.10 m2	83.--- ✓	1.419.30 ✓ 6.850.---
3115	a + b) Beschüttungen		5.240.---
3116	a) Unterlagsbeton 47.50 m2	25.--- ✓	1.187.50 ✓
	d) 142.50 m2	36.--- ✓	5.130.--- ✓
	g) 74.--- m2	59.--- ✓	4.366.--- ✓
3118.	Betonpflaster 10 cm stark 191.10 ✓	50.50 ✓	9.650.55 ✓ 9.555.---
3159.	Karniesenhaken versetzen 26	22.70 ✓	590.20 ✓
3227	Wandverputz im Stiegenhaus 560.--- m2	20.--- ✓	11.200.--- ✓
3228.	Wandverputz in Wohnungen 40% v. 12.494.20 ✓		4.997.68 ✓
3229.	Deckenputze im Stiegenhaus 40% v. 11.909.20 ✓		4.763.68 ✓
19001-19014	Rest des Kanales geschätzt		5.000.--- ✓ 125.473.71 125.368.16 =====

Kosten für den Winterbetrieb

Beleuchtung der Arbeitsplätze, Beistellung
von Geräten und Stromkosten
50 Tage

80.--- 4.000.--- ✓

Wasserbereitung mit Geräten. einschl.
Betrieb

100 St. 30.--- 3.000.--- ✓

Verschalungen von diversen Öffnungen
und Anbringung von Transportöffnungen

60.--- m2 70.--- 4.200.--- ✓

10 Stück Transportöffnungen 100.--- 1.000.--- ✓

Depot von Sand in heizbaren Räumen

40.--- m3 35.--- 1.400.--- ✓

Herstellen und erhalten von Elektro-
anschlüssen in den Stockwerken

55.--- m1 15.--- 825.--- ✓

Aufstellen von Heizöfen an den Stock-
werken, einschl. umstellen

3 Stück 600.--- 1.800.--- ✓

Brennmaterial für Heizöfen

30 Tage 400.--- 12.000.--- ✓

Bedienung derselben, Zu- und Ab-
transport von Heizmaterial

30 Tage 180.--- 5.400.--- ✓

Aufzug in das Bauinnere verlagern

Pauschale 500.--- ✓

Übertrag: 34.125.---

Übertrag:

34.125.--

Aufziehen von Material unter erschwer-
ten Bedingungen in Kleinmengen
einschl. Seitentransport
5.000.--kg 1.50

7.500.-- ✓

S. 41.625.--

Der Winterbetrieb kommt auf dieser Baustelle
vor allem den Professionisten, wie Tischler,
Anstreicher, Maler, Fußbodenleger, Installateuren
usw. zu gute, deren Leistungen in dieser Zeit ein
Vielfaches der Baumeisterarbeiten ausmachen
dürften.

„Bauwerk“

Gesellschaft m. b. H.

Wien II, Heinestraße 19
Tel. 55 96 20, 55 96 29

Heinrich



*Da der Fertigstellungstermin dieses
Bauwerks mit 20. Februar 1965 festgesetzt
ist, wäre es sehr zu empfehlen, die
Bauarbeiten im Winter weiterzu-
führen.*

Bewerber: Margarete P a p e s c h
Bevollm.: Dr. Albert P e r l, öff. Notar
Baden bei Wien
Hauptplatz 13

21.8.1963

An den
Herrn Landeshauptmann
der Stadt Wien
Mag. Abt. 25
W i e n XVII.,
Kalvarienberggasse 33

Btr: Wohnhauswiederaufbau
Wien IV., Paniglgasse 5
W 74 18
zur do. Zahl M.A. 25-F 7349/62

Gemäß Bescheid des Bundesministeriums für Handel
und Wiederaufbau Zl. W 7418/1-I-4/63 vom 15.7.1963
Pkt. 6 gebe ich Ihnen den Baubeginn für o.a. Wie-
deraufbau mit 20.8.1963 bekannt.

Zu Pkt. 6b teile ich Ihnen mit, daß ein Bauführer-
wechsel stattgefunden hat. Der neue Bauführer ist
die Fa. "Bauwerk" Bauges.m.b.H., Wien II. Heinestr. 19
Tel. 55 96 20 und 55 96 29.



Ri

Hochachtungsvoll

Öffentlicher Notar
DR. ALBERT PERL
BADEN, HAUPTPLATZ
Tel. 24-32


06362




EINDEICHPLAN FÜR DEN ^B WIEDERAUFBAU DES WOHNHAUSES

Wien 4., Paniglgasse 5

EZ. 590, KAT. GEM.: WIEN



LAGE 1:500



JANKO FRANZISKA
EZ. 588, CN. 629/1
BEVOLLM. VERW.
C. FIEDLER WIEN VIII
LAUDONG. 37
3



POLSTERER MARIA, ALFRED, ELISABETH
WIEN III, SECHSKRÜGELG. 12
KURMAYER PAULA, WIEN IV, KARLSG. 7
EZ. 326, CN. 624/1

PANIGLGASSE

Hierauf bezieht sich

der Bescheid vom 10. Mon. 62
Zl. M. Abt. 36 — 4. Paniglg. 5,
1162

Für den Abteilungsleiter



Dipl. Ing. Brosenbauer
Oberstadtbaurat

DER BAUHERR U.
GRUNDEIGENTÜMER :

DER BAUFÜHRER :

DER ARCHITEKT:

Rechtsanwalt
Dr. Heinrich Glaser
Wien III, Rennweg 23
Tel. 72-64-03

H. Glaser

ARCHITEKT
DIPLOM. ING. HILDE FILAS
WIEN 3, DITSCHNERGASSE 2.

Hilde Filas
ARCHITEKT
DIPLOM. ING. HILDE FILAS
WIEN



Beilage Nr. 6

EINREICHPLAN FÜR DEN ^B WIEDERAUFBAU DES WOHNHAUSES


Wien 4., Panniglgasse 5

EZ. 590, KAT. GEM.: WIEN

7418



LAGE 1:500



JANKO FRANZISKA
EZ. 588, G.N. 629/1
BEVOLL. VERW.
C. FIEDLER WIEN VII,
LAUDONG. 37

MARGARETE PAPESCH
BEUSSEL, SOUBA, FRIEDRICH
EZ. 590, G.N. 626


POLSTERER MADIA, ALFRED, ELISABETH
WIEN III, SECHSKRÜGELG. 12
KURMAYER PAULA, WIEN IV, KARLSG. 7
EZ. 326, G.N. 624/1

Hierauf bezieht sich
der Bescheid vom 10. Mon. 62
Zl. M. Abt. 36 - 4, Panniglg. 5,
1762

Für den Abteilungsleiter

Dipl. Ing. Brosenbauer
Oberstadthauptamt

ING. KÜHNEL FRANZ
WIEN VI, NEUBAU 10
EZ. 589, G.N. 631



DER BAUHERR V.
GRUNDEIGENTÜMER:

DER BAUFÜHRER:


DER ARCHITEKT:



Rechtsanwalt
Dr. Heinrich Glaser
Wien III, Reanweg 23
Tel. 72-64-03



ARCHITEKT
DIPLOM. ING. HILDE FILAS
WIEN 3, DITSCHNERGASSE 2.

Dipl. Ing. Hilde Filas
Architekt
WIEN


- STAMPSFETON
- EISENBETON
- ZIEGELMAUER
- DUBISOL









1. STOCK





2. STOCK




2. STOCK





3. STOCK




[illegible]

SCHNITT A - B



A diagram of a triangle with a curved arrow indicating an angle of 45° at the bottom-left vertex.





W - Geraufbau
Geraufbauende


sbescheid

8

x


PLAN DES HAUSES WIEN, IV. PANIGLG. O.Nº 5 E.Z. 590 GB. WIEDEN

II. STOCK




Bundesministerium für Handel und Gewerbe
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus
Liegt dem Bewilligungsbescheid
W **7418**
zugrunde.
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung *Link*

III. STOCK





HOCHPARTERRE

AUSESS WIEN, IV. PANIGLG. O.Nº 5 E.Z. 590 GB. WIEDEN




III. STOCK




HOCHPARTERRE





590 GB. WIEDEN

STOCK





DACHSTOCK





WIEN, IM NOVEMBER 1951.


MASSTAB 1:100





BAUWERBER UND HAUSEIGENTÜMER:
KONST SWOBODA

ERNST SWOBODA
Bibl. Verw.
Wien III. Schretzlgasse 9
Tel. 810 61 11


BA
ing.
S
Wien I



HOCHPARTERRE



I. STOCK



BAUWERBER UND HAUSEIGENTÜMER :

ERNST SWOBODA

Bau- u. Stadtverwaltg.
Wien III, Schreitzgasse 9

BAUFÜHRER :

Ing. Rudolf Goebel

Stadtbaumeister
Wien III, Löwengasse Nr. 18
Tel. U 13-209

Ing. Rudolf Goebel

Wien, 18. März 1963

STATISCHE ÜBERPRÜFUNG DES DACHSTUHLES IM GÄSSENTRAKT DES WOHNGHAUSES

G U T A C H T E N

Betr.: Wiederaufbau
Mietwohnhaus Wien, IV.,
P a n i g l g a s s e 5

Im obgenannten Hause war ein Teil der Decken über dem 3. Stock gem. beiliegenden Planeintragungen auf ihre Tragfähigkeit zu untersuchen. Zu diesem Zwecke wurden durch stellenweises Abheben des Ziegelpflasters, an anderen Stellen durch Loslösen des Holzfußbodens die Tramköpfe (an 14 Stellen) freigelegt. Weiters wurden diese Tramenden mit 300 mm langen, 8 mm starken, elektrisch betriebenen Bohrern zur Gänze durchbohrt, der Bohrwiderstand beobachtet und das Bohrmehl absatzweise entnommen und besehen. An 5 weiteren Stellen wurde vom Dachgeschoßfußboden her und zusätzlich an 7 Stellen von der Deckenunterseite her angebohrt.

Ergebnis: Die Decken über den Räumen, die im beiliegenden 3.-Stock-Grundriß mit A, B, C, D, E bezeichnet sind als "Platzel" ausgeführt. Die Tramkopffreilegungen ließen insbesondere an der Straßenseite im Raumabschnitt der im Dachstockgrundriß mit F bezeichnet ist, teilweise Anfaulungen erkennen. Bei den Bohrungen ergab sich, daß Tramköpfe z.T. nur wenige Zentimeter von oben her, an anderen Stellen mehrere Zentimeter von unten her, auch wieder besonders straßenseitig angefault oder teilweise morsch waren. Die Tramabmessungen betragen 20/28. Auf Grund der Wahrnehmungen bei den bisherigen Sondierungen läßt sich sagen, daß cca. 30% bis 50% der Tramköpfe nicht mehr einwandfrei sind.

Die beiliegende Standrechnung erweist, daß einzelne Hölzer, die insbesondere in der beiliegenden Dachstuhlskizze eingetragen sind, weitaus über das zulässige Maß von 115 kg/cm^2 beansprucht sind, wenn die nach den bestehenden Bestimmungen in die Rechnung einzuführenden Kräfte, einschließlich Wind, angreifen. Demolierungen in der nächsten Umgebung könnten dem Wind, wenn auch vielleicht nur vorübergehend, doch jene Angriffsmöglichkeiten schaffen, daß Spannungen, wie z. B. die mit 409 kg/cm^2 ausgewiesene und absolut nicht zulässige, auftreten.

A. Winter


Wien, 18. März 1963

STATISCHE ÜBERPRÜFUNG DES DACHSTUHLES IM GASSENTRAKT DES WOHNHAUSES
 WIEN, IV., PANIGLG. 5

LASTEN: Schiefer auf Schalung 75 kg/m^2 ; $\cos 45^\circ = 106 \text{ kg/m}^2$
 Schneelast 75 kg/m^2 $\alpha = 45^\circ$
 $k = 0,625$ $s = 75 \cdot 0,625 = 47 \text{ kg/m}^2$

1.) Dreiecksteil (Pulldach) im Plan dieser Teil mit "P" bezeichnet

a) Sparren.....10/15



Wind... $c \cdot q \cdot \sin \alpha = 1,20 \cdot 80 \cdot \frac{1}{2} = 68 \text{ kg/cm}^2$

Sparrenabstand..... 75 cm

Sämtliche Lasten:

$M_{\max} = -0,75 \cdot (106 + 47 + 68) \cdot \frac{3,0^2}{8} = -186 \text{ kgm}$


Waagrecht Wind... $-0,75 \cdot 68 \cdot \frac{3,0^2}{8} = -58 \text{ kgm}$

$M_{\max} = -186 - 58 = -244 \text{ kgm}$

$W = 10 \cdot \frac{15^2}{6} = 375 \text{ cm}^3$

$\sigma = \frac{24400}{375} = 65 \text{ kg/cm}^2$

b) Pfette....18/20 (Mittelpfette)



Lasten lotrecht.. $(106 + 47 + 68) \cdot 3,0 = 663 \text{ kg/m}$

Lasten waagrecht... $68 \cdot 3,0 = 204 \text{ kg/m}$

$l = 1/2 \cdot (3,0 + 5,0) = 4,00 \text{ m}$

$M_{\downarrow} = \frac{663 \cdot 4,0^2}{8}$

$M_{\rightarrow} = 204 \cdot \frac{5,0^2}{8} = 637 \text{ kgm}$

$M_{\rightarrow} = 1326 \text{ kgm}$

$W_{\downarrow} = 18 \cdot \frac{20^2}{6} = 1200 \text{ cm}^3$

$W_{\rightarrow} = 20 \cdot \frac{18^2}{6} = 1080 \text{ cm}^3$

$\sigma = \frac{132600}{1200} + \frac{63700}{1080} = 169 \text{ kg/cm}^2$

$A_{\downarrow} = (106 + 47 + 68) \cdot \frac{5,0}{2} \cdot 3,0 = 1655 \text{ kg}$

$A_{\rightarrow} = 204 \cdot \frac{5,00}{2} = 510 \text{ kg}$

c) Firstpfette.....16/16

$M_{\rightarrow} \approx 1/2 M \approx 1/2 \cdot 637 = 318 \text{ kgm}$

$M_{\downarrow} = 1/2 m = \frac{1326}{2} = 663 \text{ kgm}$

$= 663 + 318 = 981 \text{ kgm}$

$w_x = w_y = 683 \text{ cm}^3$

$= \frac{98100}{683} = 144 \text{ kg/cm}^2$

2.) LASTEN für den Mittelabschnitt "K" (kubische Form)

a) " Schieferdach $75 \text{ kg/m}^2 \cdot 4,3/2 = 162 \text{ kg/m}^2$
 Schnee $75 \cdot 4,3/2 = 162 \text{ "}$
 324 kg/m^2

Wind auf Skidach

$$\alpha = 75^\circ \quad W = 80 \cdot 1,20 \cdot \sin 75^\circ = 93 \text{ kg/m}^2$$

$$W = 93 \cdot 3,02 = 140 \text{ kg/m}$$

$$M \rightarrow = 14 \cdot 8,0^2/8 = 1120 \text{ kgm}$$

$$M = 324 \cdot (1/2 \cdot (4,80 + 8,0)^2 \cdot 1/8 = 1670 \text{ kgm}$$

$$A \downarrow = 324 \cdot 8,0/2 = 1296 \text{ kg}$$

$$W_x - W_y = 16^3/6 = 683 \text{ cm}^3$$


$$G = \frac{112000}{683} + \frac{167000}{683} = 164 + 245 = 409 \text{ kg/cm}^2$$

b) Mittelpfetten in diesem Dachbodenabschnitt

$$l = 8,00 \text{ m}$$

" " Abmessungen 16/16

$$q = w = c \cdot q \sin 75^\circ = 93 \text{ t/m}^2$$




$$W = 93 \cdot 3,0 = 279 \text{ kg/m}$$

$$M = 279 \cdot 8,0^2/8 = 2232 \text{ kgm}$$

$$G = \frac{223200}{683} = 326 \text{ kg/cm}^2$$


$$B = \frac{1655}{2} + 1296 \cdot \frac{1,7}{6,10} = 828 + 367 = 1195 \text{ kg}$$

$$M_{\max} = 1195 \cdot 3 = 3585 \text{ kgm}$$



$$\text{für } 16/18 \quad W = 16 \cdot \frac{28^2}{6} = 2090$$

$$G = \frac{358500}{2090} = 172 \text{ kg/cm}^2$$



c) X Stuhlsäule $l_k = 250 + 320 = 570 \text{ cm}$

$$P = 1296 \text{ kg} \quad \text{für } 16/16 \quad f = 256 \text{ cm}^2$$

$$i = 16 / \sqrt{12} = 4,62 \text{ cm}$$

$$\lambda = 570 / 4,62 = 124$$

$$\omega = 5,38$$

$$G = 1296 \cdot 5,38 / 2566 = 28 \text{ kg/cm}^2$$

Biegebeanspruchung.... $P = 279 \cdot 8,0/2 = 1116 \text{ kg}$

$$M = 116 \cdot 5,70/4 = 1590 \text{ kgm}$$

M = 1590 kgm

W = 683 cm³

$$= 1296 \cdot 5,38/256 + 100/115 \cdot 159000/683 = 28 + 203 = \underline{\underline{231 \text{ kg/cm}^2}}$$



J. Winter

Bundesministerium für Handel und Gewerbe
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W


7418

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Lin

1935



Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Link

Wiederaufbau W 7418
Wien IV., Paniglgasse 5

Übertrag: S 86.283,34

Pos. 4001 Stahlbetonplattendecken

a) 5,06 m2 über dem K.G.

per m2 S 221,-

Aufstellung der Kosten für den S 1.188,26

b) 5, neugeschaffenen Vorraum im Lichthof

kein Rüst., daher E.M. (Anstrich, etc.)
per m2 S 221,- S 1.133,44

Kostenberechnung :

a) 5,06 m2 über dem 1. Stock

per m2 S 227,-

S 1.148,62

Pos. 3077 15,68 m2 Stukkaturgerüst

a) per m2 S 10,30 2. Stock

S 161,50

per m2 S 230,-

S 1.163,80

Pos. 3086 15,68 m2 einmaliges Weißen

a) per m2 S 2,20 dem 3. Stock

S 34,50

per m2 S 233,-

S 1.178,98

Pos. 3091 a 15,68 m2 grober und feiner

Verputz an Stahlbetonplatten

Pos. 4032 20,00 lfm Fertigeileüberlagen

per m2 S 50,50

S 791,84

per lfm S 80,-

S 1.600,-

Pos. 3219 74,17 m2 Glaswände

Pos. 10035 10 Stk. Innentüren 70/194

per m2 S 1.150,-

S 82.295,50

per Stk. S 650,-

S 6.500,-

Übertrag: S 86.283,34

Übertrag: S 100.126,44

Übertrag: S 100.755,34

Übertrag: S 86.283,34

Pos. 4001 Stahlbetonplattendecken

a) 5,06 m2 über dem K.G.

per m2 S 221,-^{199,70}

S ~~1.188,26~~^{1.009,47}

b) 5,06 m2 über dem E.G.

per m2 S 224,-^{202,-}

S ~~1.133,44~~^{1.042,12}

c) 5,06 m2 über dem 1. Stock

per m2 S 227,-^{204,77}

S ~~1.148,62~~^{1.034,77}

d) 5,06 über dem 2. Stock

per m2 S 230,-^{207,-}

S ~~1.163,80~~^{1.047,42}

e) 5,06 m2 über dem 3. Stock

per m2 S 233,-^{209,70}

S ~~1.178,98~~^{1.060,07}

Pos. 4032 20.00 lfm Fertigteilüberlagen

per lfm S 80,-^{60,-}

S ~~1.600,-~~^{1.200,-}

Pos. 10.036 10 Stk. Innentüren 70/194

per Stk. S 650,-^{540,-}

S ~~6.500,-~~^{5.400,-}

Übertrag: S ~~100.126,44~~

Übertrag: S ~~100.126,44~~

Pos. 11.009 10 Stk. Innentürbeschlag
per Stk. S ~~210,-~~ ¹⁶²⁰

S ~~2.100,-~~ ¹⁶²⁰

Pos. 14.001 24,00 m2 Grundieren
per m2 S ~~10.50~~ ^{9.70}

S ~~252,-~~ ^{184.80}

Pos. 14.002 47.30 m2 Anstrich
per m2 S ~~60,-~~ ^{44.60}

S ~~2.838,-~~ ^{2.109.58}

Pos. 17.001 15.68 m2 Ausmalen
per m2 S ~~4,60~~ ^{3.90}

S ~~72.13~~ ^{532.7}

8117

Summe

^{92.879.06}
S ~~105.388.57~~



Handwritten signature in green ink.

Wiederaufbau Wien IV., Paniglgasse 5

W 7418

Kostenzusammenstellung für den
aus Eigenmittel zu erstellenden

Dachausbau.

*In der Dachstuhlversicherung gesammelt mit E 17 erfolgt, werden
die Kosten mit dem W 6 zusammengefasst.*

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 7418

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Linke

Pos. 3058

157,00 m² doppelte Stahlbetondecke

per m² 3,60

Pos. 3120

110,80 m² Schieferendeckungsflaster 6 cm stark

per m² 3,40

8 4.547,50

8 32.005,00

Spenglerarbeiten
Zimmermannsarbeiten
=====

Pos. 7002

54,80 m2 Baumeisterarbeiten
=====
per m2 S 132,7

S 7.233,60

Pos. 3023

97,10 m2 Wärmeisolierung der
Wände mit 5 cm Heraklith
per m2 S 65,54

S 22.672,50
S 6.311,50

Pos. 7020

9,00 m2 Dachbodenlaufftreppe
Pos. 3024 per m2 S 137,--
110,80 m2 Wärmeisolierung der

S 1.233,--

Pos. 7034 Decken mit 5 cm Heraklith

92,60 m2 per m2 S 71,58
per m2 S 160,--

6.539,20
S 7.866,80

Pos. 3063

97,10 m2 Feiner Wandputz
47,80 m2 Zargendecken
per m2 S 23,60
per m2 S 120,--

1.403,16
S 2.291,56

S 5.736,--

Pos. 3087

97,10 m2 Zweimaliges Weißigen
per m2 S 3,30

2.13,62
S 320,43

Pos. 3098

74,90 m2 Pultdachstuhl teilweise
157,00 m2 doppelte Stukkaturung
per m2 S 68,56

8.870,57
S 10.676,--

Pos. 3120

110,80 m2 Schlackenbetonpflaster 6 cm stark
per m2 S 41,34

3.767,20
S 4.542,80

S 32.009,09

6.535,00

Spenglerarbeiten
Zimmermannsarbeiten
=====

<u>Pos. 8026 a</u>			
<u>Pos. 7002</u>	2,00 m2 Sohlbankeindeckung		
<u>Pos. 10.045</u>	54,80 m2 Pultdachstuhl		
	per m2 S 185,40		
	per m2 S 132,--		
<u>Pos. 8027</u>			
<u>Pos. 7007</u>	8 Stk. Vorköpfe		
	116,30 m2 Tramdecke		
<u>Pos. 10.046</u>	per m2 S 195,--		
<u>Pos. 7020</u>	9,00 m2 Dachbodenlaufftreppe		
	per m2 S 137,--		
<u>Pos. 7034</u>			
<u>Pos. 10.009</u>	92,60 m2 Lärchenriemenboden		
	1 Stk. Wohnungseingangstüre		
	per m2 S 160,--		
	abtr. für Normalausführung		
<u>Pos. 7036</u>	92,60 m2 Betonpflaster à S 50,50		
	per m2 S 4.476,30		
<u>Pos. 10.038</u>	47,80 m2 Zargendecken		
	per m2 S 120,--		
	2 Stk. Wohnungseingangstüren		
<u>Pos. 7037</u>	85/194/12		
	97,10 m2 Streuschalung		
	per m2 S 32,--		
<u>Pos. 10.039</u>			
<u>Pos. 7039</u>	Stk. Wohnungseingangstüren		
	74,90 m2 Pultdachstuhl teilweise		
	aus alten Hölzern herstellen		
	per m2 S 135,--		
<u>Pos. 7040</u>	125,70 m2 alten Pultdachstuhl abtragen		
	per m2 S 22,30		

Übertrag: S 3.630,--

S 370,--
S 7.233,60

S 36,80
S 22.678,50
S 406,80

S 1.233,--

S 14.816,--

S 4.476,30 x) siehe
Zusammen-
stellung

S 5.736,--

S 1.460,--

S 3.107,20

S 10.111,50

Übertrag: S 3.630,--

S 2.803,11

S 67.718,91

Spenglerarbeiten

=====

Übertrag:

S 3.630.-

Pos. 8026 a

2,00 m2 Sohlbankeindeckung

Pos. 10.045

per m2 S 185.-

S 370.-

2 Stk. Verbundfenster 180/140

Pos. 8027

per Stk. S 980.-

S 1.960.-

8 Stk. Vorköpfe

per Stk. S 4,60

S 36,80

Pos. 10.046

2 Stk. Verbundfenster 184/140

S 406,80

per Stk. S 980.-

S 1.960.-

Tischlerarbeiten

=====

Pos. 10.009

1 Stk. Wohnungsinnentüre

85/194/9

per Stk. S 650.-

S 650.-

Pos. 10.038

2 Stk. Wohnungsinnentüren

85/194/12

Per Stk. S 730.-

S 1.460.-

Pos. 10.039

2 Stk. Wohnungsinnentüren

85/194/18

per Stk. S 760.-

S 1.520.-

Übertrag:

S 3.630.-

Beschlagschlosserarbeiten

Übertrag:

S 3.630.-

Pos. 11.009

Pos. 10.045

Stk. einflügelige Wohnungstüren

2 Stk. Verbundfenster 180/140

per Stk. S 980.-

S 1.960.-

Pos. 11.029

Pos. 10.046

Stk. Verbundfenster 2-teilig

2 Stk. Verbundfenster 184/140

per Stk. S 980.-

S 1.960.-

S 7.550.-

Pos. 14.003

29,18 m² Holzflächen von Fenstern

streichen und lackieren

per Glaserarbeiten

Pos. 14.004

Pos. 13.001

3,20 m² Holzflächen streichen

Neuverglasung mit Kitt in Holz

a) Bauglas 4/4

3,20 m² per m² S 65.-

S 208.-

b) Bauglas 6/4

6,10 m² per m² S 92.-

S 561,20

Pos. 17.001

254,00 m² Wand- und Deckenflächen

per m² S 4,30

S 769,20

Beschlagschlosserarbeiten

=====
Anstreicherarbeiten
=====

Pos. 11.009

Pos. 14.005 5 Stk. einflügelige Wohnungstüren

21,60 m² Holzflächen grundieren

810
S 1.050.-

per m² S 48,50

S 226,80

Pos. 11.029

Pos. 14.004 4 Stk. Verbundfenster 2-teilig

2-flügelig

326
streichen und lackieren
per Stk. S 425.-

1344
S 1.700.-

per m² S 60.-

S 2.750.-
=====

Pos. 14.003

29,18 m² Holzflächen von Fenstern

streichen und lackieren

per Glaserarbeiten

1344
S 1.692,44

Pos. 14.006

Pos. 13.001

13,26 m² Holzflächen streichen

Neuverglasung mit Kitt in Holz

a) Bauglas 4/4

3,20 m² per m² S 65.-

397,60

147,20
S 208.-

b) Bauglas 6/4

6,10 m² per m² S 92.-

526,80
S 561,20

Pos. 17.001

254,00 m² Wand- und Deckenflächen

per m² S 4,60

689
S 769,20

265,60
S 1.168,40
=====

Anstreicherarbeiten

Zusammenstellung:

Pos. 14.001

21,60 m2 Holzflächen grundieren
per m2 S ~~10,50~~ ^{7,70}

S ~~32.020,00~~ ^{166,32}
S 226,80

Pos. 14.002

26,01 m2 Holzflächen von Türen
streichen und lackieren
per m2 S ~~60,-~~ ^{44,60}

S ~~406,80~~ ^{1160,05}
S 560,60

Pos. 14.003

29,18 m2 Holzflächen von Fenstern
streichen und lackieren
per m2 S ~~58,-~~ ^{42,70}

S ~~1.692,44~~ ^{1234,37}

Pos. 14.004

13,26 m2 Holzflächen streichen
per m2 S ~~30,-~~ ^{23,-}

S ~~397,80~~ ^{304,98}
S ~~3.877,64~~ ^{2.865,46}

Malerarbeiten

Pos. 17.001

254,00 m2 Wand- und Deckenflächen
per m2 S ~~4,60~~ ^{3,40}

S ~~1.168,40~~ ^{863,60}

Für die Ausführung
der Arbeiten

Link

Zusammenstellung :
=====

Baumeisterarbeiten :	^{16.535,08} S 32.009,09 ✓
Zimmermannsarbeiten :	^{53.946,71} S 67.718,91 ✓
Spenglerarbeiten :	^{352,80} S 406,80 ✓
Tischlerarbeiten :	^{5.985,-} S 7.550,- ✓
Beschlagschlosserarbeiten :	^{2.154,-} S 2.750,- ✓
Glaserarbeiten :	^{684,-} S 769,20 ✓
Anstreicherarbeiten :	^{2.865,66} S 3.877,64 ✓
Malerarbeiten :	^{863,60} S 1.168,40 ✓
Summe	^{43.386,85} S 116.250,04 ✓ =====

- S 4.476,30 x)
S ^{88.870,15}
111.473,74



Antony Seidl

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 7478

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Link



